

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

9 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 2320

13-09-2023 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്


തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഐസൊലേഷൻ വാർഡ് നിർമ്മാണ പുരോഗതി

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ ജി സ്റ്റീഫൻ		ശ്രീമതി വീണാ ജോർജ്ജ് (ആരോഗ്യ- വനിത-ശിശുവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ നടക്കുന്ന ഐസൊലേഷൻ വാർഡ് നിർമ്മാണത്തിന്റെ പ്രവർത്തന പുരോഗതി അറിയിക്കാമോ;	(എ)	വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.
(ബി)	ആയതിൽ ഐസൊലേഷൻ വാർഡ് നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം തടസങ്ങളുള്ള ഏതെല്ലാം ആശുപത്രികൾ ഉണ്ടെന്നും ആയത് പരിഹരിക്കുന്നതിനായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നടപടികൾ ഏതെല്ലാമെന്നും വിശദമാക്കാമോ?	(ബി)	വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

ക്രമ നം	നിയോജക മണ്ഡലം	ആരോഗ്യകേന്ദ്രം	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	ആറ്റിങ്ങൽ	സി.എച്ച്.സി കേശവപുരം	നിലവിൽ 92.50% തോളം പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഔട്ടർ റീംങ് റോഡിന്റെ ഭാഗമായുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആശുപത്രിയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കുന്നതിനാൽ ഐസൊലേഷൻ വാർഡിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്
2	വാരമ്പുരം	സി.എച്ച്.സി പാലോട്	നിലവിൽ 47.50% തോളം നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. PEB (Pre Engineering Building Material) Erection ന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.
3	കഴക്കൂട്ടം	സി.ഡി.എച്ച് പുലയനാർകോട്ട	നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രാഥമിക നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി നിർമ്മാണത്തിന് തിരഞ്ഞെടുത്ത സ്ഥലത്തിന് ഹൈക്കോടതിയുടെ സ്റ്റേ വന്നതിനാൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ പദ്ധതിപ്രദേശത്തെ സർവ്വെ നമ്പർ കോടതി വ്യവഹാരത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഈ പ്രദേശത്ത് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.
4	നേമം	സി.എച്ച്.സി ഐരാണിമുട്ടം	നിലവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 100% പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഐസൊലേഷൻ വാർഡ് ഉദ്ഘാടനത്തിന് സജ്ജമാണ്
5	കോവളം	സി.എച്ച്.സി പൂവാർ	ഐസൊലേഷൻ വാർഡിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുകയും ടി കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം 17.12.2022-ന് നിർവ്വഹിക്കുകയും ചെയ്തു
6	നെയാറ്റിൻകര	സി.എച്ച്.സി വെൺപകൽ	നിലവിൽ 47.50% തോളം നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. PEB (Pre Engineering Building Material) Erection - ന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.
7	വട്ടിയൂർക്കാവ്	ജി.എച്ച് തിരുവനന്തപുരം	നിലവിൽ 47.50% തോളം നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. PEB (Pre Engineering Building Material) Erection ന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.
8	പാറശ്ശാല	സി.എച്ച്.സി വെള്ളൂട	നിലവിൽ 50% തോളം നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. PEB (Pre Engineering Building Material) Erection ന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.
9	വർക്കല	എഫ്.എച്ച്.സി ചെമ്മരൂർ	പ്രസ്തുത സ്ഥാപനത്തിൽ ഐസൊലേഷൻ വാർഡ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനാൽ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ ഈ സ്ഥാപനത്തെ ഐസൊലേഷൻ വാർഡ് നിർമ്മാണത്തിനായി പരിഗണിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇതിനെത്തുടർന്ന് പ്രസ്തുത സ്ഥാപനത്തിൽ ഐസൊലേഷൻ സംവിധാനത്തിനായി സ്വീകരിക്കേണ്ട തുടർ നടപടി സംബന്ധിച്ച് സർക്കാർ പരിശോധിച്ചു വരികയാണ്.

10	ചിറയിൻകീഴ്	എഫ്.എച്ച്.സി മംഗലപുരം	പ്രസ്തുത സ്ഥാപനത്തിൽ ഐസോലേഷൻ വാർഡ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ ഈ സ്ഥാപനത്തെ ഐസോലേഷൻ വാർഡ് നിർമ്മാണത്തിനായി പരിഗണിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പ്രസ്തുത സ്ഥാപനത്തിൽ ഐസോലേഷൻ സംവിധാനത്തിനായി സ്വീകരിക്കേണ്ട തുടർ നടപടി സംബന്ധിച്ച് സർക്കാർ പരിശോധിച്ചു വരികയാണ്.
11	നെടുമങ്ങാട്	എഫ്.എച്ച്.സി തോന്നക്കൽ	പ്രസ്തുത സ്ഥാപനത്തിൽ ഐസോലേഷൻ വാർഡ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ ഈ സ്ഥാപനത്തെ ഐസോലേഷൻ വാർഡ് നിർമ്മാണത്തിനായി പരിഗണിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പ്രസ്തുത സ്ഥാപനത്തിൽ ഐസോലേഷൻ സംവിധാനത്തിനായി സ്വീകരിക്കേണ്ട തുടർ നടപടി സംബന്ധിച്ച് സർക്കാർ പരിശോധിച്ചു വരികയാണ്.
12	അരുവിക്കര	എഫ്.എച്ച്.സി കുറ്റിച്ചൽ	പ്രസ്തുത സ്ഥാപനത്തിൽ ഐസോലേഷൻ വാർഡ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ ഈ സ്ഥാപനത്തെ ഐസോലേഷൻ വാർഡ് നിർമ്മാണത്തിനായി പരിഗണിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പ്രസ്തുത സ്ഥാപനത്തിൽ ഐസോലേഷൻ സംവിധാനത്തിനായി സ്വീകരിക്കേണ്ട തുടർ നടപടി സംബന്ധിച്ച് സർക്കാർ പരിശോധിച്ചു വരികയാണ്.
13	തിരുവനന്തപുരം	സി.എച്ച്.സി വലിയതുറ	പ്രസ്തുത സ്ഥാപനത്തിൽ ഐസോലേഷൻ വാർഡ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ ഈ സ്ഥാപനത്തെ ഐസോലേഷൻ വാർഡ് നിർമ്മാണത്തിനായി പരിഗണിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പ്രസ്തുത സ്ഥാപനത്തിൽ ഐസോലേഷൻ സംവിധാനത്തിനായി സ്വീകരിക്കേണ്ട തുടർ നടപടി സംബന്ധിച്ച് സർക്കാർ പരിശോധിച്ചു വരികയാണ്.
14	കാട്ടാക്കട	എഫ്.എച്ച്.സി ആമച്ചൽ	പ്രസ്തുത സ്ഥാപനത്തിൽ ഐസോലേഷൻ വാർഡ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ ഈ സ്ഥാപനത്തെ ഐസോലേഷൻ വാർഡ് നിർമ്മാണത്തിനായി പരിഗണിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പ്രസ്തുത സ്ഥാപനത്തിൽ ഐസോലേഷൻ സംവിധാനത്തിനായി സ്വീകരിക്കേണ്ട തുടർ നടപടി സംബന്ധിച്ച് സർക്കാർ പരിശോധിച്ചു വരികയാണ്.


 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ