

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

13 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 2183

03-03-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

അന്താരാഷ്ട്ര ആയുർവേദ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീമതി കെ. കെ. ശൈലജ ടീച്ചർ		ശ്രീമതി വീണാ ജോർജ്ജ് (ആരോഗ്യ- വനിത-ശിശുവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	മട്ടന്നൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ പടിയൂർ പഞ്ചായത്തിലെ അന്താരാഷ്ട്ര ആയുർവേദ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം, മട്ടന്നൂർ ആയുർവേദ ആശുപത്രി, മട്ടന്നൂർ മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രി എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തന പുരോഗതി വ്യക്തമാക്കാമോ?	(എ)	അന്താരാഷ്ട്ര ആയുർവേദ ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രവർത്തന പുരോഗതി ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. ഭൗതിക പുരോഗതി - 70% സാമ്പത്തിക പുരോഗതി - 50% <u>Hospital Block</u> ട്രസ് വർക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള structural ജോലികൾ പൂർത്തിയായി. പ്ലാസ്റ്ററിംഗ്, ഫ്ലോറിംഗ്, പെയിന്റിംഗ് എന്നിവ പുരോഗമിക്കുന്നു. MEP(മെക്കാനിക്കൽ, ഇലക്ട്രിക്കൽ, പ്ലംബിംഗ്) ജോലികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. <u>Manuscript Block</u> Structural ജോലികൾ പൂർത്തിയായി. കൊത്തുപണി, പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് പുരോഗമിക്കുന്നു. <u>Gate Structure/Nursery Block:</u> Structural ജോലികൾ പൂർത്തിയായി. ജോയിന്റി ജോലികൾ, ഫ്ലോറിംഗ്, M.E.P. ജോലികൾ എന്നിവ ആരംഭിക്കും. <u>Sump, Pump House, Holding Tank:</u> കോൺക്രീറ്റ് ജോലികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. മാർച്ച് രണ്ടാം വാരത്തോടെ പൂർത്തിയാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. <u>Service Block:</u> ഫൗണ്ടേഷൻ ജോലികൾ പൂർത്തിയായി. Plinth Beam പണികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. <u>Road Work:</u>

90% ഉത്പന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയായി.
ടെയിനേജ് ജോലികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

STP:

സിവിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ വിശദാംശങ്ങൾ
സീകരിക്കുകയും കരാറുകാരന് നൽകുകയും ചെയ്തു.

മട്ടന്നൂർ ഇൻഗ്രേറ്റഡ് ആശുപത്രി

മട്ടന്നൂർ ഇൻഗ്രേറ്റഡ് ആശുപത്രിയായി 4
നിലകളിലായി നിർമ്മിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിന്റെ ഗ്രൗണ്ട്
പ്ലോർ, ഒന്നാം നില, രണ്ടാം നില എന്നിവയുടെ
പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു.

2 കോടി രൂപയുടെ ടെക്നിക്കൽ സാങ്ഷൻ
ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് മൂന്നാം നിലയുടെ പ്രവർത്തികൾ
ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.

മട്ടന്നൂർ മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രി

മട്ടന്നൂർ മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രിയുടെ
പ്രവർത്തന പുരോഗതി ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

KIIFB ധനസഹായത്തോടെ കെ എസ് ഇ ബി
നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായുള്ള മട്ടന്നൂർ മൾട്ടി
സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രിയുടെ കെട്ടിട
നിർമ്മാണത്തിന് 28/06/2019 ലെ GO(Rt)No.
242/2019/H&FWDനമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം
99.91കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു. 71.5
കോടി രൂപയുടെ ധനാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2
ബെയ്സ്മെന്റ് നിലകളുൾപ്പെടെ 6 നിലകളായാണ്
ആശുപത്രി കെട്ടിടം വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
നിലവിൽ ആകെ 36% പണി പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്.
നിലകൾ തിരിച്ചുള്ള നിർമ്മാണ പുരോഗതി ചുവടെ
ചേർക്കുന്നു.

രണ്ടാം ബെയ്സ് മെന്റ്

മേൽക്കൂര കോൺക്രീറ്റിങ് പൂർത്തിയായി റിടെനിംഗ്
വാൾ 100% പൂർത്തിയായി. കൽച്ചമർപണി 90% പും
പ്ലാസ്റ്റിംഗ് ജോലി 80% പും പൂർത്തിയായി.

ഒന്നാം ബെയ്സ് മെന്റ്

മേൽക്കൂരയുടെ സ്ലാബ് 100% പൂർത്തിയായി
റിടെനിംഗ് വാൾ പൂർത്തിയായി. ഭിത്തി നിർമ്മാണം
95% പൂർത്തിയായി.

താഴത്തെ നില (ഗ്രൗണ്ട് പ്ലോർ)

		അടിത്തറ 100% പൂർത്തിയായി, ഇണകൾ 45% പൂർത്തിയായി, പ്ലിന്ത് ബീം 100% പൂർത്തിയായി, തറ കോൺക്രീറ്റിംഗ് 75% പൂർത്തിയായി. എക്സ്പാൻഷൻ ജോയിന്റിന് ശേഷമുള്ള ഷട്ടറിങ് പൂർത്തിയായി. എക്സ്പാൻഷൻ ജോയിന്റിന് ശേഷമുള്ള റിഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് (കമ്പി പണി) 70% പൂർത്തിയായി. എക്സ്പാൻഷൻ ജോയിന്റിന് ശേഷമുള്ള തറ കോൺക്രീറ്റ് ഇടൽ പൂർത്തിയായി. ഡ്രൈനേജ് വാൾ/ഗട്ടർ ചെയിനേജ് 210 വരെ പൂർത്തിയായി. പ്രവേശന റോഡ് നിർമ്മാണം 76% പൂർത്തിയായി
--	--	--

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ