

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

13 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 2966

10-03-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ആലപ്പുഴ മണ്ഡലത്തിലെ അമൃത് 2.0 പദ്ധതി

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ പി.പി ചിത്തരഞ്ജൻ		ശ്രീ റോഷി അഗസ്റ്റിൻ (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	ആലപ്പുഴ മണ്ഡലത്തിൽ അമൃത് 2.0 പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച നഗരസഭ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടേയും അനുബന്ധ പദ്ധതികളുടെയും നിലവിലെ സ്ഥിതി വിശദമാക്കാമോ;	(എ)	ആലപ്പുഴ മണ്ഡലത്തിൽ അമൃത് 2.0 പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച നഗരസഭ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെയും അനുബന്ധ പദ്ധതികളുടെയും നിലവിലെ സ്ഥിതിയും ആയതിന്റെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പൂർത്തീകരണ കാലാവധിയും അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.
(ബി)	പ്രസ്തുത പദ്ധതി എന്നത്തേക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;	(ബി)	ആലപ്പുഴ മണ്ഡലത്തിൽ അമൃത് 2.0 പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച നഗരസഭ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെയും അനുബന്ധ പദ്ധതികളുടെയും നിലവിലെ സ്ഥിതിയും ആയതിന്റെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പൂർത്തീകരണ കാലാവധിയും അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.
(സി)	പദ്ധതി സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ; വിശദാംശം അറിയിക്കാമോ?	(സി)	ടി പ്രവൃത്തികൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവിധ ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിൽ പ്രവൃത്തികളുടെ അവലോകനം നടത്തുകയും സമയ ബന്ധിതമായി പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കുവാൻ കരാറുകാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് വകുപ്പുകളുടെ അനുമതി ആവശ്യമുള്ള പ്രവൃത്തികളിൽ വകുപ്പുകളുമായി സംയോജിച്ച് നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാറുണ്ട്. കൂടാതെ എം.എൽ.എ-യുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മാസത്തിലൊരിക്കൽ പ്രവൃത്തി പുരോഗതി വിലയിരുത്തുന്ന നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം

	പഞ്ചായത്ത്/ മുനിസിപ്പാലിറ്റി	പ്രവൃത്തി	പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പൂർത്തീകരണ കാലാവധി	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	ആലപ്പുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റി	അമൃത് 2.0 - ആലപ്പുഴ നഗരത്തിലെ ശുദ്ധജല വിതരണ സംവിധാനത്തിന്റെ വിപുലീകരണം - ആലപ്പുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ 33 കി.മീ. പൈപ്പ് ലൈനുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	30.04.2025	33 കി.മീ. പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതിൽ നിലവിൽ 30.748 കി.മീ. പൈപ്പ് ലൈനുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 728 കണക്ഷനുകൾ പൂർണ്ണമായും 228 കണക്ഷനുകൾ ഭാഗികമായും മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൈപ്പ് ലൈൻ പ്രവൃത്തി 90% പൂർത്തീകരിച്ചു. കണക്ഷൻ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി 31% പൂർത്തീകരിച്ചു.
2	ആലപ്പുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റി	അമൃത് 2.0 - ആലപ്പുഴ നഗരത്തിലെ ശുദ്ധജല വിതരണ സംവിധാനത്തിന്റെ വിപുലീകരണം - കരുമാടി ജലശുദ്ധീകരണ ശാലയിൽ ക്ലിയർ വാട്ടർ പമ്പ് സെറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ	31.05.2025	പമ്പ് ഹൗസ് വിപുലീകരിച്ചു പമ്പുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവർത്തിയിൽ ക്ലിയർ വാട്ടർ പമ്പുകൾ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പമ്പ് ഹൗസ് വിപുലീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള മണ്ണ് പരിശോധന പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൈലിംഗ് പ്രവൃത്തി ഉടനെ ആരംഭിക്കും
3	ആലപ്പുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റി	അമൃത് 2.0 - ആലപ്പുഴ നഗരത്തിലെ ശുദ്ധജല വിതരണ സംവിധാനത്തിന്റെ വിപുലീകരണം - നെഹ്റു ട്രോഫി വാർഡിൽ വാട്ടർ കിയോസ്കുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	30/09/2024	പൂർത്തീകരിച്ചു.

അനുബന്ധം

	പഞ്ചായത്ത്/ മുനിസിപ്പാലിറ്റി	പ്രവൃത്തി	പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പൂർത്തീകരണ കാലാവധി	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	ആലപ്പുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റി	അമൃത് 2.0 - ആലപ്പുഴ നഗരത്തിലെ ശുദ്ധജല വിതരണ സംവിധാനത്തിന്റെ വിപുലീകരണം - ആലപ്പുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ 33 കി.മീ. പൈപ്പ് ലൈനുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	30.04.2025	33 കി.മീ. പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതിൽ നിലവിൽ 30.748 കി.മീ. പൈപ്പ് ലൈനുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 728 കണക്ഷനുകൾ പൂർണ്ണമായും 228 കണക്ഷനുകൾ ഭാഗികമായും മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൈപ്പ് ലൈൻ പ്രവൃത്തി 90% പൂർത്തീകരിച്ചു. കണക്ഷൻ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി 31% പൂർത്തീകരിച്ചു.
2	ആലപ്പുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റി	അമൃത് 2.0 - ആലപ്പുഴ നഗരത്തിലെ ശുദ്ധജല വിതരണ സംവിധാനത്തിന്റെ വിപുലീകരണം - കരുമാടി ജലശുദ്ധീകരണ ശാലയിൽ ക്ലിയർ വാട്ടർ പമ്പ് സെറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ	31.05.2025	പമ്പ് ഹൗസ് വിപുലീകരിച്ചു പമ്പുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവർത്തിയിൽ ക്ലിയർ വാട്ടർ പമ്പുകൾ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പമ്പ് ഹൗസ് വിപുലീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള മണ്ണ് പരിശോധന പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൈലിംഗ് പ്രവൃത്തി ഉടനെ ആരംഭിക്കും
3	ആലപ്പുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റി	അമൃത് 2.0 - ആലപ്പുഴ നഗരത്തിലെ ശുദ്ധജല വിതരണ സംവിധാനത്തിന്റെ വിപുലീകരണം - നെഹ്റു ട്രോഫി വാർഡിൽ വാട്ടർ കിയോസ്കുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	30/09/2024	പൂർത്തീകരിച്ചു.