

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

13 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 3116

11-03-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കഴക്കൂട്ടം മണ്ഡലത്തിൽ നിർമ്മാണം നടന്നു വരുന്ന കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ		ശ്രീ. പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതു മരാമത്ത് വിനോദ സഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	കഴക്കൂട്ടം മണ്ഡലത്തിൽ നടന്നു വരുന്ന ആക്കളം എൻ.സി.സി. ആസ്ഥാനം, മണ്ണന്തല എൻ.സി.സി. ആസ്ഥാനം, പാങ്ങപ്പാറ ഐ.എഫ്.എച്ച്.സി., കഴക്കൂട്ടം ഗവൺമെന്റ് എച്ച്.എസ്.എസ്., മണ്ണന്തല ഗവൺമെന്റ് എച്ച്.എസ്.എസ്., സി.ഇ.റ്റി. ലാബ് കോംപ്ലക്സ്, സി.ഇ.റ്റി. ജിയോടെക് രണ്ടാം ഘട്ടം, സൈനിക സ്കൂൾ എന്നീ കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതിയും പൂർത്തീകരണം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളും വിശദമാക്കാമോ?	(എ)	കഴക്കൂട്ടം മണ്ഡലത്തിൽ നടന്നു വരുന്ന ആക്കളം എൻ.സി.സി. ആസ്ഥാനം, മണ്ണന്തല എൻ.സി.സി. ആസ്ഥാനം, പാങ്ങപ്പാറ ഐ.എഫ്.എച്ച്.സി., കഴക്കൂട്ടം ഗവൺമെന്റ് എച്ച്.എസ്.എസ്., മണ്ണന്തല ഗവൺമെന്റ് എച്ച്.എസ്.എസ്., സി.ഇ.റ്റി. ലാബ് കോംപ്ലക്സ്, സി.ഇ.റ്റി. ജിയോടെക് രണ്ടാം ഘട്ടം, സൈനിക സ്കൂൾ എന്നീ കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതിയും പൂർത്തീകരണം സംബന്ധിച്ച വിശദവിവരങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	നിലവിലെ സ്ഥിതി	പൂർത്തീകരണം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ
കേരള നാവിക സേനാ എൻ.സി.സി ആക്കളത്ത് സ്ത്രീകൾക്കും ആൺകുട്ടികൾക്കുമായുള്ള പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിന്റെയും കേഡറ്റുകളുടെ താമസ ബ്ലോക്കുകളുടെയും നിർമ്മാണം.	നിലവിൽ പ്രവൃത്തിയുടെ 85% നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.	ടി പ്രവൃത്തി 2025 മാർച്ചോടു കൂടി പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
തിരുവനന്തപുരത്ത് മണ്ണെലയിൽ എൻ.സി.സി യുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെയും ഗ്രൂപ്പ് ബറ്റാലിയൻ ഓഫീസിന്റെയും നിർമ്മാണം.	നിലവിൽ പ്രവൃത്തിയുടെ 80% നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.	കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 08/07/2025 വരെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിച്ച് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
കോളേജ് ഓഫ് എൻജിനീയറിംഗ്, TVM- ജിയോ ടെക്നിക്കൽ റീസെർച്ച് ആൻഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് സെന്റർ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം രണ്ടാം ഘട്ടം	നിലവിൽ പ്രവൃത്തിയുടെ 90% നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.	കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 07/04/2025 വരെയാണ്.
പാങ്ങപ്പാറ IFHC പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം.	ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രവൃത്തികൾ പൂരോഗമിക്കുന്നു.	കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 19/01/2026 വരെയാണ്.
മണ്ണെല ഗവ. ഹൈസ്കൂളിന് സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം.	സാങ്കേതിക അനുമതിയായുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.	
സൈനിക സ്കൂൾ കഴക്കൂട്ടം പുതുതായി നിർമ്മിച്ച പെൺകുട്ടികളുടെ ഡോർമെറ്ററിയുടെ സൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തൽ- കോമ്പൗണ്ട് ഭിത്തി, റോഡ് വർക്ക്, ഇന്റീരിയർ വർക്കുകൾ	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്.	30/11/2024 ന് പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കോളേജ് ഓഫ് എൻജിനീയറിംഗ് ടിവാൻഡ്രം- ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻജിനീയറിംഗ് വകുപ്പ് ലാബ് കോംപ്ലക്സിന്റെ നിർമ്മാണം.	നിലവിൽ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ നിർമ്മാണത്തിന് മുന്നോടിയായിട്ടുള്ള Earth work Excavation പ്രവൃത്തികൾ പൂരോഗമിച്ചു വരികയാണ്.	കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 10/02/2026 വരെയാണ്.
കഴക്കൂട്ടം ഗവ. ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം.	സാങ്കേതിക അനുമതിയായുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.	