

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

13 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 3058

11-03-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കാട്ടാക്കട മണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് കീഴിൽ നടക്കുന്ന പ്രവൃത്തി

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. ഐ. ബി. സതീഷ്		ശ്രീ. പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	കാട്ടാക്കട മണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് കീഴിൽ നടക്കുന്ന കെട്ടിട നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ, അനുമതി ലഭ്യമായ പ്രവൃത്തികൾ എന്നിവ ഏതൊക്കെയാണ് വിശദമാക്കാമോ: അവയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതിയും തുടർനടപടികളും, അവ എന്ന് പൂർത്തിയാക്കാനാകുമെന്നതും സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ വിശദമാക്കാമോ?	(എ)	കാട്ടാക്കട മണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് കീഴിൽ നടക്കുന്ന കെട്ടിട നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ, അനുമതി ലഭ്യമായ പ്രവൃത്തികൾ എന്നിവയും അവയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതിയും തുടർ നടപടികളും, അവ എന്ന് പൂർത്തിയാക്കാനാകുമെന്നതും സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	നിലവിലെ സ്ഥിതി	പൂർത്തീകരണം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ
1	Construction of Sri. Ponnara Sreedhar Town Hall at Kattakkada Panchayath in Kattakkada Constituency, Thiruvananthapuram (Rs. 950Lakhs)	നിലവിൽ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ നിർമ്മാണത്തിന് മുന്നോടിയായിട്ടുള്ള Earth work Excavation പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിച്ചു വരികയാണ്.	കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 10/08/2025 .
2	MLA - SDF- Renovation of Toilet Block at Govt. HSS , Kulathummal, Kattakkada (Rs.660Lakhs)	ഫിനിഷിംഗ് പ്രവൃത്തികൾക്കാണ് സാങ്കേതികാനുമതി ലഭ്യമായിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു വരികയാണ്.	കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 01/04/2025 .
3	APJ Abdul Kalam Technology University- Construction of a compound wall for the proposed site of University at Vilappilsala Phase I (Deposit work) (Rs.233.1895Lakhs)	നിലവിൽ പ്രവൃത്തിയുടെ 85% നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.	2025 മാർച്ച് മാസത്തിനുള്ളിൽ ടി പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
4	New Building for Kerala University UIT Centre in Vailvoorkkal Grama Panchayath in Kattakkada- composite work-Phase I(Rs.99 Lakhs)	Plastering പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.	30/05/2025 നകം പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
5	Construction of new building for Govt. LP School Punnavoor, Kattakkada(Rs.100 Lakhs)	GF Colum concrete പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.	04/07/2025 നകം പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
6	Remaining work to finish the 1 st floor of Govt. HS Kandala, Kattakkada(Rs.135Lakhs)	1 st floor plastering work പുരോഗമിക്കുന്നു.	02/07/2025 നകം പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
7	Construction of School building for Govt. NHSS Malayinkeezhu (providing new Auditorium and Threatre in Kattakkada(Rs.100 Lakhs)	Shuttering and reinforcement work for lintel and sunshade പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.	05/09/2025 നകം പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
8	Balance work for the Rest	Retaining wall in front	09/05/2025 നകം

	House Kattakkada(Rs.140 Lakhs)	and rear side പുരോഗമിക്കുന്നു,	പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
9	Balance work for Kerala University UIT center in Vilavoorkal Grama Panchayath in Kattakkada-Phase II(Rs.80 Lakhs)	ഒന്നാം ഘട്ട പ്രവൃത്തി Plastering പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. ഒന്നാം ഘട്ട പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച ശേഷം രണ്ടാം ഘട്ട പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.	30/05/2025 നകം പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
10	Construction of PWD complex, Malayinkeezhu(Rs.262.25 Lakhs)	Centering and shuttering and bar bending work of plinth beam പുരോഗമിക്കുന്നു.	പ്രവൃത്തി 30/05/2025 ന് പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

കാട്ടാക്കട മണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് കീഴിലെ കെട്ടിട വിഭാഗം ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ ഭരണാനുമതി ലഭ്യമായ പ്രവൃത്തികൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	Court Complex, Kattakkada-Construction of Court Complex building phase III- Composite work((Rs.1244 Lakhs)	സാങ്കേതിക അനുമതിയായുള്ള നടപടികൾ കെട്ടിട വിഭാഗം ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.
2	APJ Abdul Kalam Technical University- Construction of compound wall for the proposed site of University at Vilappilsala Phase 2 (Deposit work) (Rs.250 Lakhs)	സാങ്കേതിക അനുമതിയായുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് കെട്ടിട വിഭാഗം സൂപ്രണ്ടിംഗ് എൻജിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ പരിശോധനയിലാണ്.
3	MLA-SDF- Construction of a building for EMS Library in Kattakkada Grama Panchayath(Rs.20 Lakhs)	Soil investigation പൂർത്തീകരിച്ചു. KHRI-ൽ നിന്നും Structural design ലഭ്യമാകുന്നത് പ്രകാരം എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി ആറു മാസത്തെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധിയോടു കൂടി പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
4	MLA-SDF- Improvement and protection work to Kuttikkad pond for contracting old age park and cultural state(Rs.30 Lakhs)	Soil investigation പൂർത്തീകരിച്ചു. KHRI-ൽ നിന്നും Structural design ലഭ്യമാകുന്നത് പ്രകാരം എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി ആറു മാസത്തെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധിയോടു കൂടി പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
5	Construction of New building for Tribal UP School Cherukode- Soil investigation work(Rs.100 Lakhs)	Soil investigation പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. സൈറ്റിലെ മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി LSGD ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൈറ്റ് hindrance free ആകുന്ന മുറയ്ക്ക് സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.