

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

13 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 4388

18-03-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ഓളിക്കൽ-പൂവാറന്തോട് ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി

ചോദ്യം		ഉത്തരം																												
ശ്രീ. ലിസ്റ്റോ ജോസഫ്		ശ്രീ. കെ . കൃഷ്ണൻകുട്ടി (വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി)																												
(എ)		(എ)	കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഒലിക്കൽ - പൂവാറന്തോട് ചെറുകിട ജല വൈദ്യുത പദ്ധതി സിവിൽ ജോലികളുടെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി വിശദമായി താഴെ ചേർക്കുന്നു. <table><tr><th>പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ</th><th>ഒലിക്കൽ ചെറുകിട ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി (5MW)</th><th>പൂവാറന്തോട് ചെറുകിട ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി (3MW)</th></tr><tr><td>വിയർ & ഇൻടേക്ക് സ്ട്രക്ചർ</td><td>80% പൂർത്തീകരിച്ചു</td><td>81% പൂർത്തീകരിച്ചു</td></tr><tr><td>പവർ ചാനൽ</td><td>91% പൂർത്തീകരിച്ചു</td><td>65% പൂർത്തീകരിച്ചു</td></tr><tr><td>ഫോർബേ & അലൈഡ് സ്ട്രക്ചർ</td><td>36% പൂർത്തീകരിച്ചു</td><td>61% പൂർത്തീകരിച്ചു</td></tr><tr><td>പെൻസ്റ്റോക്ക് റൂട്ട്</td><td>45% പൂർത്തീകരിച്ചു</td><td>16% പൂർത്തീകരിച്ചു</td></tr><tr><td>പവർഹൗസ് & ടെയിൽറെസ്</td><td>23% പൂർത്തീകരിച്ചു</td><td>31% പൂർത്തീകരിച്ചു</td></tr><tr><td>ആക്സസ് റോഡ്, ബ്രിഡ്ജ്</td><td>99% പൂർത്തീകരിച്ചു</td><td>75% പൂർത്തീകരിച്ചു</td></tr><tr><td>പെൻസ്റ്റോക്ക് ഫാബ്രിക്കേഷൻ</td><td>42% പൂർത്തീകരിച്ചു</td><td>30% പൂർത്തീകരിച്ചു</td></tr><tr><td>ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ ജോലികൾ</td><td colspan="2">രണ്ടു പദ്ധതികളുടെയും Model test approval നടപടികൾ പൂർത്തിയായി. പ്രധാനപ്പെട്ട യന്ത്ര ഭാഗങ്ങളുടെ ഫാക്ടർ പരിശോധന പുരോഗമിക്കുന്നു.</td></tr></table>	പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ	ഒലിക്കൽ ചെറുകിട ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി (5MW)	പൂവാറന്തോട് ചെറുകിട ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി (3MW)	വിയർ & ഇൻടേക്ക് സ്ട്രക്ചർ	80% പൂർത്തീകരിച്ചു	81% പൂർത്തീകരിച്ചു	പവർ ചാനൽ	91% പൂർത്തീകരിച്ചു	65% പൂർത്തീകരിച്ചു	ഫോർബേ & അലൈഡ് സ്ട്രക്ചർ	36% പൂർത്തീകരിച്ചു	61% പൂർത്തീകരിച്ചു	പെൻസ്റ്റോക്ക് റൂട്ട്	45% പൂർത്തീകരിച്ചു	16% പൂർത്തീകരിച്ചു	പവർഹൗസ് & ടെയിൽറെസ്	23% പൂർത്തീകരിച്ചു	31% പൂർത്തീകരിച്ചു	ആക്സസ് റോഡ്, ബ്രിഡ്ജ്	99% പൂർത്തീകരിച്ചു	75% പൂർത്തീകരിച്ചു	പെൻസ്റ്റോക്ക് ഫാബ്രിക്കേഷൻ	42% പൂർത്തീകരിച്ചു	30% പൂർത്തീകരിച്ചു	ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ ജോലികൾ	രണ്ടു പദ്ധതികളുടെയും Model test approval നടപടികൾ പൂർത്തിയായി. പ്രധാനപ്പെട്ട യന്ത്ര ഭാഗങ്ങളുടെ ഫാക്ടർ പരിശോധന പുരോഗമിക്കുന്നു.	
പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ	ഒലിക്കൽ ചെറുകിട ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി (5MW)	പൂവാറന്തോട് ചെറുകിട ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി (3MW)																												
വിയർ & ഇൻടേക്ക് സ്ട്രക്ചർ	80% പൂർത്തീകരിച്ചു	81% പൂർത്തീകരിച്ചു																												
പവർ ചാനൽ	91% പൂർത്തീകരിച്ചു	65% പൂർത്തീകരിച്ചു																												
ഫോർബേ & അലൈഡ് സ്ട്രക്ചർ	36% പൂർത്തീകരിച്ചു	61% പൂർത്തീകരിച്ചു																												
പെൻസ്റ്റോക്ക് റൂട്ട്	45% പൂർത്തീകരിച്ചു	16% പൂർത്തീകരിച്ചു																												
പവർഹൗസ് & ടെയിൽറെസ്	23% പൂർത്തീകരിച്ചു	31% പൂർത്തീകരിച്ചു																												
ആക്സസ് റോഡ്, ബ്രിഡ്ജ്	99% പൂർത്തീകരിച്ചു	75% പൂർത്തീകരിച്ചു																												
പെൻസ്റ്റോക്ക് ഫാബ്രിക്കേഷൻ	42% പൂർത്തീകരിച്ചു	30% പൂർത്തീകരിച്ചു																												
ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ ജോലികൾ	രണ്ടു പദ്ധതികളുടെയും Model test approval നടപടികൾ പൂർത്തിയായി. പ്രധാനപ്പെട്ട യന്ത്ര ഭാഗങ്ങളുടെ ഫാക്ടർ പരിശോധന പുരോഗമിക്കുന്നു.																													
	കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഓളിക്കൽ- പൂവാറന്തോട് ചെറുകിട ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി വിശദമാക്കാമോ;																													

(ബി)	ഇനി എത്രമാത്രം പ്രവൃത്തികൾ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പദ്ധതി എപ്പോൾ കമ്മീഷൻ ചെയ്യുവാൻ കഴിയുമെന്നും വിശദമാക്കാമോ?	(ബി)	ഒലിക്കൽ ചെറുകിടജലവൈദ്യുത പദ്ധതി യുടെ സിവിൽ പ്രവൃത്തികൾ 48% അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഇലക്ട്രോമെക്കാനിക്കൽ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പദ്ധതി 2025 ൽ പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. പൂവാരത്തോട് ചെറുകിടജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ സിവിൽ പ്രവൃത്തികൾ 52%വും ഇലക്ട്രോമെക്കാനിക്കൽ പ്രവൃത്തികൾ 99% വും അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. പദ്ധതി 2025 ൽ പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു
------	--	------	--

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ