

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

13 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 4736

19-03-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ഒറ്റപ്പാലം മണ്ഡലത്തിലെ കുടിവെള്ള വിതരണം

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. കെ. പ്രേംകുമാർ		ശ്രീ. റോഷി അഗസ്റ്റിൻ (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	ഒറ്റപ്പാലം മണ്ഡലത്തിൽ കുടിവെള്ള വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ഏതെല്ലാം; ഓരോ പ്രവൃത്തിയും എത്ര ശതമാനം പൂർത്തീകരിച്ചുവെന്ന് പഞ്ചായത്ത്/മുനിസിപ്പാലിറ്റി തിരിച്ച് വിശദമാക്കാമോ?	(എ)	ഒറ്റപ്പാലം മണ്ഡലത്തിലെ കുടിവെള്ള വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളും അതിന്റെ പൂർത്തീകരണ ശതമാനവും പഞ്ചായത്ത്/മുനിസിപ്പാലിറ്റി അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിരിച്ച വിവരങ്ങൾ <u>അനുബന്ധമായി</u> ചേർക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം

ഒറ്റപ്പാലം മണ്ഡലത്തിൽ കടിവെള്ള വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തികളും അതിന്റെ പൂർത്തീകരണ ശതമാനവും

ക്രമ നം.	പഞ്ചായത്ത്/ മുനിസിപ്പാലിറ്റി	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	നിലവിലെ സ്ഥിതി	പൂർത്തീകരണ ശതമാനം
1	അമ്പലപ്പാറ	ജെജെഎം - അമ്പലപ്പാറ പഞ്ചായത്ത്- ഘട്ടം 1 -	പൂർത്തീകരിച്ചു	100%
2	അമ്പലപ്പാറ	ജെജെഎം -അമ്പലപ്പാറ പഞ്ചായത്ത്- ഘട്ടം 1 - അഡീഷണൽ വർക്ക്	പ്രവർത്തി പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു	10%
3	അമ്പലപ്പാറ	ജെജെഎം -അമ്പലപ്പാറ പഞ്ചായത്ത്- ഘട്ടം 1 - ടാപ്പ് കൺവേർഷൻ	പൂർത്തീകരിച്ചു	100%
4	കടമ്പഴിപ്പുറം	ജെജെഎം -കടമ്പഴിപ്പുറം, വെള്ളിനേഴി, പൂക്കോട്ട്കാവ്, ശ്രീകൃഷ്ണപുരം- ഘട്ടം 1	പൂർത്തീകരിച്ചു	100%
5	കടമ്പഴിപ്പുറം	ജെജെഎം -കടമ്പഴിപ്പുറം - ടാപ്പ് കൺവേർഷൻ പാർട്ട് 1 - പാർട്ട് 13	പൂർത്തീകരിച്ചു	100%
6	കടമ്പഴിപ്പുറം	ജെജെഎം - കടമ്പഴിപ്പുറം ഘട്ടം - 2 എൽ.എൽ ഭൂതല ജലസംഭരണിയുടെ നിർമ്മാണം	പൂർത്തീകരിച്ചു	100%
7	കടമ്പഴിപ്പുറം	ജെജെഎം -കടമ്പഴിപ്പുറം - പി.ഡബ്ല്യു.ഡി റോഡ് റെസ്റ്റോറേഷൻ ചാർജ്ജ്- കല്ലടിക്കോട് ശ്രീകൃഷ്ണപുരം റോഡ്	പൂർത്തീകരിച്ചു	100%
8	കടമ്പഴിപ്പുറം	ജെജെഎം -കടമ്പഴിപ്പുറം - പി.ഡബ്ല്യു.ഡി റോഡ് റെസ്റ്റോറേഷൻ ചാർജ്ജ്- ഉമ്മനഴി - കാക്കത്തോട്	പൂർത്തീകരിച്ചു	100%
9	കടമ്പഴിപ്പുറം	ജെജെഎം -കടമ്പഴിപ്പുറം - പി.ഡബ്ല്യു.ഡി റോഡ് റെസ്റ്റോറേഷൻ ചാർജ്ജ്- പെരിങ്ങോട് -	പൂർത്തീകരിച്ചു	100%

		പുലാപ്പറ്റ		
10	കടമ്പഴിപ്പുറം	ജെജെഎം -കടമ്പഴിപ്പുറം - പി. ഡബ്ല്യു.ഡി റോഡ് റെസ്റ്റോറേഷൻ ചാർജ്ജ് ചിരട്ടമല - വേങ്ങശ്ശേരി റോഡ്	പൂർത്തീകരിച്ചു	100%
11	കടമ്പഴിപ്പുറം	ജെജെഎം -കടമ്പഴിപ്പുറം - ഞലമുറ്റിയ്മശേരി	പ്രവർത്തി പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു	86%
12	കടമ്പഴിപ്പുറം	ജെജെഎം -കടമ്പഴിപ്പുറം - ഞലമുറ്റിയ്മശേരി മുണ്ടാർശിക്കടവ് - 400 കെ.വി.എ ട്രാൻസ്ഫോർമർ	പ്രവർത്തി പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു	10%
13	കരിമ്പുഴ	ജെജെഎം -കരിമ്പുഴ - കണക്ഷൻ നൽകൽ	പൂർത്തീകരിച്ചു	100%
14	കരിമ്പുഴ	ജെജെഎം -കരിമ്പുഴ - പാർട്ട് 1 - പാർട്ട് 9 - സ്മിറ്റ് ടാപ്പ്	പൂർത്തീകരിച്ചു	100%
15	കരിമ്പുഴ	ജെജെഎം -കരിമ്പുഴ - പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ	പൂർത്തീകരിച്ചു	100%
16	ലക്കിടി- പേരൂർ	ജെജെഎം -ലക്കിടി- പേരൂർ - പബ്ലിക് ടാപ്പ് കൺവേർഷൻ - പാർട്ട് 1 - പാർട്ട് 5	പൂർത്തീകരിച്ചു	100%
17	ലക്കിടി- പേരൂർ	ജെജെഎം -ലക്കിടി- പേരൂർ - ഘട്ടം 3	പ്രവർത്തി പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു	48%
18	പൂക്കോട്ട്കാവ്	ജെജെഎം -പൂക്കോട്ട്കാവ് - കണക്ഷൻ നൽകൽ	പൂർത്തീകരിച്ചു	100%
19	പൂക്കോട്ട്കാവ്	ജെജെഎം -പൂക്കോട്ട്കാവ് - ഘട്ടം 2 - പബ്ലിക് ടാപ്പ്	പൂർത്തീകരിച്ചു	100%
20	പൂക്കോട്ട്കാവ്	ജെജെഎം -പൂക്കോട്ട്കാവ് - ഘട്ടം 2 - വിതരണശൃംഖല- സെൻസിഫൈഡ് പമ്പ് സെറ്റ്	പ്രവർത്തി പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു	98%
21	പൂക്കോട്ട്കാവ്	ജെജെഎം -പൂക്കോട്ട്കാവ് - ഘട്ടം 2 - 20 എം.എം എച്ച്. ഡി.പി.ഇ പൈപ്പ്	പ്രവർത്തി പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു	80%
22	പൂക്കോട്ട്കാവ്	ജെജെഎം -പൂക്കോട്ട്കാവ് - ഘട്ടം 2 - മംഗലാംകുന്ന് സെൻറർ - കടമ്പൂർ	പ്രവർത്തി പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു	80%
23	പൂക്കോട്ട്കാവ്	ജെജെഎം -പൂക്കോട്ട്കാവ് - ഘട്ടം 2 - ബാക്കിയുള്ള പി.ഡബ്ല്യു.ഡി റെസ്റ്റോറേഷൻ - മണ്ണാർക്കാട് - ഒറ്റപ്പാലം പി.ഡബ്ല്യു.ഡി റോഡ്	പ്രവർത്തി പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു (80%)	80%
24	ശ്രീകൃഷ്ണപുരം	ജെജെഎം -ശ്രീകൃഷ്ണപുരം - കടമ്പഴിപ്പുറം, പൂക്കോട്ട്കാവ് ശ്രീകൃഷ്ണപുരം & വെള്ളിനേഴി	പൂർത്തീകരിച്ചു	100%
25	ശ്രീകൃഷ്ണപുരം	ജെജെഎം -ശ്രീകൃഷ്ണപുരം - പബ്ലിക് ടാപ്പ് - പാർട്ട് 1 - പാർട്ട് 8	പൂർത്തീകരിച്ചു	100%

26	ശ്രീകൃഷ്ണപുരം	ജെജെഎം -ശ്രീകൃഷ്ണപുരം - 11 എം.എൽ.ഡി ഘട്ടം 2 - ആന്ത്രാസൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഫിൽട്ടർ മീഡിയ	പ്രവർത്തി പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു	96%
27	ശ്രീകൃഷ്ണപുരം	ജെജെഎം -ശ്രീകൃഷ്ണപുരം - ഘട്ടം 2	പൂർത്തീകരിച്ചു	100%
28	ശ്രീകൃഷ്ണപുരം	ജെജെഎം -ശ്രീകൃഷ്ണപുരം - പ്ലാൻ പ്ലസ് സെൻട്രൽ- പി.ഡബ്ല്യുഡി റോഡ് റെസ്റ്റോറേഷൻ - ചന്തപ്പുര - എസ്.ബി.ഐ - കാക്കത്തോട്	പൂർത്തീകരിച്ചു	100%
29	ശ്രീകൃഷ്ണപുരം	ജെജെഎം -ശ്രീകൃഷ്ണപുരം - Re appropriation	പ്രവർത്തി പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു	30%
30	തച്ചനാട്ടുകര	ജെജെഎം -തച്ചനാട്ടുകര കണക്ഷൻ നൽകൽ (300)	പൂർത്തീകരിച്ചു	100%
31	ശ്രീകൃഷ്ണപുരം	കിഫ്ബി -ശ്രീകിഷ്ണപുരം - മുറിയങ്കണ്ണി-ചെത്തല്ലൂർ PWD റോഡ് - മുറിയങ്കണ്ണി മുതൽ പൂവത്താന്നി വരെയുള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവർത്തി	കരാർ ഒപ്പുവച്ചു	
32	ഒറ്റപ്പാലം മുനിസിപ്പാലിറ്റി	കിഫ്ബി -ഒറ്റപ്പാലം -ചെർപ്പുളശ്ശേരി റോഡ് - ചൈനേജ് 0.000 മുതൽ 11.00 വരെയുള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവർത്തി	19.02.2025 നു പ്രവർത്തി നിർവഹണ ഉത്തരവ് നൽകി	
33	ഒറ്റപ്പാലം മുനിസിപ്പാലിറ്റി	അമുത് 2.0 ഒറ്റപ്പാലം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലേക്കുള്ള സമഗ്ര കടിവെള്ള പദ്ധതി -പൈപ്പ് ലൈൻ വിതരണം ചെയ്ത് സ്ഥാപിക്കൽ , കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവർത്തി , കൂടാതെ 13 MLD WTP , OHSR ,GLSR , എന്നിവയുടെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തി , ക്ലിയർ വാട്ടർ മോട്ടോർ പമ്പ് സെറ്റ് വിതരണം ചെയ്ത് സ്ഥാപിക്കൽ	പ്രവർത്തി പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു	80%
34	അമ്പലപ്പാറ	ജെജെഎം -അമ്പലപ്പാറ പഞ്ചായത്തിനായി പൈപ്പ് ഇടലും ഹൗസ് കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവർത്തി	അമ്പലപ്പാറ പഞ്ചായത്തിനായി പൈപ്പ് ഇടലും ഹൗസ് കണക്ഷൻ നൽകലും- അമ്പലപ്പാറ പഞ്ചായത്തിനു വേണ്ടി 2 സോണുകളിലായി പദ്ധതി (ഒന്നാംഘട്ടം) പൂർത്തീകരിച്ചു. 219.405 കി.മീ. ദീർഘിപ്പിക്കേണ്ടതിൽ 209 കി.മീ. പൈപ്പ് ദീർഘിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.	98%

35	അമ്പലപ്പാറ	ജെജെഎം - അമ്പലപ്പാറ പഞ്ചായത്തിനായി പൈപ്പൈൻ സ്ഥാപിക്കൽ, ഹൗസ് കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തികൾ	ഒന്നാംഘട്ടത്തിൽ പൈപ്പൈൻ സ്ഥാപിക്കൽ ഉൾപ്പെടാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ഏർപ്പാടാക്കിയ പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു. ആകെ 14 കി.മീ. പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിച്ചുകഴിഞ്ഞു. അമ്പലപ്പാറ പഞ്ചായത്തിലെ അമ്പലപ്പാറ-മണ്ണൂർ റോഡ്, മേലൂർ-കീഴൂർ റോഡ്, മുരുകുപറ്റ-വരോട് റോഡ്, മുരുകുപറ്റ-മംഗലം റോഡ് എന്നീ 4 പീഡബ്ല്യൂഡി റോഡുകളുടെ പുനഃരധാരണത്തിനുള്ള പ്രവൃത്തിയുടെ ടെണ്ടർ നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു. കൽവർട്ട് ക്രോസ്സിംഗ് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച ചാർജ്ജ് ചെയ്തു. ബാക്കി 24 കിലോ മീറ്റർ പൈപ്പ് ലൈനും 410 ഹൗസ് കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവർത്തിയിൽ 340 കണക്ഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട്	98%
36	കരിമ്പുഴ	ജെജെഎം -കരിമ്പുഴ പഞ്ചായത്തിനായി 2822 ഹൗസ് കണക്ഷനും പൈപ്പൈൻ സ്ഥാപിക്കലും അനുബന്ധ പ്രവർത്തികൾ	കരിമ്പുഴ പഞ്ചായത്തിനായി 2822 ഹൗസ് കണക്ഷനും പൈപ്പൈൻ സ്ഥാപിക്കലും 3.50ലക്ഷം ലിറ്റർ ഉന്നതതലജലസംഭരണി(ഒഎച്ച്എസ്ആർ) നിർമ്മാണവും 120 എച്ച് പി യുടെ റോ വാട്ടർ പമ്പ് സെറ്റ്-2 എണ്ണം, ക്ലിയർ വാട്ടർ പമ്പ് സെറ്റ് -28 എച്ച്പി യുടെ -2 എണ്ണം സ്ഥാപിക്കൽ അതിലേക്കുള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ എന്നിവ അടങ്ങുന്ന പദ്ധതി 90ശതമാനം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 76 കി.മീറ്ററോളം പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 3.50ലക്ഷം ലിറ്റർ ഉന്നതതലജലസംഭരണി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.	83%
		ജെജെഎം -കരിമ്പുഴ പഞ്ചായ	250 കെവിഎ ട്രാൻസ്ഫോർമർ സപ്ലൈ ചെയ്ത്	

37	കരിമ്പുഴ	ത്തിനായി 250 കെവിഎ ട്രാൻസ്ഫോർമർ സപ്ലൈ ചെയ്ത് സ്ഥാപിക്കൽ	സ്ഥാപിക്കൽ പ്രവൃത്തിയുടെ കരാർ 24.12.2024 ന് ഒപ്പുവെച്ചു.	
38	തച്ചനാട്ടുകര	ജെജെഎം -തച്ചനാട്ടുകര പഞ്ചായത്തിനായി പൈപ്പ് ഇടലും 4721 ഹൗസ് കണക്ഷനും നൽകുന്ന പ്രവർത്തിയും മറ്റ് അനുബന്ധ പ്രവർത്തികളും	തച്ചനാട്ടുകര പഞ്ചായത്തിനായി 4721 ഹൗസ് കണക്ഷനും (2467 കണക്ഷനുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്) , വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കൽ , 67 ലക്ഷം ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റിയുടെ ജലസംഭരണി നിർമ്മാണത്തിനും വേണ്ടി വിഭാവനം ചെയ്ത പദ്ധതി 67 ശതമാനത് തോളം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 129 കി.മീറ്ററോളം പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിച്ചുകഴിഞ്ഞു. 66 ലക്ഷം ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റിയുടെ ജലസംഭരണിയുടെ പിസിസി വർക്ക് പൂർത്തീകരിച്ചു.	67%
39	തച്ചനാട്ടുകര	ജെജെഎം -തച്ചനാട്ടുകര പഞ്ചായത്തിനായി പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	ഒന്നാംഘട്ടത്തിൽ പൈപ്പൈൻ സ്ഥാപിക്കൽ ഉൾപ്പെടാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ഏർപ്പാടാക്കിയ പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു. ആകെ 16 കി.മീ. പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിച്ചുകഴിഞ്ഞു. പ്രവൃത്തി 24 ശതമാനം പൂർത്തീകരിച്ചു. തച്ചനാട്ടുകര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തിലെ ഗ്രാമീണ റോഡുകളുടെ പുനഃതുദ്ധാരണത്തിനുള്ള പ്രവൃത്തിയുടെ ടെണ്ടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.	24%