

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

13 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 5564

24-03-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

വൈക്കം താലൂക്ക് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആശുപത്രിയുടെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീമതി സി. കെ. ആശ		ശ്രീമതി വീണാ ജോർജ്ജ് (ആരോഗ്യ- വനിത-ശിശുവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	വൈക്കം താലൂക്ക് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആശുപത്രിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ എത്ര ശതമാനം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്; വിശദമാക്കാമോ;	(എ)	വൈക്കം താലൂക്ക് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആശുപത്രിയിൽ കിഫ്ബി ഫണ്ടുപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിന്റെ സ്കൂപ്പറൽ വർക്ക് 90 ശതമാനവും, ബ്ലോക്ക് വർക്ക് 88 ശതമാനവും, പ്ലാസ്റ്റിംഗ് 73 ശതമാനവും, പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്രകാരം ആകെ നിർമ്മാണം 48.14 ശതമാനം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്.
(ബി)	പ്രസ്തുത ആശുപത്രിയുടെ സിവിൽ ജോലികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും തടസ്സങ്ങൾ നിലവിൽ ഉണ്ടോ; എങ്കിൽ എന്തെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;	(ബി)	ടി ആശുപത്രിയിലെ സിവിൽ പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തടസ്സങ്ങൾ നിലവിൽ ഉണ്ട്. സിവിൽ കരാറുകാരന് കരാർ കാലാവധി നീട്ടു നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് കോടതി വ്യവഹാരം നിലനിൽക്കുന്നത് കാരണമാണ് പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുനരാരംഭിക്കുവാൻ കഴിയാത്തത്.
(സി)	ആശുപത്രി നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റേതെങ്കിലും പ്രവൃത്തികളുടെ കരാറുകൾ ഇനിയും നടപ്പിലാക്കാതെ ഉണ്ടോ; ഉണ്ടെങ്കിൽ കാരണം വിശദമാക്കാമോ;	(സി)	ഉണ്ട്. MGPS, HVAC എന്നീ പ്രവൃത്തികൾ യഥാക്രമം ടെൻഡർ ചെയ്യേണ്ടതും റീടെൻഡർ ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. സിവിൽ പ്രവൃത്തിയുടെ പുരോഗതിക്കനുസരിച്ച് മാത്രമേ ടി പ്രവൃത്തികൾ നടപ്പാക്കുന്നതിന് കരാറിൽ ഏർപ്പെടാനാകൂ.
(ഡി)	പ്രസ്തുത ആശുപത്രി നിർമ്മാണം എന്നത്തേക്ക് പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?	(ഡി)	നിലവിലെ കരാർ സംബന്ധിച്ച അന്തിമ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുന്ന മുറയ്ക്ക് മാത്രമേ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്ന തീയതി സംബന്ധിച്ച വ്യക്തത ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ