

ടെണ്ടർ ചെയ്ത ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ

ചോദ്യം

ശ്രീ.എ.എം.ആരിഫ്

മറുപടി

ശ്രീ. ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ്
(ഊർജ്ജ വകുപ്പു മന്ത്രി)

(എ) ഈ സർക്കാരിന്റെ കാലയളവിൽ വൈദ്യുതി ബോർഡ് ടെണ്ടർ ചെയ്ത ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ ഏതൊക്കെയാണ്; ഓരോന്നിന്റെയും ഇലക്ട്രിക്കൽ/സിവിൽ നിർമ്മാണ ചെലവ് എത്ര; ടെണ്ടറിലൂടെ ഓരോ പ്രവൃത്തിക്കും കരാർ വെച്ചത് ഏതെല്ലാം കോൺട്രാക്ടർമാരുമായിട്ടാണ്;


(എ) ഈ സർക്കാരിന്റെ കാലയളവിൽ ഭൂതത്താൻകെട്ട് SHEP (24 MW) ന്റെ സിവിൽ ജോലികൾ ഇ-ടെണ്ടർ ചെയ്തു. ഇ-ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 31/12/2013 ആയിരുന്നു. ഇതിന്റെ പ്രീ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ബിഡ് തുറക്കുന്ന തീയതി 03/01/2014 ആണ്. പ്രീ- ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്നവരുടെ പ്രൈസ് ബിഡ് 17/01/2014 - ൽ ആണ് തുറക്കുന്നത്. സിവിൽ ജോലികളുടെ നിർമ്മാണ ചെലവ് 106 കോടി രൂപയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ദർഘാസുകൾ തുറന്നിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ കരാർ ആയിട്ടില്ല.

(ബി) കോൺട്രാക്ട് പ്രകാരം ഓരോ പ്രവർത്തിയും കമ്മീഷൻ ചെയ്യേണ്ട തീയതി ഏതാണ്; ഓരോന്നും എത്ര ശതമാനം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്; എന്തു തുക വീതം ബോർഡ് ചെലവഴിച്ചു ;

(ബി) ടെണ്ടർ നടപടികൾ 31/01/2014-ൽ പൂർത്തിയാക്കുവാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോഴത്തെ ടെണ്ടർ അനുസരിച്ച് പദ്ധതി 30/01/2016-ൽ പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുള്ളത്.

(സി) മുൻ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ടെണ്ടർ ചെയ്തിരുന്ന ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ ഓരോന്നും ഇപ്പോൾ ഏതു ഘട്ടത്തിലാണ്; എത്ര ശതമാനം പണി പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ടെന്നും; ഇതിനകം കമ്മീഷൻ ചെയ്തവ ഏതൊക്കെയാണെന്നും അവശേഷിക്കുന്നവ ഏതെല്ലാം തീയതികളിൽ കമ്മീഷൻ ചെയ്യുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്നും വ്യക്തമാക്കുമോ?

(സി) മുൻ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ടെണ്ടർ ചെയ്തിരുന്ന ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളുടെ വിവരം അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

2

1	പള്ളിവാസൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ സ്കീം	60 MW	12-2004-ൽ ടെണ്ടർ ചെയ്തിരുന്നു. 75% പണികൾ പൂർത്തിയായി. ഡിസംബർ 2015-ൽ പദ്ധതികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
2	പുഴിത്തോട്	4.8 MW	19.02.2011-ൽ കമ്മീഷൻ ചെയ്തു.
3	റാന്നി-പെരന്നാട്	4 MW	16.02.2012-ൽ കമ്മീഷൻ ചെയ്തു.
4	പീച്ചി	1.25 MW	07.01.2013-ൽ കമ്മീഷൻ ചെയ്തു.
5	ചെങ്കുളം ഓഗ്മെന്റേഷൻ	85 MU	45% പണികൾ പൂർത്തിയായി. മേയ് 2015-ൽ പദ്ധതികൾ പൂർത്തിയാക്കുവാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
6	തൊട്ടിയാർ	40 MW	28% പണികൾ പൂർത്തിയായി. നവംബർ 2015-ൽ പദ്ധതികൾ പൂർത്തിയാക്കുവാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
7	വിലങ്ങാട്	7.5 MW	86% പണികൾ പൂർത്തിയായി. ജൂൺ 2014-ൽ പദ്ധതികൾ പൂർത്തിയാക്കുവാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
8	ചാത്തൻകോട്ടുനട	6 MW	14.5% പണികൾ പൂർത്തിയായി. ആഗസ്റ്റ് 2014-ൽ പദ്ധതികൾ പൂർത്തിയാക്കുവാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
9	ബാരപ്പോൾ	15 MW	63% പണികൾ പൂർത്തിയായി. ആഗസ്റ്റ് 2014-ൽ പദ്ധതികൾ പൂർത്തിയാക്കുവാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
10	പെരത്തേനരവി	6 MW	20.5% പണികൾ പൂർത്തിയായി. മാർച്ച് 2015 - ൽ പദ്ധതികൾ പൂർത്തിയാക്കുവാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

11	കക്കയം	3 MW	52 %പണികൾ പൂർത്തിയായി , മേയ് 2015-ൽ പദ്ധതികൾ പൂർത്തിയാക്കുവാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
12	വെള്ളത്തുവൽ	3.6 MW	3.5 %പണികൾ പൂർത്തിയായി ഫെബ്രുവരി 2015-ൽ പദ്ധതികൾ പൂർത്തിയാക്കുവാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
13	ആഡ്യൻപുറം	3.5 MW	4 %പണികൾ പൂർത്തിയായി ,ജനുവരി 2015-ൽ പദ്ധതികൾ പൂർത്തിയാക്കുവാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
14	ചിമ്മിനി	2.5 MW	36.1 %പണികൾ പൂർത്തിയായി ഡിസംബർ 2014-ൽ കഴിഞ്ഞു ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
15	ആനക്കയം	7.5 MW	കേന്ദ്രവനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അന്തിമ അനുമതി ലഭിക്കാത്തതിനാൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.
16	പൊരിങ്ങൽക്കുത്ത്	24 MW	ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനാൽ ടെൻഡർ റദ്ദാക്കി. ഭൂമി ഏറ്റെടുത്ത ശേഷം റീ-ടെൻഡർ ചെയ്യുന്നതാണ്.
17	മാങ്കുളം	40 MW	ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനാൽ ടെൻഡർ റദ്ദാക്കി. ഭൂമി ഏറ്റെടുത്ത ശേഷം റീ-ടെൻഡർ ചെയ്യുന്നതാണ്.

7

3/1/14

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ