

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ
പത്താം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത നിയമസഭാ
ചോദ്യം നമ്പർ 1693

21-01-2014 ൽ മറുപടിക്ക്

പോളിറ്റിംഗ് ഏലായിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന പദ്ധതികൾ

ചോദ്യം

ഉത്തരം

ശ്രീ.ജി.എസ്. ജയലാൽ

ശ്രീ.കെ.പി. മോഹനൻ

(കൃഷിയും മൃഗ സംരക്ഷണവും അച്ചടിയും
സ്റ്റേഷനറിയും വകുപ്പു മന്ത്രി)

(എ) നണ്ടാർഡ് പദ്ധതി പ്രകാരം പോളിറ്റിംഗ് ഏലായിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനായി എത്ര കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിയാണ് ഇപ്പോൾ നടപ്പാക്കി വരുന്നത്; പ്രസ്തുത പദ്ധതിക്ക് എന്നാണ് ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചത്;

(എ) 320 ലക്ഷം രൂപയാണ് പദ്ധതി ചെലവ്. 14-3-2011 നാണ് പ്രസ്തുത പദ്ധതിക്ക് ഭരണാനുമതിനൽകിയത്.

(ബി) പ്രസ്തുത പദ്ധതികൾ ആരംഭിച്ചത് എന്നാണ്; ജോലികൾ പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടുന്ന സമയപരിധി എന്നാണ് അവസാനിക്കുന്നത്;

(ബി) 21-12-2011 ൽ കൺവീനറുമായി കരാർ ഒപ്പുവച്ച് ഒക്ടോബർ 2012-ൽ പണി ആരംഭിച്ചു. 31-3-2014 ന് മുൻ പൂർത്തീകരിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

(സി) നിലവിൽ എത്രത്തോളം നിർമ്മാണ ജോലികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്; ഇത് ആകെ പ്രവൃത്തികളുടെ എത്ര ശതമാനം വരമെന്ന് കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ എത്രത്തോളം;

(സി) 1. നടു തോടിന്റെ ആഴം കൂട്ടൽ (3230 മീറ്ററിൽ 2000 മീറ്റർ പൂർത്തിയായി)
2. സൈഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ വാൾ (70% പൂർത്തിയായി)
3. കൾവർട്ട്സ് -4 എണ്ണത്തിൽ 3 എണ്ണം പൂർത്തിയായി
4. സ്ലൂയിസ് -2 എണ്ണത്തിൽ 2 എണ്ണവും പൂർത്തിയായി
5. പെട്ടി, പറയുടെ അറ്റകുറ്റ പണികൾ പൂർത്തിയായി.
6. കോൺക്രീറ്റ് സൈഡ് വാൾ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി
ആകെ പ്രവൃത്തികളുടെ 50% പൂർത്തിയായി

(ഡി) പ്രസ്തുത ജോലികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എത്ര രൂപയുടെ ഭാഗിക ബിൽ കൺവീനർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്;

(ഇ) ശേഖരിക്കുന്ന ജോലികൾ എന്തൊക്കെയാണ്; ആയത് എന്തെന്തെല്ലാ പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് അറിയിക്കുമോ;

(എഫ്) നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം തുടരുന്നതിന് തടസ്സങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നിലവിലുണ്ടോ; എങ്കിൽ ആയത് എന്താണെന്നും, തടസ്സം നീക്കുന്നതിന് എന്ത് നടപടി സ്വീകരിച്ചുവെന്നും അറിയിക്കുമോ?

(ഡി) 50,80,000/- രൂപ (അമ്പത് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം രൂപ)

(ഇ) യും
(എഫ്) ഉം

1. നടവോഡിന്റെ ആഴം കൂട്ടൽ (1230 മീറ്റർ ബാക്കി)
2. പുറം ബണ്ടിന്റെ പൊക്കം കൂട്ടൽ
3. തലച്ചിറയിൽ പുതിയ കുളം
4. സൈഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ വാൾ 50% ബാക്കി
5. നടപ്പാലം -5 എണ്ണം
6. പുതിയ ചെട്ടി, പാ, പുതിയ പമ്പ് റൗസ് മേൽപ്പറഞ്ഞ പ്രവൃത്തികൾ 2014 മാർച്ച് 31 ന് മുൻപ് പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ