

**പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ
പത്താം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത നിയമസഭാ
ചോദ്യം നമ്പർ: 2695

27.01.2014 ൽ മറുപടിക്ക്

കൂട്ടനാട് പാക്കേജിൽ ജലസേചനവകുപ്പു മുഖേന നടപ്പിലാക്കേണ്ട പദ്ധതികൾ

	<p align="center"><u>ചോദ്യം</u></p> <p align="center">ശ്രീ. ഇ. പി. ജയരാജൻ</p>		<p align="center"><u>മറുപടി</u></p> <p align="center">ശ്രീ.പി.ജെ.ജോസഫ് (ജലവിഭവവകുപ്പ് മന്ത്രി)</p>
(എ)	<p>കൂട്ടനാട് പാക്കേജിൽ ജലസേചനവകുപ്പു മുഖേന നടപ്പിലാക്കേണ്ട പദ്ധതികൾക്ക് എത്ര തുകയാണു നീക്കി വെച്ചത്;</p>	(എ)	<p>കൂട്ടനാട് പാക്കേജിൽ ജലസേചന വകുപ്പു മുഖേന നടപ്പാക്കേണ്ട പദ്ധതികൾക്ക് 200 കോടി രൂപയാണ് ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം നീക്കിവെച്ചത്.</p>
(ബി) (സി)	<p>ഏതെല്ലാം പദ്ധതികൾക്ക് അംഗീകാരം ലഭിച്ചുവെന്നും, ഓരോ പദ്ധതിക്കും നീക്കിവെച്ച തുക എത്രയെന്നും വ്യക്തമാക്കുമോ;</p> <p>ഇതിൽ ഓരോ പദ്ധതിയും ഇപ്പോൾ ഏതു ഘട്ടത്തിലാണെന്നും, ഓരോ പദ്ധതിക്കും ഇതിനോടകം എന്തു തുക ചെലവഴിച്ചുവെന്നും വ്യക്തമാക്കുമോ;</p>	(ബി) & (സി)	<p>കൂട്ടനാട് പാക്കേജിൻ കീഴിൽ ജലവിഭവ വകുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ച പദ്ധതികൾ കേന്ദ്രഗവൺമെന്റിന്റെ വെള്ളപ്പൊക്ക നിവാരണ പദ്ധതിയും 13-ാം ധനകാര്യകമ്മീഷൻ വഴിയും നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു. പ്രസ്തുത പദ്ധതികളും അവയുടെ നിലവിലുള്ള സ്ഥിതിയും അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.</p>
(ഡി)	<p>കൂട്ടനാട് പാക്കേജിന്റെ കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നതെന്നാണ്;</p>	(ഡി)	<p>ജലവിഭവ വകുപ്പു മുഖേന കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ നിലവിലുള്ള ഫ്ളഡ് മാനേജ്മെന്റ് സ്കീമിൽ നിന്നുമാണ് ഫണ്ട് ലഭിക്കുന്നത്. ഈ സ്കീം ഇപ്പോൾ 2017 വരെയാണ് ഉള്ളത്.</p>
(ഇ)	<p>പാക്കേജിന്റെ കാലാവധി അവസാനിച്ചാലും പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടാത്ത പദ്ധതികളുടെ പ്രവർത്തനത്തിനു ഫണ്ട് ലഭ്യമാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നു വിശദീകരിക്കുമോ?</p>	(ഇ)	<p>ജലവിഭവ വകുപ്പു മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികൾ പ്രധാനമായും പാടശേഖരങ്ങളുടെ പുറംബണ്ട് സംരക്ഷണമാണ്. ഇതിന്റെ സാധാരണയായി വരുന്ന പരിപാലനം പാടശേഖരസമിതിയും സമിതി മുഖേന നടപ്പിലാക്കാൻ പുറത്തവർക്ക് സംസ്ഥാന ബഡ്ജറ്റിൽ നിന്നുമാണ് ഫണ്ട് കണ്ടെത്തേണ്ടത്.</p>


 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

വെള്ളപ്പൊക്ക നിവാരണ പദ്ധതികൾ (FMP)

ക്രമ നം.	പദ്ധതി	അനുവദിച്ച തുക (കോടി)	ചെലവഴിച്ച തുക	നിലവിലുള്ള സ്ഥിതി
1	തണ്ണീർമുക്കം ബണ്ടിന്റെ നവീകരണം	ഇല്ല	ഇല്ല	ടെൻഡർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
2	തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേയുടെ നവീകരണം	ഇല്ല	ഇല്ല	ടെൻഡർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
3	കുട്ടനാട്ടിലെ പാടശേഖരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം			
3.1	കെ.ഇ.എൽ (1): നെടുമുടി പഞ്ചായത്തിൽപ്പെട്ട 14 പാടശേഖരങ്ങളുടെ വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണ പ്രവൃത്തികൾ	13.8924	13.8924	കേന്ദ്രഗവൗ രണ്ടാം ഘട്ടം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷയും മാർച്ച് 2014 വരെ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി നീട്ടിക്കിട്ടുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷയും കേന്ദ്രസർക്കാരിന് (കേന്ദ്ര ജല കമ്മീഷൻ) സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൊത്തം 14 പ്രവൃത്തികൾ ഉള്ളതിൽ 3 പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. ഭൗതിക പുരോഗതി 80% ആണ്.
3.2	കെ.ഇ.എൽ (2): കായൽഭാഗത്തെ 4 പാടശേഖരങ്ങളുടെയും ഗ്രൂപ്പ് 9-ൽ പെട്ട 5 പാടശേഖരങ്ങളുടെയും വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണ പ്രവൃത്തികൾ	59.9272	59.9272	രണ്ടാം ഘട്ട കേന്ദ്രഗവൗവിനുള്ള അപേക്ഷയും ഡിസംബർ 2014 വരെ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി നീട്ടിക്കിട്ടുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷയും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ ഭൗതിക പുരോഗതി 55% ആണ്.
3.3	കെ.ഇ.എൽ (3) (ഫേസ്-1) : കുട്ടനാടൻ പ്രദേശത്തെ 231 പാടശേഖരങ്ങളുടെ വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണ പ്രവൃത്തികൾ	40.0222	17.4840	ഡിസംബർ 2015 വരെ സമയപരിധി നീട്ടിക്കിട്ടുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ കേന്ദ്രസർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിച്ചു.
3.4	കുട്ടനാടൻ പ്രദേശത്തെ 397 പാടശേഖരങ്ങളുടെ വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണ പ്രവൃത്തികൾ			കെ.ഇ.എൽ (1), കെ.ഇ.എൽ (2), കെ.ഇ.എൽ (3) പദ്ധതികളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തതും കുട്ടനാട് താലൂക്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതുമായ പാടശേഖരങ്ങൾ മാത്രം സംയോജിപ്പിച്ച് പദ്ധതി രേഖ തയ്യാറാക്കി വരുന്നു. പ്രവർത്തികളുടെ ടെൻഡർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
4	ഓണാട്ടുകര പ്രദേശത്തെ തോടുകൾ, കുളങ്ങൾ മുതലായ വയുടെ പുനരുദ്ധാരണവും നവീകരണവും.	15.00	ഇല്ല	ടെൻഡർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. ഡിസംബർ 2015 വരെ പദ്ധതി സീഘ്രീകരിക്കാനുള്ള അപേക്ഷ കേന്ദ്രസർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

13-ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ വഴി നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതികൾ

ക്രമ നം.	പദ്ധതി	അനുവദിച്ച തുക (കോടി)	ഉപയോഗിച്ച തുക (കോടി)	നിലവിലുള്ള സ്ഥിതി
1	എ.സി. കനാൽ വിപുലീകരിച്ച് പ്രളയ-ജല-നിർഗമനം സുഗമമാക്കൽ	5.00	ഇല്ല	<p>മനയ്ക്കച്ചിറ മുതൽ പള്ളാത്തുരുത്തി വരെയുള്ള എ.സി. കനാലിന്റെ നവീകരണം 3 ഘട്ടങ്ങളായി നടപ്പാക്കുന്നതിനായി തീരുമാനിച്ചു.</p> <p>ഘട്ടം - 1: മനയ്ക്കച്ചിറ മുതൽ ഒന്നാംകര വരെയുള്ള ഭാഗം - 11.78 കി.മീ. 20.69 കോടി രൂപയ്ക്ക് പദ്ധതി റിപ്പോർട്ടിന് അംഗീകാരം ലഭിച്ചു. 13-ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ഗ്രാന്റ് വഴി നടപ്പാക്കാൻ അനുമതി ലഭിച്ചു. 5.8 കോടി രൂപയ്ക്ക് ആഴം കൂട്ടൽ പ്രവർത്തിക്ക് ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.</p> <p>ഘട്ടം - 2: ഒന്നാം കര മുതൽ നെടുമുടി വരെയുള്ള ഭാഗം - 3.42 കി.മീ. രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന്റെ വിശദമായ പദ്ധതി റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി വരുന്നു. (എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക 45 കോടി (ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ ഉൾപ്പെടെ) ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.</p> <p>ഘട്ടം - 3: നെടുമുടി മുതൽ പള്ളാത്തുരുത്തി വരെയുള്ള ഭാഗം - 5.13 കി.മീ. 1 ഉം 2 ഉം ഘട്ടങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി കാര്യക്ഷമത വിലയിരുത്തിയ ശേഷം മാത്രം ഏറ്റെടുക്കും.</p>
2	തലയാഴം പഞ്ചായത്തിലെ കരിയാർ നദിയുടെ കുറുകെ ഉള്ള ബ്രിഡ്ജ് കം റെഗുലേറ്ററിന്റെ നിർമ്മാണം	20.00	20.00	<p>എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക - 25.20 കോടി പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നു. ഭൗതിക പുരോഗതി 90%. ടി പ്രവൃത്തിയുടെ നിർമ്മാണം ജനുവരി 2014 - ൽ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ്.</p>
3	ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ പട്ടണക്കാട് പ്രദേശത്തെ റെഗുലേറ്ററുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണം	4.72	0.0451	<p>എ) പട്ടണക്കാട് പഞ്ചായത്തിലെ അന്ധകാരനഴി റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജിന്റെ പുനർ നിർമ്മാണവും പുന:രുദ്ധാരണവും. എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക - 3.35 കോടി പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ ടെൻഡർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.</p> <p>ബി) എഴുപുന്ന പഞ്ചായത്തിലെ പേനാടി റെഗുലേറ്ററിന്റെ പുനർനിർമ്മാണവും പുന:രുദ്ധാരണവും എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക - 0.9 കോടി പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.</p> <p>സി) കുത്തിയതോട് പഞ്ചായത്തിലെ പുല്ലുവേലി റെഗുലേറ്ററിന്റെ പുനർനിർമ്മാണവും പുന:രുദ്ധാരണവും എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക - 0.84 കോടി പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.</p> <p>ഡി) വയലാർ പഞ്ചായത്തിലെ ചാത്തൻചിറ തോട്ടിലെ ചാത്തൻചിറ പാലത്തിനു സമീപം മടയുടേയും സരക്ഷണ ഭിത്തിയുടെയും നിർമ്മാണം. പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക - 0.05 കോടി</p>

