

**പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ
പതിനൊന്നാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 1256

12.06.2014-ൽ മറുപടിക്ക്

പാപ്പിനിശ്ശേരി - പിലാത്തറ കെ.എസ്.റ്റി.പി. റോഡ്

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ. ടി. വി. രാജേഷ്

ശ്രീ. വി.കെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ്
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പു മന്ത്രി

കെ.എസ്.റ്റി.പി. രണ്ടാംഘട്ട പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ പാപ്പിനിശ്ശേരി-പിലാത്തറ റോഡിന്റെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി അറിയിക്കുമോ ; പ്രസ്തുത റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം എന്ന് പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്?

കെ.എസ്.റ്റി.പി. രണ്ട് പദ്ധതിയിൽപ്പെടുത്തി 20.90 കി.മീ ദൈർഘ്യമുള്ള പിലാത്തറ പാപ്പിനിശ്ശേരി റോഡു നിർമ്മാണ കരാർ 118.29 കോടി രൂപയ്ക്ക് M/s.RDS Projects Limited, Kochi എന്ന കമ്പനിക്ക് നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ റോഡിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 23.04.2013-ൽ ആരംഭിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഈ റോഡിന്റെ 3.50കി.മീ Granular Sub Base, 3കി.മീ Wet Mix Macadam. 2.60 കി.മീ Dense Bitumen Macadam. 7 കിലങ്കുകൾ എന്നിവയുടെ പണി പൂർത്തിയായി. പാപ്പിനിശ്ശേരി റെയിൽവേ മേൽപ്പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ശേഷിക്കുന്ന കല്ലുകൾക്കുടേയും, ഓടകളുടെയും നിർമ്മാണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 24 മാസം നിർമ്മാണ കാലാവധിയുള്ള ഈ പ്രവൃത്തി സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ പൂർത്തിയാക്കാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

Selthie
ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി.