

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

പതിനൊന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത
ചോദ്യം നം 4276

25.06.2014 ലെ മറുപടിക്ക്

തലശ്ശേരി പൈതൃക ടൂറിസം പദ്ധതി

ചോദ്യം

ഉത്തരം

ശ്രീ. കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ

ശ്രീ. എ.പി.അനീൽകുമാർ
(ബഹു.പട്ടികജാതി - പിന്നോക്ക
സമുദായക്ഷേമവും വിനോദസഞ്ചാരവും വകുപ്പു
മന്ത്രി)

എ) തലശ്ശേരി പൈതൃക ടൂറിസം പദ്ധതിയിൽപ്പെട്ട ഏതെല്ലാം പ്രവൃത്തികൾ ഇതിനകം പൂർത്തീകരിച്ചെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;

എ) തലശ്ശേരി പൈതൃക ടൂറിസം പദ്ധതിയിൽ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ഇതിനകം പൂർത്തീകരിച്ചു:

1. പ്രഭാത് ജംഗ്ഷൻ-ഗസ്റ്റ് ഹൗസ്-പയ്യാമ്പലം ബീച്ച് റോഡ്-വികസന പദ്ധതി
2. കൊടുവള്ളി ജംഗ്ഷൻ-വാമൽ ക്ഷേത്രം-റോഡ് വികസന പദ്ധതി
3. നാരങ്ങാപ്പുറം-കീഴാന്തിമുക്ക്-ചിറക്കര റോഡ് വികസന പദ്ധതി
4. സെയ്താർപള്ളി-ടെമ്പിൾ ഗെയ്റ്റ്-കണിച്ചിറ-റോഡ് വികസന പദ്ധതി
5. വീനസ് ജംഗ്ഷൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റോഡ് വികസന പദ്ധതി
6. പെരളശ്ശേരി-ക്ഷേത്രം-എ.കെ.ജി. സ്മാരക റോഡ്
7. ഹോളോ വേ റോഡ്

ബി) ഏത്ര പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കാനുണ്ടെന്നും ഇതിന്റെ ഓരോന്നിന്റെയും പുരോഗതി ഏതു ഘട്ടത്തിലാണെന്നും വിശദമാക്കാമോ;


ബി) പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള പ്രവൃത്തികളും അതിന്റെ വിശദവിവരവും അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.

സി) ഇതിൽ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും എന്ന് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം

ക്രമ നമ്പർ	പദ്ധതിയുടെ പേര്	പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇപ്പോഴത്തെ നില
1.	മാഹി-കൊടുവള്ളി-ബൈപ്പാസ് റോഡ്	75% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 4 കിലോ മീറ്റർ ബിറ്റുമിൻ കോൺക്രീറ്റും റോഡ് സുരക്ഷാ ജോലികളും പൂർത്തിയാക്കാനുണ്ട്. ആഗസ്റ്റ് മാസത്തോടെ പണി പൂർത്തിയാക്കും.
2.	തളിപ്പറമ്പ് രാജരാജേശ്വര ക്ഷേത്രം-റോഡ് വികസന പദ്ധതി	ടാറിംഗ് ജോലി പൂർത്തീകരിച്ചു. റോഡ് സുരക്ഷാ ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കാനുണ്ട്. ജൂലായ് മാസത്തോടെ പണി പൂർത്തിയാകും.
3.	ജവഹർ ഘട്ട് വികസന പദ്ധതി	നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. വൈദ്യുതീകരണ പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. ആഗസ്റ്റ് മാസത്തോടെ പൂർത്തീകരിക്കും.
4.	KITSനുള്ള പുതിയ മന്ദിര നിർമ്മാണം	25% പണി പൂർത്തീകരിച്ചു. CRZ ക്ലിയറൻസ് ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പണി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ്.
5.	തലശ്ശേരി കൂർഗ് റോഡിൽ ഇരഞ്ഞിപ്പാലം-സംഗമം ജംഗ്ഷൻ വരെയുള്ള ഭാഗത്തിന്റെ വികസനം	KSTP ഈ ഭാഗത്ത് റോഡ് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനാൽ ഈ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിച്ചു.
6.	മുഴപ്പിലങ്ങാട് ബീച്ച്-കുളം ബസാർ റോഡ് വികസനം	നിലവിലുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് പുതുക്കി അംഗീകരിക്കുന്നതിനായി പി.ഡബ്ല്യു.ഡി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പണി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ്.
7.	അറയ്ക്കൽ കെട്ടിന്റെ സംരക്ഷണ പദ്ധതി	കൺസർവേഷൻ ആർക്കിടെക്ടിന്റെ പ്ലാൻ കിട്ടുന്ന മുറയ്ക്ക് പണി ആരംഭിക്കും.
8.	തലശ്ശേരിയിലെ കേക്ക് മ്യൂസിയത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി	
9.	ചിറയ്ക്കൽ ഫോക്ലോർ ഇന്റർ പ്രെന്റേഷൻ സെന്റർ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി	
10.	കണ്ണൂരിലെ ചരിത്ര മ്യൂസിയം നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി	
11.	ഗുണ്ടർട്ട് ബംഗ്ലാവിന്റെ നവീകരണ പ്രവൃത്തി	
12.	അണ്ടലൂർകാവിലെ തെയ്യം പെർഫോമൻസ് സെന്റർ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി	
13.	കണ്ണൂർപുരത്തെ ഫോക്ലോർ പെർഫോമൻസ് സെന്റർ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി	


 സെക്രട്ടറി ഓഫീസർ