

പതിമുന്നാം കേരള നിയമസഭ

പതിനൊന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാൽ
ചോദ്യം നമ്പർ: 5987

07-07-2014 തെ മറുപടിയ്ക്ക്


കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പാടശൈവരങ്ങളുടെ അഭിപ്രാധികാരായുള്ള തോട് നിർമ്മാണ പദ്ധതി

ചോദ്യം

ശ്രീ.കെ.കണ്ണമുത്ത് മാസ്റ്റർ

ശ്രീ.കെ.പി.മോഹൻൻ
(കൃഷ്ണയും മുഗ്ഗസംരക്ഷണവും
അച്ചടിയും സ്റ്റേഷനറിയും വകുപ്പ് മന്ത്രി)

<u>ചോദ്യം</u>	<u>മറുപടി</u>
(എ) കെ.എൽ.ഡി.സി മുവേന കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ എത്രാക്കെ പാടശൈവരങ്ങളുടെ അഭിപ്രാധികാരാണ് തോട് നിർമ്മാണ പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;	(എ) ആവശ്യ ചേർത്തിട്ടുള്ള രണ്ട് പദ്ധതികളാണ് ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ കെ.എൽ.ഡി.സി മുവേന നടപ്പിലാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 1. മേപ്പയുൾ പശ്ചായത്തിലെ കരവോട് ചിറയുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ. 2. ആയഞ്ചേരി പശ്ചായത്തിലെ കടമേരി പാടശൈവരത്തിന്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ.
(ബി) പ്രസ്തുത പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി എന്നാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;	(ബി) മേപ്പയുൾ പശ്ചായത്തിലെ കരവോട് ചിറയുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ രണ്ട് ഭാഗമായിട്ടാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ആയതിന്റെ ഒന്നാം ഭാഗം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ടാം ഭാഗം 50% പണികൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളതുമാണ്. കടമേരി പാടശൈവരത്തിലെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എക്കുദേശം 90% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
(സി) പ്രസ്തുത പദ്ധതികൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് എന്നെല്ലാം നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു എന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?	(സി) കരവോട് ചിറയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് കാലാവധി വ്യതിയാനങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള പ്രതിക്രിയ സാഹചര്യങ്ങൾ മൂലം വർഷ ത്തിൽ 4 മാസം മാത്രമാണ് ലഭ്യമാകുന്നത്. പ്രസ്തുത സമയത്ത് പണികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്ന തിന് നടപടി സ്വീകരിച്ചുവെകിലും വി.സി.ഡി.എഫേം മൂറം നിർമ്മാണത്തിനാവശ്യമായ സമലം തീരുമാനിക്കുന്നതിലെ തർക്കം കാരണം പണികൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. കടമേരി പാടശൈവരത്തിലെ ബാക്കിയുള്ള 10% പണികൾ അടുത്ത വർക്കിംഗ് സീസണിൽ പൂർത്തീകരിക്കുന്ന തിന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.


ബന്ധക്കാർ ഓഫീസർ