

**പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ**  
**പതിനൊന്നാം സമ്മേളനം**  
**നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 6580**  
**09.07.2014 ലെ മറുപടിക്ക്**

**പൂർത്തിയാക്കാത്ത എം.എൽ.എ-എസ്.ഡി.എഫ് പദ്ധതികൾ**

<p><b>ചോദ്യം.</b> <b>ശ്രീ. കെ. ഭാസൻ</b></p>	<p><b>ഉത്തരം.</b> <b>ശ്രീ. കെ.എം. മാണി (ബഹു. ധന കാര്യവും ഭവനനിർമ്മാണവും വകുപ്പുമന്ത്രി)</b></p>
<p>(എ) എം.എൽ.എ - എസ്.ഡി.എഫ് പദ്ധതിയിൽ 2006-2011 കാലയളവിൽ നിയമസഭാ സാമാജികൻ ശുപാർശ ചെയ്ത പ്രവർത്തികളിൽ നാളിതുവരെ ആരംഭിക്കാത്തതും പൂർത്തിയാവാത്തതുമായ കൈയിലാണി നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ പ്രവൃത്തികൾ ഏതെല്ലാം എന്നും, പ്രസ്തുത പ്രവർത്തികൾ ഏത് വർഷങ്ങളിൽ എം.എൽ.എ ശുപാർശ ചെയ്തതാണ് എന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ; പ്രവർത്തിയുടെ പേര്, ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി എന്നിവ വ്യക്തമാക്കാമോ;</p>	<p>വിവരം അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.</p>
<p>(ബി) ഈ പ്രവൃത്തി ഓരോന്നും നടപ്പാക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ട് എന്നത് വ്യക്തമാക്കാമോ?</p>	
<p>(സി) നടപ്പാക്കാതെ മുടങ്ങി കിടക്കുന്ന ഈ പ്രവർത്തികളുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രവർത്തി നടപ്പാക്കുന്നതിന് ഇക്കാലയളവിൽ നടത്തിയ മോണിറ്ററിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ വീശദമാക്കാമോ;</p>	<p>ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് കൊണ്ട് നിലവിലെ എം.എൽ.എ യുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പുനരവലോകന യോഗങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.</p>
<p>(ഡി) ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം തടസ്സപ്പെട്ടു കിടക്കുന്ന ഇത്തരം പ്രവർത്തികളുടെ നടപടികൾ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിന് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നടപടികൾ വീശദമാക്കാമോ ?</p>	<p>എം.എൽ.എ - എസ്.ഡി.എഫ് നു കീഴിൽ തടസ്സപ്പെട്ടു കിടക്കുന്ന പ്രവർത്തികളുടെ നിർവ്വഹണം ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിന് അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി ജില്ലാ ധനകാര്യ പരിശോധനാ വിഭാഗത്തിന് നിർദ്ദേശം നൽകി, 04/06/2013 ൽ 50/2013/ധന നമ്പർ സർക്കുലർ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.</p>

  
**സെക്ഷൻ ഓഫീസർ**

**അനുബന്ധം**

ക്രമ നം.	പ്രവർത്തിയുടെ പേര്	വർഷം	ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ.
1	ഗോപാലൻകുട്ടി ഗ്രന്ഥാലയം കെട്ടിട നിർമ്മാണം (ചെങ്ങോട്ട്കാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, പന്തലായിനി ബ്ലോക്ക്)	2008-09	50% പണി പൂർത്തിയായി .ഭൂമി പൊതു സ്വത്താണെന്ന രേഖ കൺവീനർ ഇതുവരെ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.
2	ചന്ദ്രപുനത്തിൽതാഴെ നടപ്പാത ചെങ്ങോട്ട്കാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, പന്തലായിനി ബ്ലോക്ക്	2008-09	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാത്തതിന് കൺവീനർക്ക് 30.06.14 ന് ബി.ഡി.ഒ പന്തലായിനി നോട്ടീസ് നൽകി.
3	ചെങ്ങോട്ട്കാവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് മുകളിൽ ഇ.എം.എസ് ഹാൾ കെട്ടിട നിർമ്മാണം (ചെങ്ങോട്ട്കാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, പന്തലായിനി ബ്ലോക്ക്)	2008-09	പാർട്ട് ബിൽ തുക നൽകി. പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാത്തതിനാൽ കൺവീനർക്ക് 27.06.2014 ന് ബി.ഡി.ഒ പന്തലായിനി നോട്ടീസ് നൽകി.
4	കോരപ്പുഴ അഴീക്കൽ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം (രണ്ടാം ഘട്ടം)	2008-09	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി. അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ഫൈനൽ ബിൽ തയ്യാറാക്കുന്നു.
5	വള്ളിൽക്കടവ് ബോട്ട് ലാന്റിംഗ് സെന്റർ നിർമ്മാണം	2008-09	എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കിൽ ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ പ്രവൃത്തി ഗുണഭോക്തൃ കമ്മിറ്റി ഒഴിവാക്കിയതായി കൺവീനർ ഫോൺ മുഖേന 03.07.14 ന് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതായി ബി.ഡി.ഒ പന്തലായിനി അറിയിച്ചു.
6	കോരപ്പുഴ ഈസ്റ്റ് റോഡ് പുനരുദ്ധാരണം	2008-09	റെയിൽവേയുടെ അനുമതി ലഭിക്കാത്തതിനാൽ പ്രവൃത്തി ഒഴിവാക്കിയതായി കൺവീനർ ഫോൺ മുഖേന 03.07.14 ന് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതായി ബി.ഡി.ഒ പന്തലായിനി അറിയിച്ചു.
7	കൊണ്ടംവള്ളി മാവിൻചുവട് റോഡ് ചെങ്ങോട്ട്കാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, പന്തലായിനി ബ്ലോക്ക്	2009-10	പ്രവൃത്തി ഇതു വരെ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല
8	കൊയിലാണ്ടി ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ബാസ്റ്റർ് ബോൾ കോർട്ട് നിർമ്മാണം (കൊയിലാണ്ടി മുൻസിപ്പാലിറ്റി)	2010-11	പ്രവൃത്തി കൊയിലാണ്ടി നഗരസഭ സ്കൂൾ പി.ടി.എ കമ്മിറ്റിയെ എൽപ്പിച്ചു.
9	കുഞ്ഞിരാമൻ മാസ്റ്റർ വായനശാലയുടെ ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണം (ചെങ്ങോട്ട്കാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് , പന്തലായിനി ബ്ലോക്ക്)	2010-11	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി. ഭൂമി പൊതു സ്വത്താണെന്ന രേഖ കൺവീനർ ഇതു വരെ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.
10	ചേലിയ വെല്ലാഞ്ചേരി താഴെ സുഭാഷ് സ്റ്റാരുക വായനശാല നടപ്പാത നിർമ്മാണം	2010-11	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാത്തതിന് കൺവീനർക്ക് 30.06.14 ന് ബി.ഡി.ഒ പന്തലായിനി നോട്ടീസ് നൽകി

11	കാരാട്ടു പടനയിൽ ഐതിഹ്യം നിർമ്മാണം	2010-11	ബി.ഡി.ഒ പന്തലായിനിയിൽ നിന്നും ജില്ലാ നിർമ്മിതി കേന്ദ്രയെ പ്രവൃത്തി ഏൽപ്പിച്ചു.
12	കൊയിലാണ്ടി ടൗൺ ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതി	2010-11	കൊയിലാണ്ടി മുൻസിപ്പൽ ഓഫീസിൽ നിന്നും സ്ഥലം ഇതു വരെ ലഭ്യമായിട്ടില്ല.



സെക്രട്ടറി ഓഫീസ്