

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ
പന്ത്രണ്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ. 311

01.12.2014-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ദേശീയ ഗെയിംസിനുവേണ്ടിയുള്ള സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മാണം

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീമതി.പി.അയിഷാ പോറ്റി

ശ്രീ.തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ
(വനവും പരിസ്ഥിതിയും
ഗതാഗതവും സ്പോർട്സും
സിനിമയും വകുപ്പുമന്ത്രി)

(എ) ദേശീയ ഗെയിംസിന്റെ ഉദ്ഘാടന സമാപന ചടങ്ങുകൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യവട്ടത്തെ പുതിയ സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ നിർമ്മാണം ഏതു ഘട്ടത്തിലാണ് ;

(എ) കാര്യവട്ടം സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ നോർത്ത് പവലിയന്റെ സിവിൽ പണികൾ 100 % പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അകത്തുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ, എയർകണ്ടിഷനിംഗ്, ഫയർ യൂണിറ്റ് എന്നിവയുടെ പണികൾ നടന്നുവരുന്നു. പടിഞ്ഞാറ് വശത്തുള്ള പവലിയന്റെ സീറ്റിംഗ് പണികൾ തീർന്നു. അകത്തുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ, ട്രെയ്ലറ്റ് എന്നിവയുടെ പണികൾ നടന്നുവരുന്നു, തെക്ക് വശത്തെ പവലിയന്റെ സിവിൽ പണികൾ നടന്നുകഴിഞ്ഞു. കസേരകൾ ഉറപ്പിക്കലും, പവലിയന്റെ അകത്തുള്ള പണികളും നടന്നുവരുന്നു. കിഴക്ക് ഭാഗത്തെ പവലിയന്റെ മുകൾവശത്തുള്ള സീറ്റിംഗിന്റെ പണികൾ നടന്നുവരുന്നു.

നാഷണൽ ഹൈവേയിൽ നിന്നും തുടങ്ങുന്ന അപ്രോച്ച് റോഡ്, മതിൽ നിർമ്മാണം എന്നിവ ഇപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സഹകരണത്തോടെ പുനരാരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കളിസ്ഥലത്തുള്ള മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്ത് നിരപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള പണികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാഷണൽ ഗെയിംസ് ഉദ്ഘാടന-സമാപന ചടങ്ങുകൾക്കായി സ്റ്റേഡിയം സജ്ജമാക്കുന്നതാണ്.

(ബി) പ്രസ്തുത നിർമ്മാണത്തിന്റെ അടങ്കൽ തുക എത്രയാണ് ; നിർമ്മാണകരാർ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരെയാണ് ; നിർമ്മാണം എന്നത്തേക്ക് പൂർത്തീകരിക്കും ;

(ബി) കാര്യവട്ടത്തെ സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ നിർമ്മാണം ആനിറ്റി സ്കീം പ്രകാരം M/s. IL & FS ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നെറ്റ് വർക്ക് ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനിയെയാണ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. നെറ്റ് പ്രസന്റ് വാല്യൂ(NPV) കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് 141.20 കോടി രൂപയാണ്. കരാർ പ്രകാരം കമ്പനി 2014 ഡിസംബറിൽ പണി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതാണ്.

(സി) ദേശീയ ഗെയിംസിൽ ഹോക്കി നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കൊല്ലം ഹോക്കി സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മാണത്തിൽ എന്തെല്ലാം ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നു എന്ന് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ;

(സി) ദേശീയ ഗെയിംസിന്റെ ഹോക്കി മത്സരം നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കൊല്ലം ഹോക്കി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ 14.10.2014-ാം തീയതി സർക്കാരിന്റെ ധനകാര്യ ടെക്നിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ വിഭാഗം പരിശോധന നടത്തി നൽകിയ സൈറ്റ് മെമ്മോയിൽ താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്.

1) സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ പവലിയൻ ബ്ലോക്കിലെ ഇരു വശങ്ങളിലുള്ള പ്രവേശന കവാടത്തിന്റെ ലിന്റലിനു മുകളിലായി ചെയ്തിട്ടുള്ള ബ്ലോക്ക് വർക്കിൽ നിലവാരം കുറഞ്ഞ ചാന്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു.

2) സുര്യപ്രകാശവുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ വരുന്ന ഭിത്തികളിൽ ലോക്കലൈസ്ഡ് ക്രാക്ക് കാണുന്നു.

3) കോമ്പൗണ്ട് വാളിന്റെ പോയിന്റിംഗും ബ്രിക്ക് വർക്ക് പ്ലാസ്റ്ററിംഗും ചീഫ് ടെക്നിക്കൽ എക്സാമിനറുടെ ക്ലിയറൻസ് ലഭിച്ചതിനുശേഷം മാത്രം ചെയ്യുക.

ഓരോ വർക്കിന്റെയും എഗ്രിമെന്റ് ഷെഡ്യൂൾ, എസ്റ്റിമേറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ്, സ്റ്റേഡിയം പ്ലാൻ, കോമ്പൗണ്ട് വാളിന്റെ സ്ട്രക്ചറൽ ക്രോസ്സ് സെക്ഷൻ എന്നിവ ടെക്നിക്കൽ എക്സാമിനർക്ക് സമർപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

മേൽ പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി കോൺട്രാക്ടർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയ പ്രകാരം പ്രവേശന കവാടത്തിന്റെ ലിന്റലിനു മുകളിലുള്ള ബ്ലോക്ക് വർക്ക് പൊളിച്ചുമാറ്റി പുതിയതായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ക്രാക്കുണ്ടായ ഭാഗം വീണ്ടും പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.


ഒപ്പം കോമ്പൗണ്ട് വാൾ നിർമ്മാണം നിർത്തിവയ്ക്കാൻ കരാറുകാരന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ചീഫ് ടെക്നിക്കൽ എക്സാമിനറുടെ നിർദ്ദേശം ലഭിച്ചശേഷം കോമ്പൗണ്ട് വാൾ നിർമ്മാണം പുനരാരംഭിക്കുന്നതാണ്. കൺസൾട്ടന്റായ BSNL നോട് ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നിലവാരം കുറഞ്ഞ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം എന്ന് ചീഫ് ടെക്നിക്കൽ എക്സാമിനർ പരാമർശിച്ച പ്രവൃത്തികൾ കരാറുകാരന്റെ ചെലവിൽ നീക്കം ചെയ്ത് പുനർനിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(ഡി) പ്രസ്തുത സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മാണത്തിന്റെ അടങ്കൽ തുകയും കരാർ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരെയെന്നതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളും വെളിപ്പെടുത്താമോ ;

(ഡി) കൊല്ലം ഹോക്കി സ്റ്റേഡിയത്തിലെ നിർമ്മാണത്തിന്റെ അടങ്കൽ തുകയും കരാർ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരെയല്ലാതെ ആണ് എന്നുള്ളതിന്റെ വിശദാംശം അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

(ഇ) പ്രസ്തുത നിർമ്മാണം എന്നത്തേക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ?

(ഇ) പ്രസ്തുത നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 15/12/2014-ന് പൂർത്തീകരിക്കാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി ദേശീയ ഗെയിംസ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.




സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം

കൊല്ലം ഹോക്കി സ്റ്റേഡിയത്തിലെ നിർമ്മാണത്തിന്റെ അടങ്കൽ തുകയും കരാർ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരെയെല്ലാം ആണ് എന്നുള്ളതിന്റെ വിശദാംശം

നിർമ്മാണം	കോൺട്രാക്ടർ	അടങ്കൽ തുക
പവലിയൻ നിർമ്മാണം	സി.റ്റി. രാമനാഥൻ ഇൻഫ്രാ സ്ട്രക്ചർ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, ഡോർ നം. 17/1261-സി, 2 ഫ്ലോർ, വി.പി.ബി. കോംപ്ലക്സ്, റാംമോഹൻ റോഡ്, കോഴിക്കോട്	11,71,22,835/-
എർത്ത് ഫില്ലിംഗ്	പുനം ഗ്രൗണ്ട് നിർമ്മാണം പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, മണി മഠം, അമ്പലപ്പുഴ പി.ഒ. ആലപ്പുഴ ജില്ല	97,28,363/-
കോമ്പൗണ്ട് വാൾ	ശ്രീ. ജയേഷ് എം., മുല്ലകുത്ത് വീട്, പൊടിയാറ്റു വിള, വാളകം, കൊല്ലം	10,34,254/-
ടർഫിംഗ് വർക്ക്	ഫീൽഡ് ടർഫ്, ക്യാമ്പസ് / ഗ്രേറ്റ് സ്പോർട്സ് ഇൻഫ്രാ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, ഹൈദ്രാബാദ്, ഇൻഡ്യ	3,99,96,280/-


 മമ്പാലൻ ഭദ്രിമൻ