

**പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ**  
**പന്ത്രണ്ടാം സമ്മേളനം**  
**നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 4107**  
**16.12.2014 ലെ മറുപടിക്ക്**

എം.എൽ.എ യുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന  
പി.ഡബ്ല്യൂ.ഡി റസ്റ്റ് ഹൗസിന്റെ നിലവിലെ അവസ്ഥ.

| <p><b>ചോദ്യം.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ശ്രീ.എം.എ.ബേബി</b><br/><b>എം.എൽ.എ</b></p>                                | <p><b>ഉത്തരം.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ശ്രീ. കെ.എം. മാണി</b><br/><b>(ബഹു. ധന കാര്യവും നിയമവും</b><br/><b>ഭവനനിർമ്മാണവും വകുപ്പു മന്ത്രി)</b></p>   |
|--|---|
| <p>(എ) എം.എൽ.എ-യുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന പി.ഡബ്ല്യൂ.ഡി റസ്റ്റ് ഹൗസിന്റെ നിലവിലെ അവസ്ഥ വ്യക്തമാക്കുമോ;</p> | <p>കണ്ടറ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിന്റെ പണികൾ 60% പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്.</p>  |
| <p>(ബി) നാളിതുവരെ ഈ പ്രവർത്തിയുടെ എത്ര തുക പാസാക്കി നൽകിയിട്ടുണ്ട്;</p>  | <p>തുക അനുവദിച്ചത് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം-1 ൽ ചേർക്കുന്നു.</p>   |
| <p>(സി) ഈ പദ്ധതി എന്നത്തേയ്ക്ക് പൂർത്തിയാകും എന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?</p>   | <p>കരാറുകാരന് 2 പാർട്ട് ബില്ലുകൾ (ഏകദേശം 48 ലക്ഷം രൂപ) കുടിശ്ശികയുള്ളതായും കുടിശ്ശിക തുക കരാറുകാരന് നൽകുന്ന മുറയ്ക്ക് 6 മാസത്തിനകം പണി പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കഴിയും എന്നും പൊതുമാതൃക കെട്ടിട വിഭാഗം ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p> |



**സെക്ഷൻ ഓഫീസർ.**

**Statement showing the details of payment of the work "Construction of new building for Government Rest house, Kundara".**

**Details of Payment made after 09.06.2014 (Time of Completion).**

| Sl. No. | CC             | Bill ID | Date of Receipt of Bill | Gross       | Net         | Date of Payment        |
|---------|----------------|---------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------|
| 1       | Ist and Part   | 14330   | 31.03.2014              | 32,21,057   | 27,05,687/- | (BDS) Dated 21.07.2015 |
| 2       | II nd and Part | 14331   | 05.09.2014              | 15,56,119/- | 3,67,267    | Still Pending          |



**സെക്ഷൻ ഓഫീസർ**