

**പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ  
പതിമൂന്നാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം.1344

12.03.2015 ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

**ധർമ്മടം മണ്ഡലത്തിലെ പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ**

ചോദ്യം

ഉത്തരം


**ശ്രീ.കെ.കെ.നാരായണൻ**

**ശ്രീ വി കെ ഇബ്രാഹീം കുഞ്ഞ്  
(പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി)**

എ) ധർമ്മടം മണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ ഏതെല്ലാം പ്രവൃത്തികൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നു വിശദമാക്കാമോ;

എ) ധർമ്മടം മണ്ഡലത്തിൽ ദേശീയപാത വിഭാഗത്തിന്റെ കീഴിൽ മൊയ്തൂ പാലത്തിന് സമാന്തരമായ പുതിയ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം നടന്നു വരുന്നു. ഇതിന്റെ 60% പണി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2015 ഡിസംബറിൽ പണി പൂർത്തീകരിക്കും. നിരത്ത് - കെട്ടിട വിഭാഗങ്ങളുടെ കീഴിൽ ധർമ്മടം മണ്ഡലത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെയും, പ്രവർത്തന ഘട്ടത്തിന്റെയും പൂർത്തീകരണ കാലാവധിയുടെയും വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.

ബി) ഈ പ്രവൃത്തികൾ ഏതെല്ലാം ഘട്ടത്തിലാണെന്നും എന്തെങ്കെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും വിശദമാക്കാമോ?

  
സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

പിന്നോക്കർ

കെട്ടിട നിർമ്മാണം

നം.	തടങ്ങുന്ന പ്രവൃത്തികൾ	തൽസ്ഥിതി	പൂർത്തിയാക്കണ കാലാവധി
1.	Construction of 6 Nos. Class rooms on the top of the existing ground floor building of Chala Higher Secondary School at Chala in Chembilode Panchayath in Kannur District (85 L)	Work in progress	30.09.2015
2.	Malabar package- Construction of Academic seminar Block for Government Brenned College, Thalassery (420 L)	Structure completed Masonry and plastering work in progress	30.06.2015
3.	Construction of Ladies hostel building for brennem College, Dharmadam (85 L)	Work tendered on 4/2/2015 No response Retendered on 7/3/15 No response	
4.	Construction of Library Complex at Government Brennen College, Thalassery (300 L)	Retendered on 27/1/2015 single tender obtained Submitted for approval	
5.	Construction of Mathematics Block in Government Brennen College, Thalassery (100 L)	Work tendered on 19/07/14 No response Retendered on 22/08/14 single tender obtained submitted for approval	
6.	Construction of Academic block for Government Brennen College Dharmadam (220.L)	Foundation work in progress	31.12.2015
7.	Construction of Auditorium in Pinarayi Grama Panchayath (300 L)	Work tendered from SE's office on 18/3/14 No response. Retendered on 2.6.14. Tender submitted to Chief Engineer for approval. Contractor not extended the firm period work to beretendered	


പിന്നോക്കർ

അടിയന്തിര

നം.	നടക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ	തൽസ്ഥിതി	പൂർത്തിയാക്കണ കാലാവധി
1.	Construction of 6 Nos. Class rooms on the top of th existing ground floor building of Chala Higher Secondary School at Chala in Chembilode Panchayath in Kannur District (85 L)	Work in progress	30.09.2015
2.	Malabar package- Construction of Academic seminar Block for Government Brenned College, Thalassery (420 L)	Structure completed Masonary and plastering work in progress	30.06.2015
3.	Construction of Ladies hostel building for brennenn College, Dharmadam (85 L)	Work tendered on 4/2/2015 No response Retendered on 7/3/15 No reponse	
4.	Construction of Library Complex at Government Brennen College, Thalassery (300 L)	Retendered on 27/1/2015 single tender obtained. Submitted for approval	
5.	Construction of Mathematics Block in Government Brennen College, Thalassery (100 L)	Work tendered on 19/07/14 No response Retendered on 22/08/14 single tender obtained submitted for approval	
6.	Construction of Academic block for Government Brennen College Dharmadam (220 L)	Foundation work in progress	31.12.2015
7.	Construction of Auditorium in Pinarayi Grama Panchayath (300 L)	Work tendered from SE's office on 18/3/14 No response. Retendered on 2.6.14. Tender submitted to Chief Engineer for approval. Contractor not extended the firm period work to beretendered	

നിങ്ങളുടെ പേര്

	കോലത്തുമല കല്ലായി റോഡ് കി.മീ 1/000 മുതൽ 2/000	15 ലക്ഷം	31.03.2015 പൂർത്തീകരിക്കുന്ന താണ്.
15	ധർമ്മടം സ്വരൂപ സ്വാമിമൂക്ക് റോഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗിച്ച് ഉപരിതലതം പുതുക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	200 ലക്ഷം	90% പൂർത്തീകരിച്ചു 31.03.2015 നുള്ളിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ്.
16	പാറപ്പുറം ഓലയമ്പലം ആറന്മുളക്ക് റോഡ് 0/600 മുതൽ 1/600 വരെ	20 ലക്ഷം	ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 31.03.2015 നുള്ളിൽ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ്.
17	പാറപ്പുറം ഓലയമ്പലം ആറന്മുളക്ക് റോഡ് 1/600 മുതൽ 2/600 വരെ	20 ലക്ഷം	ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 31.03.2015 നുള്ളിൽ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ്.
18	മേലൂർക്കടവ് പാലം- മേലൂർ പാറപ്പുറം പിണറായി റോഡ്	525 ലക്ഷം	ലഭ്യമായ സ്ഥലത്തുള്ള പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.

  
 90