

**പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ**

**പതിമൂന്നാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ.1395

12.03.2015-ലെ മറുപടിക്ക്

**എൻ.എച്ച്.47-ലെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതി**

**ചോദ്യം**

**ഉത്തരം**

**ശ്രീ.വി. ചെന്താമരാക്ഷൻ**

**(ശ്രീ. വി.കെ.ഇ(ബ്രാഹ്മിം കുഞ്ഞു്  
(പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി)**

**(എ)** എൻ.എച്ച്.47-ലെ വാളയാർ മുതൽ വടക്കഞ്ചേരി വരെയുള്ള ദേശീയ പാതയുടെയും മണ്ണുത്തി മുതൽ വടക്കഞ്ചേരി വരെയുള്ള ദേശീയ പാതയുടെയും നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതി വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ വിശദാംശം നൽകുമോ;

**(എ)** ഉണ്ട്.  
വാളയാർ മുതൽ വടക്കഞ്ചേരി വരെയുള്ള നാലുവരി പാതയുടെ നിർമ്മാണം 18/5/2013-ൽ ആരംഭിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു. 2015 ഫെബ്രുവരി മാസത്തെ വിശദാംശങ്ങൾ പ്രകാരം 88% പ്രവൃത്തികളും പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

വടക്കഞ്ചേരി മുതൽ മണ്ണുത്തി വരെയുള്ള 6 വരി പാതയുടെ യഥാർത്ഥ ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം പണി തീർക്കേണ്ട സമയം 18/5/2013 ആയിരുന്നു. എന്നാൽ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം പ്രവൃത്തി തടസ്സപ്പെടുകയും പ്രോജക്ട് ആരംഭിക്കേണ്ട തീയതി 15/9/2012 ആയി പുനർ നിർണ്ണയിക്കുകയും ചെയ്തു. കൺസഷണർ M/s Thrissur Expressway Limited ന് വായ്പ ലഭിക്കുന്നതിലുണ്ടായ കാലതാമസം കാരണം 7/10/2014-ൽ മാത്രമേ പ്രവൃത്തി തുടങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. 2015 ഫെബ്രുവരി മാസത്തെ വിശദാംശങ്ങൾ പ്രകാരം 6% പണി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

**(ബി)** മണ്ണുത്തി മുതൽ വാളയാർ വരെയുള്ള ദേശീയ പാതയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾക്കായി നാളിതുവരെ എത്ര തുക ചെലവായി എന്ന് വിശദമാക്കുമോ;

**(ബി)** വടക്കഞ്ചേരി മുതൽ മണ്ണുത്തി വരെയുള്ള ദേശീയപാതയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾക്കായി ദേശീയപാത വികസന അതോറിറ്റി ചെലവാക്കിയ തുകയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.

(സി) പ്രസ്തുത പദ്ധതി പുർത്തീകരിക്കാൻ വിശദമാക്കുമോ ? എന്നത്തേയ്ക്ക് കഴിയുമെന്ന് (സി)

വാളയാർ - വടക്കഞ്ചേരി നാലുവരി പാതയുടെ ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം പണി തീർക്കേണ്ട സമയം 13/11/2015 ആണ്. അതിന് മുൻപ് പ്രവൃത്തി പുർത്തിയാക്കാനാ കുമെന്ന് കരുതുന്നു.

വടക്കഞ്ചേരി മുതൽ മണ്ണുത്തി വരെയു ഇള 6 വരിപാതയുടെ നിർമ്മാണം 2016 ഒക്ടോബറിൽ പുർത്തിയാക്കുവാൻ കഴിയു മെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം

Description of Expenditure	Name of Project	
	Walayar Vadakkenchery	Vadakkenchery Mannuthy
Land Acquisition	Rs. 137.48 Crore	Rs. 349.95 crore
Establishment of Special Land Acquisition Units	Rs. 8.01 crore	Rs. 2.69 crore
Shifting of Utilities	Rs. 7.07 crore	Rs. 0.28 crore
Construction of 4/6 <sup>th</sup> -laning	Rs. 699.22 crore	Rs. 35.60 crore

Sahitha

മുഖ്യ മന്ത്രി