

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

പതിമൂന്നാം സമ്മേളനം

കൊട്ടാരക്കര, വെട്ടിക്കവല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളുടെ പരിധിയിൽപ്പെടുന്ന പി.എം.ജി.എസ്.വൈ. പ്രകാരമുള്ള പ്രവൃത്തികൾ

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 1409

16.03.2015 ൽ മറുപടിക്ക്

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീമതി.പി.അയിഷാ പോറ്റി		ശ്രീ.കെ.സി.ജോസഫ് (ഗ്രാമവികസനവും ആസൂത്രണവും സാംസ്കാരികവും നോർക്കയും വകുപ്പുമന്ത്രി)	
(എ)	കൊട്ടാരക്കര, വെട്ടിക്കവല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളുടെ പരിധിയിൽപ്പെടുന്ന പി.എം.ജി.എസ്.വൈ. പ്രകാരമുള്ള എത്ര പ്രവൃത്തികൾ പണി ആരംഭിച്ചിട്ട് പൂർത്തീകരിക്കാതെ അവ ശേഷിക്കുന്നുണ്ട്; വിശദാംശങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുമോ;	(എ)	അനുബന്ധം 1 ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.
(ബി)	ടെണ്ടർ ചെയ്ത് കരാറുകാർ ഏറ്റെടുത്ത ശേഷം നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കാതിരിക്കുന്നതും കരാറുകാർ ഏറ്റെടുക്കാതിരുന്നതുമായ പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുമോ;	(ബി)	അനുബന്ധം 2 ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.
(സി)	അനുമതി ലഭിക്കുകയും ടെണ്ടർ നടപടികൾ ചെയ്യേണ്ടതുമായ പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുമോ?	(സി)	അനുബന്ധം 3 ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

Dug
സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

Dy

ക്രമ നം	ജോലി/പദ്ധതിയന്തരിന്റെ പേര്	തൊഴിലിന്റെ പേര്	നിലം (ക്വ.മീ.)	എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക	വെർഡിക്ട്	അംഗീകരിച്ച വെർഡിക്ട് തുക	നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയുടെ നിലവിലുള്ള സ്റ്റേജ്	റിമാർക്സ്
1	ഇടവപ്പാലം/അമ്പലപ്പാലം	കമ്പ്യൂട്ടർ ഫ്ലൂയിഡ് കമ്പ്	201	20237097	(-) 0.11%	20214836	പ്രവൃത്തി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല	
2	ഇടവപ്പാലം/അമ്പലപ്പാലം	കളിപ്പാലം കളിപ്പാലം തൊഴിൽ	1.3	11755888	(-) 20%	14107066	ഗ്രൗണ്ട് 3 മെറ്റീരിയൽ പൂർത്തിയാക്കുന്നു	
3	ഇടവപ്പാലം/അമ്പലപ്പാലം	ലൈഫ് ലൈൻ	1.95	15604475	(-) 20%	18725370	ഗ്രൗണ്ട് 3 മെറ്റീരിയൽ പൂർത്തിയാക്കുന്നു	
4	പ്രീകമ്പ്ലൈഡ്/കെട്ടിടം	പ്രൈവറ്റ് ക്ലബ്ബ്	3.75	27029335	(-) 18.99%	32432499	പ്രീ-കമ്പ്ലൈഡ് പൂർത്തിയാക്കുന്നു	
5	പ്രീകമ്പ്ലൈഡ്/പുനർനിർമ്മാണം	പുനർനിർമ്മാണം	4.365	25572963	(+) 20%	30431708	ഗ്രൗണ്ട് 2 മെറ്റീരിയൽ പൂർത്തിയാക്കുന്നു	
			13.375	100199658		115911479		


ക്രമ നം | ന്റെ റിമാർക്സ് - അംഗീകരിച്ച വെർഡിക്ട് പൂർണ്ണമായി തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്നു. അനുബന്ധം അംഗീകരിക്കുന്നതിനായി റിമാർക്സ് പൂർണ്ണമായി തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്നു.

കൊട്ടാരക്കര, വെട്ടിക്കവല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളുടെ പരിധിയിൽപ്പെടുന്ന പി.എം.ജി.എസ്.വൈ പ്രകാരമുള്ള 12 പ്രവർത്തികൾ പണി ആരംഭിച്ചിട്ട് പൂർത്തീകരിക്കാതെ അവശേഷിക്കുന്നു. വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

ബ്ലോക്ക്	ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	പ്രവർത്തിയുടെ പേര്	നിലവിലെ സ്ഥിതി :
വെട്ടിക്കവല	ഉമ്മന്നൂർ	മേഴ്സി ഹോസ്പിറ്റൽ - അമ്പലക്കര - മുളളിയ റോഡ്	പ്രവർത്തിയുടെ ഇനിഷ്യൽ ലെവൽസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പണി ഉടൻ തന്നെ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.
വെട്ടിക്കവല	വെട്ടിക്കവല	സദാനന്ദപുരം- കൊച്ചാലുംമുടി റോഡ്	ഇനിഷ്യൽ ലെവൽസ് അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിലുള്ള ഒരു ബ്രിഡ്ജിന് പുനർ നിർമ്മാണം ആവശ്യമുണ്ട്. അധിക തുകയ്ക്കായി നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.
വെട്ടിക്കവല	വെട്ടിക്കവല	കടുവാപ്പാറ - അഞ്ചനാംകുഴി റോഡ്	ഇനിഷ്യൽ ലെവൽസ് അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗ്രേഡിയന്റ് സംബന്ധിച്ച് കെ.എസ്.ആർ.ആർ.ഡി.എ സുപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രവർത്തി ഉടൻ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.
വെട്ടിക്കവല	മൈലം	പൂലമൺ- പ്ലാവറക്കോട്ട് റോഡ്	റോഡിന്റെ തുടക്കത്തിലുള്ള ഉയർന്ന ഗ്രേഡിയന്റ് സംബന്ധിച്ച് എസ്.റ്റി.എയുടെ തീരുമാനത്തിനായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. റോഡിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് സ്ഥലം വിട്ടുകിട്ടുന്നതിനായി മൈലം പഞ്ചായത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരിഹരിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു. അധികമായി വരുന്ന സംരക്ഷണ ഭിത്തിക്ക് എം.ജി.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ്. പദ്ധതി വഴി പണം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.
വെട്ടിക്കവല	മേലില	കരിക്കം-കിഴക്കേതെരുവ് റോഡ്	കലുങ്ക്, ടാട എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം ,ജി.എസ്.ബിയും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

2013-14 വർഷത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്ന റോഡുകളുടെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയ സംബന്ധിച്ച വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	ബ്ലോക്ക്/പഞ്ചായത്തിന്റെ പേര്	റോഡിന്റെ പേര്	നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയുടെ നിലവിലുള്ള സ്റ്റേജ്
1	ഒറ്റപ്പാലം/അമ്പലപ്പാറ	കടമ്പൂർ പള്ളി കടവ്	പ്രവൃത്തി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല കാരണം അംഗീകരിച്ച ചെയിനേജ് പി.ഡബ്ല്യു.ഡി ഭാഗീകമായി പ്രവൃത്തി ചെയ്തിരുന്നു. കോണ്ട്രാക്ടർക്ക് അംഗീകാരത്തിനായി റിപ്പോർട്ട് ചീഫ് എഞ്ചിനീയർക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്
2	ഒറ്റപ്പാലം/അമ്പലപ്പാറ	കണ്ണമംഗലം കണ്ണമംഗലം നോർത്ത്	ഗ്രേഡ് 3 മെറ്റലിംഗ് പൂരോഗമിക്കുന്നു
3	ഒറ്റപ്പാലം/അമ്പലപ്പാറ	ലക്ഷംവീട് കുന്നൻമല	ഗ്രേഡ് 3 മെറ്റലിംഗ് പൂരോഗമിക്കുന്നു
4	ശ്രീകൃഷ്ണപുരം/കരിമ്പുഴ	പോന്ത്ര കടപ്പാടം	ജി.എസ്.ബി പൂരോഗമിക്കുന്നു
5	ശ്രീകൃഷ്ണപുരം/പുക്കോട്ടുകാവ്	പുക്കോട്ടുകാവ് കോവിലിങ്ങൽപടി.	ഗ്രേഡ് 2 മെറ്റലിംഗ് പൂരോഗമിക്കുന്നു


അനുബന്ധം. 3

പി.എം.ജി.എസ്.വൈ സ്റ്റേജ് രണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒറ്റപ്പാലം അസംബ്ലി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ 3 റോഡുകൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള ഡി.പി.സിയുടെ അംഗീകാരം ആണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം	ബ്ലോക്കിന്റെ പേര്	റോഡിന്റെ പേര്	നീളം (കി.മീ)
1	ഒറ്റപ്പാലം	മംഗലം വെസ്റ്റ് പുലാപ്പറ്റശ്ശേരി	4.3
2	ശ്രീകൃഷ്ണപുരം	വാക്കടമപുരം വാക്കടപുരം (വാലിയറ്റു വാക്കടപുരം കരിയോട്)	7.5
3	ശ്രീകൃഷ്ണപുരം & മണ്ണർക്കാട്	പനയംപാടം വാക്കട (പനയംപാടം കോരൻകടവ്)	3

പാലക്കാട് ജില്ലയുടേതുൾപ്പെടെയുള്ള ജില്ലാ ഗ്രാമീണ റോഡുകളുടെ പ്ലാനുകൾ ചീഫ് സെക്രട്ടറി അദ്ധ്യക്ഷനായുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ അംഗീകാരത്തിന് വിധേയമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു. അതിന് ശേഷം കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നും പ്രോജക്ടിന് അംഗീകാരം വാങ്ങേണ്ടതുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ടി റോഡുകളുടെ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും ഈ ഇനത്തിൽ യാതൊരു തുകകളും ചിലവാക്കിയിട്ടില്ലാത്തതുമാണ്



കൊട്ടാരക്കര	പുയപ്പള്ളി	നാൽക്കവല- മീയണ്ണൂർ- കോളമത്ത് റോഡ്	കരാറുകാരന്റെ നഷ്ടോത്തരവാദിത്വത്തിൽ റീ ടെണ്ടർ നടപടികൾ കെ.എസ്.ആർ. ആർ.ഡി.എയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു.
കൊട്ടാരക്കര	വെളിയം	മുള്ളമ്പാറ-കുടവട്ടൂർ റോഡ്	കരാറുകാരന്റെ നഷ്ടോത്തരവാദിത്വത്തിൽ റീ ടെണ്ടർ നടപടികൾ കെ.എസ്.ആർ. ആർ.ഡി.എയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു.
കൊട്ടാരക്കര	എഴുകോൺ	ഇരുമ്പനങ്ങാട്-തുണ്ടിൽ കോളനി റോഡ്	കരാറുകാരന്റെ നഷ്ടോത്തരവാദിത്വത്തിൽ റീ ടെണ്ടർ നടപടികൾ കെ.എസ്.ആർ. ആർ.ഡി.എയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു.
വെട്ടിക്കവല	മേലില	ചെങ്ങമനാട്-ചേത്തടി റോഡ്	ജി 2 മെറ്റലിംഗ് വരെ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വെട്ടിക്കവല	കുളക്കട	കളീലുവിള -മാവേലി എൻ.എസ്.എസ്. കരയോഗം വള്ളക്കടവ് റോഡ്	കരാറുകാരൻ 1.10 കി.മീ ടാറിംഗ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി വരുന്ന വള്ളക്കടവ് ഭാഗത്ത് എർത്ത് വർക്കുകൾ നടന്നു വരുന്നു.
വെട്ടിക്കവല	പവിത്രേശ്വരം	ഉറുറ്റൂർമുക്ക് - കൈതക്കോട് ചെറുപൊയ്ക റോഡ്	ടാറിംഗ് പ്രവർത്തി നേരത്തെ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. റോഡ് ഫർണിച്ചർ പൂർത്തീകരിക്കാനുണ്ട്.
വെട്ടിക്കവല	മൈലം	അൽഫോൺസാ കാഷ്യൂ ഫാക്ടറി - ഞവരുർ ചർച്ച് റോഡ്	പാർശ്വ സംരക്ഷണ ഭിത്തിയും, ഗാർഡ് സ്റ്റോൺ സ്ഥാപനവും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജി 3 മെറ്റലിംഗിന് ആവശ്യമായ മെറ്റൽ ശേഖരിച്ച് വരുന്നു.

24

ടെണ്ടർ ചെയ്ത് കരാറുകാരൻ ഏറ്റെടുത്തശേഷം നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കാതിരുന്നതും കരാറുകാർ ഏറ്റെടുക്കാതിരുന്നതുമായ പ്രവർത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

കരാറുകാരൻ ഏറ്റെടുത്തശേഷം നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കാതിരുന്ന പ്രവർത്തികൾ

ബ്ലോക്ക്	ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	പ്രവർത്തിയുടെ പേര്	നിലവിലെ സ്ഥിതി
കൊട്ടാരക്കര	പുയപ്പള്ളി	നാൽക്കവല- മീയണ്ണൂർ- കോളമത്ത് റോഡ്	കരാറുകാരന്റെ നഷ്ടോത്തര വാദിത്വത്തിൽ റീ ടെണ്ടർ നടപടികൾ കെ.എസ്.ആർ.ആർ.ഡി.എയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു.
കൊട്ടാരക്കര	വെളിയം	മുള്ളമ്പാറ-കൂടവട്ടൂർ റോഡ്	കരാറുകാരന്റെ നഷ്ടോത്തര വാദിത്വത്തിൽ റീ ടെണ്ടർ നടപടികൾ കെ.എസ്.ആർ.ആർ.ഡി.എയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു.
കൊട്ടാരക്കര	എഴുകോൺ	ഇരുമ്പനങ്ങാട്-തുണ്ടിൽ കോളനി റോഡ്	കരാറുകാരന്റെ നഷ്ടോത്തര വാദിത്വത്തിൽ റീ ടെണ്ടർ നടപടികൾ കെ.എസ്.ആർ.ആർ.ഡി.എയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു.

കരാറുകാർ ഏറ്റെടുക്കാതിരുന്നതുമായ പ്രവർത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

ബ്ലോക്ക്	ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	പ്രവർത്തിയുടെ പേര്
വെട്ടിക്കവല	കുളക്കട	കലയപുരം- ആറ്റുവാശ്ശേരി റോഡ്
കൊട്ടാരക്കര	പുയപ്പള്ളി	ഓട്ടുമല- ഓട്ടുമല കോളനി റോഡ്

Duy

അനുമതി ലഭിക്കുകയും ടെണ്ടർ നടപടികൾ ചെയ്യേണ്ടതുമായ പ്രവർത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

ബ്ലോക്ക്	ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	പ്രവർത്തിയുടെ പേര്	നിലവിലെ സ്ഥിതി
വെട്ടിക്കവല	കുളക്കട	കലയപുരം- ആറ്റുവാശ്ശേരി റോഡ്	റീ ടെണ്ടർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
കൊട്ടാരക്കര	പുയപ്പള്ളി	ഓട്ടുമല- ഓട്ടുമല കോളനി റോഡ്	
കൊട്ടാരക്കര	പുയപ്പള്ളി	നാൽക്കവല- മീയുണ്ണൂർ- കോളമത്ത് റോഡ്	കരാറുകാരന്റെ നഷ്ടോത്തര വാദിത്വത്തിൽ റീ ടെണ്ടർ നടപടികൾ കെ.എസ്.ആർ.ആർ.ഡി.എയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു.
കൊട്ടാരക്കര	വെളിയം	മുള്ളമ്പാറ-കുടവട്ടൂർ റോഡ്	
കൊട്ടാരക്കര	എഴുകോൺ	ഇരുമ്പനങ്ങാട്-തുണ്ടിൽ കോളനി റോഡ്	

Duy