

**പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ
പതിനാലാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത
ചോദ്യം നമ്പർ : 587

29.06.2015 - രു മറുപടിക്കു്.

സിഡ്കോയുടെ കീഴിലെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ

ചോദ്യം

ശ്രീ. അബ്ദുറഹിമാൻ
രണ്ടത്താണി


മറുപടി

ശ്രീ. പി.കെ. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി
(വ്യവസായവും വിവര സാങ്കേതികവും വകുപ്പു
മന്ത്രി)

- (എ) സിഡ്കോയുടെ കീഴിൽ സംസ്ഥാനത്ത് (എ) : സിഡ്കോയുടെ കീഴിൽ നിലവിൽ എത്ര നിർമ്മാണ സംസ്ഥാനത്ത് നിലവിൽ 64 പ്രവൃത്തികൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾക്ക് വ്യക്തമാക്കാമോ ;
- (ബി) ഈ പ്രവൃത്തികളിൽ എത്രയെണ്ണം പൂർത്തിയാക്കാനുണ്ടെന്നും ഏതു തീയതിക്കാണ് എഗ്രിമെന്റ് വെച്ചതെന്നും അതുപ്രകാരം എന്ന് പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതായിരുന്നുവെന്നും വിശദമാക്കാമോ
- (സി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് കാലതാമസം നേരിടുന്നതിനുള്ള കാരണം വെളിപ്പെടുത്തുമോ ?

(ബി) & (സി)

ഈ പ്രവൃത്തികളിൽ 34 എണ്ണം പൂർത്തിയാക്കാനുണ്ട്. ഇവയുടെ എഗ്രിമെന്റ് വെച്ച തീയതി, പൂർത്തീകരണത്തീയതി, പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള കാലതാമസത്തിന്റെ കാരണം എന്നിവ വ്യക്തമാക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ.


തിരുവനന്തപുരം ജില്ല

പ്രവർത്തിയുടെ പേര്	എക്സിക്യൂട്ടീവ് തീയതി	പുതുക്കിയതിനുള്ള തീയതി	പ്രവർത്തി പുതുക്കിയതിന്റെ വിവരങ്ങൾ കാലതാമസം നേരിടുന്നതിനുള്ള കാരണം
1 ബില്ലിംഗ് വികസനം, കോവളം	19.04.2012	18.05.2012	നാട്ടുകാർ സ്വീകൃത ഹാർജിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള നിയമ പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലം പണി നിർത്തിയിരുന്നു. അത പരിഹരിച്ചു കൊണ്ട് ജൂൺ 2015-ൽ പണി തുടങ്ങി
2 ബെസ്റ്റ് റോഡ് വികസനം, കോവളം	17.11.2012	16.05.2012	നാട്ടുകാർ സ്വീകൃത ഹാർജിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള നിയമ പ്രശ്നങ്ങൾ
3 മെറ്റീരിയലുകൾ കോട്കോളനി വികസനം കരകുളം, നെടുമുടിക്കോട്	30.10.2014	8.5.2015	കുറ്റി സഹായം മൂലം സാധനങ്ങളുടെ മൂല്യ കുറവ് പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയും കാരണമാകുന്നതിന് കാരണമാണ്. ഇപ്പോൾ പണി പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
4 ശ്രീപാദം കോളനി വികസനം, അണ്ടൂർക്കോണം	30.10.2014	12.6.2015	കുറ്റി സഹായം മൂലം സാധനങ്ങളുടെ മൂല്യ കുറവ് പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയും കാരണമാകുന്നതിന് കാരണമാണ്. ഇപ്പോൾ പണി പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
5 അടയാളം കോളനി വികസനം, അണ്ടൂർക്കോണം ആവപ്പുഴ ജില്ല	19.01.2015	18.10.2015	ഇപ്പോൾ പണി പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 25% പുതുക്കിയതിലുണ്ട്.
6 വിവിധ സൗകര്യം എസ്.സി.കോളനി വികസനം ഹരിപ്പാട്, ആവപ്പുഴ	23.8.2013	26.2.2014	പണി കിട്ടാതെ വൈകുന്നതിന് കാരണം
7 അംബേദ്കർ എസ്.സി. കോളനി മണ്ണെഞ്ചറി, ആവപ്പുഴ വികസനം	23.08.2013	2.3.2014	സൂപ്പർ ഗ്രാൻറ് പണിയുന്നതിനുള്ള സ്ഥലം പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ് സിസ്റ്റം കോയ്ക്ക് കൈമാറിയിട്ടില്ല.
8 കോട്ടയം ജില്ല കാട്ടിക്കുന്ന് തുറത്തു എസ്.സി. കോളനി വൈകം കോട്ടയം	05.07.2013	04.01.2014	റോഡ് നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ സ്ഥലം കിട്ടാൻ വൈകിയത്

1	മെമ്പർമാരുടെ പങ്കിടലും കോളിംഗും മെമ്പർമാരുടെ കോളിംഗും	12.6.2014	11.9.2014	മെമ്പർമാരുടെ പങ്കിടലും കോളിംഗും
2	അംഗീകാരപ്രദമായ കർമ്മങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള	12.6.2014	11.9.2014	മെമ്പർമാരുടെ പങ്കിടലും കോളിംഗും
3	അംഗീകാരപ്രദമായ കർമ്മങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള കോളിംഗും	23.3.2015	22.4.2015	മെമ്പർമാരുടെ പങ്കിടലും കോളിംഗും
4	അംഗീകാരപ്രദമായ കർമ്മങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള കോളിംഗും	10.1.2012	9.7.2012	മെമ്പർമാരുടെ പങ്കിടലും കോളിംഗും
	തുടർച്ച കോളിംഗ്			
	തുടർച്ച കോളിംഗ്			
14	വ്യവസായസമുച്ചയ നിർമ്മാണം പൂർണ്ണമായി പാടി	18.12.2012	17.12.2014	പങ്കിടലും കോളിംഗും
15	പത്തുപതിപ്പിന് കീഴിൽ കോളിംഗ് വികസനം. മുക്തപുരം തുടർച്ച	29.5.2015	28.11.2015	പങ്കിടലും കോളിംഗും
16	മെമ്പർമാരുടെ പങ്കിടലും കോളിംഗും വികസനപദ്ധതി	28.5.2015	27.7.2015	പങ്കിടലും കോളിംഗും
17	വ്യവസായസമുച്ചയ നിർമ്മാണം പൂർണ്ണമായി പാടി	13.06.2013	13.01.2015	പങ്കിടലും കോളിംഗും
	മെമ്പർമാരുടെ പങ്കിടലും കോളിംഗും			
18	വ്യവസായസമുച്ചയ നിർമ്മാണം മെമ്പർമാരുടെ പങ്കിടലും കോളിംഗും	17.06.2013	17.06.2014	70 ശതമാനം പങ്കിടലും പൂർണ്ണമായി മെമ്പർമാരുടെ പങ്കിടലും കോളിംഗും
19	മെമ്പർമാരുടെ പങ്കിടലും കോളിംഗും	26.02.2015	25.8.2015	പങ്കിടലും കോളിംഗും
20	പങ്കിടലും കോളിംഗും	05.02.2015	04.8.2015	പങ്കിടലും കോളിംഗും

21	വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ	23.05.2015	27.02.2016	പ്രൊഫ. പി.കെ. സുബ്ബൻ
	കോഴിക്കോട് ജില്ല			
22	കോഴിക്കോട് മുൻകോട്ടിനിൽ, അധിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ	10.10.2012	9.12.2012	കാലാവസ്ഥ പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലം തടയപ്പെട്ടു.
23	കോഴിക്കോട് വികസനപദ്ധതി	29.10.2013	28.2.2014	ടൂറിസത്തിൽ നിന്നും ഫണ്ട് വൈകിയത് കൊണ്ട്
	കണ്ണൂർ ജില്ല			
24	കണ്ണൂർ മുൻകോട്ടിനിൽ, അധിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ	29.08.2014	28.02.2015	റിവൈന്യൂ എസ്റ്റിമേറ്റ് അംഗീകരിക്കാൻ വൈകിയത് കൊണ്ട്
25	കണ്ണൂർ മുൻകോട്ടിനിൽ, അധിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ	29.08.2014	28.02.2015	റിവൈന്യൂ എസ്റ്റിമേറ്റ് അംഗീകരിക്കാൻ വൈകിയത് കൊണ്ട്
26	ഗോപിയാട്ടൻ കണ്ണൂർ മുൻകോട്ടിനിൽ, അധിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ	26.02.2015	25.8.2015	റിവൈന്യൂ എസ്റ്റിമേറ്റ് അംഗീകരിക്കാൻ വൈകിയത് കൊണ്ട്
	കാസറഗോഡ് ജില്ല			
27	ഗോളിയൂർ മുൻകോട്ടിനിൽ, അധിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ	16.03.2015	15.9.2015	പണി പൂർത്തിയാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
	വയനാട് ജില്ല			
28	വയനാട് മുൻകോട്ടിനിൽ, അധിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ	11.11.2014	10.02.2015	കാലാവസ്ഥ പ്രശ്നങ്ങൾ
29	വയനാട് മുൻകോട്ടിനിൽ, അധിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ	11.11.2014	10.2.2015	കാലാവസ്ഥ പ്രശ്നങ്ങൾ
30	വയനാട് മുൻകോട്ടിനിൽ, അധിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ	11.11.2014	10.2.2015	കാലാവസ്ഥ പ്രശ്നങ്ങൾ

11	കാലിമൗം കാഴ്ചിത്താ കരിമ്പിൻ കോളനി കൂട്ടിനെയ്യ പദ്ധതി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വായനാ	11.11.2014	10.2.2015	കാലാലയം പ്രശ്നങ്ങൾ
12	പഴശ്ശി സ്മാരക വികസനപദ്ധതി രാവിയാതോട് പുൽപള്ളി വായനാ	03.11.2012	02.5.2013	പ്രശ്നവിക പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം പണി നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നു
13	മെമ്പകമുഴ എസ്സി കോളനി വികസന പദ്ധതി പടിഞ്ഞാറേത്തറ വായനാ	20.5.2012	19.11.2015	പണി പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു
134	തേലപെറ്റ എസ്സി കോളനി വികസന പദ്ധതി ബത്തേരി വായനാ	26.02.2015	25.08.2015	പണി പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു


 മെമ്പകമുഴ, 25/11/15