

**പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ**  
പതിനാലാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ 945

30.06.2015 ലെ മറുപടിക്ക്

**തരൂർ മണ്ഡലത്തിലെ സ്വയംപര്യാപ്ത ഗ്രാമം പദ്ധതി**

| ചോദ്യം                   |  | മറുപടി   |   |
|--------------------------|--|--|---|
| <b>ശ്രീ. എ. കെ. ബാലൻ</b> |  | <b>ശ്രീ. എ. പി. അനിൽ കുമാർ</b><br>(പട്ടികജാതി-പിന്നോക്കസമുദായ ക്ഷേമവും വിനോദസഞ്ചാരവും വകുപ്പ് മന്ത്രി) |   |
| (എ)                      | സ്വയംപര്യാപ്ത ഗ്രാമം പദ്ധതിയിൽ തരൂർ മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ കോളനികളുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ വിശദാംശങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുമോ | (എ)  | ഉണ്ട്.<br>വടക്കഞ്ചേരി കിഴക്കേത്തറ കോളനിയിൽ പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതി ഇപ്രകാരമാണ്:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>● സൈഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ വർക്ക് പൂർത്തീകരിച്ചു.</li> <li>● 600 മീറ്റർ കോൺക്രീറ്റ് റോഡ് പൂർത്തീകരിച്ചു - ബാക്കിയുള്ള 200 മീറ്റർ റോഡ് പ്രവൃത്തികൾ നടന്നു വരുന്നു.</li> <li>● വീടുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ പൂർത്തിയാക്കി.</li> <li>● പൈപ്പ് ലൈൻ വർക്കുകൾ പൂർത്തിയാക്കി</li> <li>● ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റുകൾ IRTC മുഖാന്തിരം ഉടൻ നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് ഏജൻസി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്</li> </ul> തരൂർ മണ്ഡലത്തിലെ എടത്തിൽ കോളനിയിൽ പദ്ധതി പ്രവർത്തനം ഉടൻ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. |
| (ബി)                     | പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ നിർവ്വഹണത്തിന് ആവശ്യമായ ഫണ്ട് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ അനുവദിച്ച തുകയുടെയും ചെലവഴിച്ച തുകയുടെയും വിശദാംശങ്ങൾ വിശദമാക്കുമോ ;    | (ബി)   | 1. വടക്കഞ്ചേരി കിഴക്കേത്തറ കോളനി :- പദ്ധതിക്ക് ജില്ലാ നിർമ്മിതി കേന്ദ്രത്തിന് 65 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതിൽ 56 ലക്ഷം രൂപ ചെലവാക്കിയതായി ഏജൻസി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.<br>2. എടത്തിൽ കോളനി :- സംസ്ഥാന നിർമ്മിതി കേന്ദ്രത്തിന് 25 ലക്ഷം   |

|      |   |      |   |
|------|---|------|---|
|      |   |      | രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതേയുള്ളൂ   |
| (സി) | ഓരോ കോളനിയിലും നടപ്പാക്കിയ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നത്തേക്ക് പൂർത്തിയാകുമെന്ന വിശദാംശങ്ങളും നൽകുമോ? | (സി) | <p><b>വടക്കാഞ്ചേരി കിഴക്കേത്തറ കോളനി :-</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● സൈഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ വർക്ക് പൂർത്തീകരിച്ചു.</li> <li>● 600 മീറ്റർ കോൺക്രീറ്റ് റോഡ് പൂർത്തീകരിച്ചു.</li> <li>● വീടുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ പൂർത്തിയാക്കി.</li> <li>● പൈപ്പ് ലൈൻ വർക്ക് പൂർത്തിയായി.</li> </ul> <p>പദ്ധതി ജൂൺ മാസം അവസാനം പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.</p> <p><b>എടത്തിൽ കോളനി:-</b><br/>         പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ 20.06.2015-ന് ആരംഭിക്കുവാനായി നടപടികൾ കൈകൊണ്ടിട്ടുണ്ട്.</p> |
| (ഡി) | കാവശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലെ ഇടത്തിൽ കോളനി വികസനത്തിന് ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ടോ: ഇല്ലെങ്കിൽ ആയതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കുമോ?              | (ഡി) | ഉണ്ട്. ഒന്നാം ഗഡു തുക 25 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.  |

  
 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ