

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ
പതിനാലാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത
ചോദ്യം നമ്പർ : 1804

06-07-2015 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

മത്സ്യബന്ധന ഇറമുഖങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

ചോദ്യം

ഉത്തരം

	<p>ശ്രീ.കോലിയക്കോട് എൻ. കൃഷ്ണൻ നായർ:</p>		<p align="center">ശ്രീ. കെ. ബാബു മത്സ്യബന്ധനവും ഇറമുഖവും എക്സൈസും വകുപ്പ് മന്ത്രി</p>
<p>എ)</p>	<p>2013-14 ൽ പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന വിഴിഞ്ഞം, മുതലപ്പൊഴി, ചേറ്റുവ, കൊയിലാണ്ടി, തലായി, ചെറുവത്തൂർ എന്നീ മത്സ്യബന്ധന ഇറമുഖങ്ങളിൽ നടന്നു വന്നിരുന്ന നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ടോ ; വ്യക്തമാക്കാമോ ;</p>	<p>എ)</p>	<p>വിഴിഞ്ഞം മത്സ്യബന്ധനതുറമുഖത്തെ ഖബർ സംരക്ഷണം, ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണം, ഡ്രഡ്ജിംഗ് എന്നീ പ്രവൃത്തികളൊഴികെ ബാക്കി ഘടകങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണം, ഡ്രഡ്ജിംഗ് എന്നീ പ്രവൃത്തികൾ കരാർ വച്ച് ക്രമീകരിച്ചെങ്കിൽ തന്നെയും പരിസരവാസികളുടെ നിരന്തരമായ എതിർപ്പുമൂലം ഇവ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാലാണ് ടി മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖം പൂർണ്ണ തോതിൽ കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് കാലതാമസം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഖബർ സംരക്ഷണം, ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണം, ഡ്രഡ്ജിംഗ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തി 580 ലക്ഷം രൂപയുടെ പ്രൊപ്പോസലിന് ഭരണാനുമതി നൽകുന്ന കാര്യം പരിശോധിച്ചുവരുന്നു.</p> <p>50% കേന്ദ്രധനസഹായ പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുത്തി 1366 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച മുതലപ്പൊഴി മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖത്തെ വാർഫ്, ലേലപ്പുര, മറ്റ് അനുബന്ധഘടകങ്ങൾ എന്നിവ പൂർത്തീകരിക്കുകയുണ്ടായി. പുലിമുട്ടുകൾ പൂർത്തീകരിച്ചുവരുന്ന അവസരത്തിൽ ബേസിനിൽ മണ്ണടിയുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയുണ്ടായി. ആയത് പരിഹരിക്കുന്നതിനായി CWPRS പുനെ നടത്തിയ പഠനം അനുസരിച്ച് പുലിമുട്ടുകളുടെ നീളം വർദ്ധിപ്പിക്കുക, തീരം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവൃത്തി, ഡ്രഡ്ജിംഗ് തുടങ്ങിയ ശേഷിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്കുള്ള പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റിന് രാഷ്ട്രീയ കൃഷി വികാസ് യോജന (RKVY) പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുത്തി 31.02 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകുകയും നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചുവരുകയും ചെയ്യുന്നു.</p> <p>75% കേന്ദ്രസഹായ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ചേറ്റുവ ഫിഷറി ഹാർബറിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയ്ക്കായി 3024 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകിയതനുസരിച്ച് പ്രവൃത്തി</p>

ആരംഭിച്ചിരുന്നു. പുലിമുട്ടിന്റെ പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു വരുന്ന വേളയിൽ സിങ്കേജ് ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് പ്രവൃത്തി നിർത്തി വയ്ക്കുകയും മാതൃകാപഠനം നടത്തിയ ഏജൻസിയായ ഐ.ഐ.റ്റി, ചെന്നൈയെ സിങ്കേജ് സംബന്ധിച്ച പഠനം നടത്തുവാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് 19-9-2014-ൽ ഐ.ഐ.റ്റി അധികൃതർ സ്ഥലം സന്ദർശിക്കുകയും നിലവിലുള്ള tranquility പരിഗണിച്ച് ഇപ്പോൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ള വടക്ക്, തെക്ക് പുലിമുട്ടുകൾ യഥാക്രമം 492 മീറ്റർ, 374 മീറ്ററിൽ നിർത്തി വയ്ക്കുന്നതിനും Prototype behaviour പരിശോധിച്ച ശേഷം നീളം തുടർന്ന് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് പരിഗണിക്കാമെന്ന് തീരുമാനിയ്ക്കുകയുമുണ്ടായി. ഇപ്പോൾ മേൽ പരാമർശിച്ച പൂർത്തീകരിച്ച പുലിമുട്ടുകൾ മുഖേന ആവശ്യമായ Tranquility കൈവരിയ്ക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഐ.ഐ.റ്റി അധികൃതരുടെ ശുപാർശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വടക്കുപുലിമുട്ട് 492 മീറ്ററിലും തെക്കു പുലിമുട്ട് 374 മീറ്ററിലും ഹെഡ് നിർമ്മിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് തീരുമാനിക്കുകയും പ്രവൃത്തിയുടെ ഡ്രഡ്ജിംഗ് ഒഴി കെയുള്ള ഘടകങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡ്രഡ്ജിംഗിനായി ലഭിച്ച ടെൻഡർ പരിശോധിച്ച് വരികയുമാണ്. ടി പ്രവൃത്തി ഈ സാമ്പത്തികവർഷം കമ്മീഷൻ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും.


50% കേന്ദ്ര സഹായ പദ്ധതിയിലുൾപ്പെട്ട

കൊയിലാണ്ടി മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖത്തെ പ്രധാന ഘടകങ്ങളായ പുലിമുട്ടുകളുടെ നിർമ്മാണം, വാർഫ്, ലേലപ്പുര എന്നിവ പൂർത്തീകരിച്ചു. ശേഷിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണത്തിനായി 6574 ലക്ഷം രൂപയുടെ കോംപ്രിഹെൻസീവ് റിപ്പോർട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. 6399 ലക്ഷം രൂപയുടെ കേന്ദ്ര അംഗീകാരം ലഭ്യമായതിനെ തുടർന്ന് പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി നൽകുകയും ടി പ്രവൃത്തി ഏർപ്പാടാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരികയും ചെയ്യുന്നു.

50% കേന്ദ്രസഹായ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി **തലായ്** മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖ പ്രവൃത്തി കൾക്കായി 1925.74 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭ്യമാക്കുകയും പ്രധാന ഘടകങ്ങളായ

പുലിമുട്ടുകൾ, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കെട്ടിടം, ഗേറ്റ്, ഗേറ്റ് ഹൗസ്, കാന്റീൻ, ഷോപ്പ് ബിൽഡിംഗ്, റെസ്റ്ററേഷൻ, അപ്രോച്ച് റോഡ്, കോമ്പൗണ്ട് വാൾ (ഫേസ്-1) തുടങ്ങിയവ പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ടി പ്രവൃത്തിയ്ക്കു വേണ്ടി 3510.59 ലക്ഷം രൂപയുടെ കോംപ്രിഹെൻസീവ് റിപ്പോർട്ടിന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിച്ചു.

	<p>3479.50 ലക്ഷം രൂപയുടെ അംഗീകാരം ലഭ്യമായതിനെ തുടർന്ന് പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി നൽകി ടി പ്രവൃത്തി ഏർപ്പാടാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.</p> <p>75% കേന്ദ്രസഹായ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ചെറുവത്തൂർ മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി 2906 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകിയിരുന്ന് ഈ മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖത്തിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച് ഉദ്ഘാടനത്തിന് സജ്ജമായിരിക്കുകയാണ്. ഉദ്ഘാടനം ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ നടക്കും.</p>
<p>ബി) ചെത്തി മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖത്തിന്റെ ഒന്നാം രണ്ടാം ഘട്ടവികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ; വ്യക്തമാക്കാമോ ;</p>	<p>ബി) ചെത്തി മത്സ്യബന്ധനതുറമുഖത്തിന്റെ ഒന്നാം ഘട്ട വികസന പദ്ധതിയിലുൾപ്പെട്ട ഡ്രഡ്ജിംഗ്, കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ്, ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും പൂർത്തീകരിച്ചു. രണ്ടാംഘട്ട വികസനത്തിൽ ബ്രേക്ക്വാട്ടർ പൂർത്തീകരിച്ചു. ബേസിനിൽ മണ്ണടിയുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയും ഇത് പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള പഠനത്തിനായി CWPRS പുനയ്ക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പഠന റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമായാൽ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.</p>
<p>സി) താന്തരിലെ മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖത്തിന്റെയും മുന്നക്കാക്കടവിലെ ഫിഷ് ലാന്റിംഗ് കേന്ദ്രത്തിന്റെയും നിർമ്മാണ പുരോഗതി വ്യക്തമാക്കാമോ ?</p>	<p>സി) താന്തൂർ മത്സ്യബന്ധനതുറമുഖത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി 75% കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 30-01-2013-ൽ 4487 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭിക്കുകയും പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ച് 38% പുരോഗതി കൈവരിക്കുകയും ചെയ്തു. ബ്രേക്ക് വാട്ടർ നിർമ്മാണം, റിക്ലമേഷൻ ബണ്ട് നിർമ്മാണം എന്നിവയാണ് പുരോഗമിച്ചു വരുന്ന ഘടകങ്ങൾ.</p> <p>75% കേന്ദ്രസഹായ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട മുന്നയ്ക്കക്കടവ് ഫിഷ് ലാന്റിംഗ് സെന്ററിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി 231 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകുകയും പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ച് വരികയും ചെയ്യുന്നു. വാർഫ്, കൾവർട്ട്, പാർക്കിംഗ് ഏരിയ, റിക്ലമേഷൻ ബണ്ട് നിർമ്മാണം എന്നിവ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p>


 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ