

പതിമുന്നാം കേരള നിയമസഭ

(പതിനാലാം സമ്മേളനം)

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 2938 13/07/2015-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

താനുർ ഓട്ടുന്നും - കെട്ടുങ്ങൽ പാലം നിർമ്മാണം

ചോദ്യം

ശ്രീ. അബ്ദുറഹിമാൻ റണ്ടത്താണി:

(എ) താനുർ ഓട്ടുന്നും - കെട്ടുങ്ങൽ (എ) പാലം നിർമ്മാണം ഇപ്പോൾ എത്ര ഘട്ടത്തിലാണ്; അപോച്ച രോധിന്റെ പ്രവൃത്തി എന്നതെ യ്ക്ക് ആരംഭിക്കാനാകുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;

മറുപടി
ശ്രീ. കെ. ബാബു
(മസ്യബന്ധനവും തുറമുഖവും
എക്സൈസും പകുപ്പ് മന്ത്രി):

താനുർ ഓട്ടുന്നും - കെട്ടുങ്ങൽ പാലം നിർമ്മാണം പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. 80% പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. 21 ഗ്രഡിറൂകളിൽ 17 എണ്ണം പൂർത്തീകരിച്ചു. 7 ദൊക്ക് സ്ഥാവുകളിൽ 5 ദൊക്ക് സ്ഥാവുകളുടെ പണിയും പൂർത്തീകരിച്ചു. മുട്ടപാതയിൽ പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു വരികയാണ്. അപോച്ച രോധിനുള്ള സ്ഥലം ഇതുവരെ പണ്ണായത്തിൽ നിന്നും ലഭ്യമായിട്ടില്ല. സ്ഥലം ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് അപോച്ച രോധ് നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.

(ബി) താനുർ ഓട്ടുന്നും - കെട്ടുങ്ങൽ (ബി) പാലം നിർമ്മാണം എന്നതെയ്ക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാനാകുമെന്ന് വിശദമാക്കാമോ?

അപോച്ച രോധിന് സ്ഥലം ലഭ്യമായാൽ 8 മാസത്തിനകം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.



സെക്രട്ടറി ആവീസർ