

**പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ**  
**പതിനാലാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ 3669

15.07.2015 ലെ മറുപടിക്ക്

**ആലത്തൂർ എരിമയൂർ കണ്ടുകാട് കോളനിയിലെ പദ്ധതി പ്രവർത്തനം**

ചോദ്യം		മറുപടി	
<b>ശ്രീ. എം. ചന്ദ്രൻ</b>		<b>ശ്രീ. എ.പി.അനിൽ കുമാർ</b> (പട്ടികജാതി-പിന്നോക്കസമുദായ ക്ഷേമവും വിനോദസഞ്ചാരവും വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	സ്വയംപര്യാപ്ത തെരഞ്ഞെടുത്ത പഞ്ചായത്തിലെ കോളനിയിലെ പ്രവർത്തനം ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;	(എ)	നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ്. 65 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
(ബി)	ഇതുവരെ പ്രവൃത്തികളാണ് കരിച്ചിട്ടുള്ളത്;	(ബി)	റീറ്റെയിനിംഗ് വാൾ നിർമ്മാണം - 230 മീറ്റർ. ഭവന പുനരുദ്ധാരണം (പ്ലാസ്റ്ററിംഗ്) - 28 എണ്ണം. കോൺക്രീറ്റ് റീറ്റെയിനിംഗ് വാൾ - 123 മീറ്റർ വാട്ടർ ടാങ്ക് നിർമ്മാണം - 20,000 ലിറ്റർ എന്നീ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
(സി)	ഇനി പ്രവൃത്തികളാണ് ക്കുവാനുള്ളത്;	(സി)	കുടിവെള്ള പദ്ധതിയാണ് ഇനി പൂർത്തീകരിക്കുവാനുള്ളത്.
(ഡി)	സമഗ്ര വികസന പദ്ധതി എന്നത്തേക്ക് ക്കുവാൻ സാധിക്കും;	(ഡി)	ജലസ്രോതസ്സ് ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

(ഇ)	<p>പദ്ധതി ഏജൻസിയുടെ ഇക്കാര്യത്തിൽ അലംഭാവം പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;</p> <p>നിർവ്വഹണ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ശ്രദ്ധയിൽ</p>	(ഇ)	<p>ഇല്ല. ജലസ്രോതസ്സ് ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ പണി തുടങ്ങുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഭൂഗർഭജല വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജലസ്രോതസ്സ് തീരുമാനിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ നിർവ്വഹണ ഏജൻസി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.</p>
(എഫ്)	<p>എങ്കിൽ ഇവർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?</p>	(എഫ്)	<p>ബാധകമല്ല.</p>

  
 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ