

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ  
പതിനാലാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം.4024

20.07.2015 ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ചെങ്ങന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ പൊതുമരാമത്ത് കെട്ടിട  
വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ

**ചോദ്യം**


ശ്രീ.പി.സി.വിഷ്ണുനാഥ്

**ഉത്തരം**

ശ്രീ.വി.കെ.ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞു  
(പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി)

- (എ) നിലവിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് (കെട്ടിട വിഭാഗം) ചെങ്ങന്നൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പി- (എ), ലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ ഏതൊക്കെയാണോ അവയുടെ നിർമ്മാണ (ബി) പുരോഗതിയെന്തെന്നും വ്യക്തമാക്കുമോ;
- (ബി) പ്രസ്തുത നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ (സി) എന്ന് പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;
- (സി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികൾക്കുണ്ടാകുന്ന കാലതാമസത്തിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കുമോ ?


നിലവിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് (കെട്ടിട വിഭാഗം) ചെങ്ങന്നൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പി- ലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

രണ്ടാം പട്ടിക

നം.	വർക്കിന്റെ പേര്	തിലവിലെ സ്ഥിതി
1	ചെങ്ങന്നൂർ കോർട്ട് കോപ്പുകസ് - ഫൈവ് സ്റ്റോറി കെട്ടിടം	ശ്രീമദ് വർക്ക് & കോളം വർക്ക് പുരോഗമിക്കുന്നു. 02/16 ൽ പൂർത്തിയാക്കുന്നു.
2	ചെങ്ങന്നൂർ ജൂഡീഷ്യൽ ഓഫീസേഴ്സ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് (4 നമ്പർ)	ലാൻഡ് ലഭ്യമായിട്ടില്ല
3	ചെങ്ങന്നൂർ ഗവ. ഗേൾസ് വി.എച്ച്.എസ്. സ്കൂൾ	കോൺട്രാക്ടർ ഫോം പീരിയഡ് എക്സ്റ്റൻഡ് ചെയ്യാത്തതിനാൽ റീ ടെണ്ടർ ചെയ്തു
4	ഗവ. ഐ.ടി.ഐ. ചെങ്ങന്നൂർ - അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബ്ലോക്ക്	ടെണ്ടർ അനുമതി ലഭിച്ചു. എഗ്രിമെന്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട്
5	മന്നാർ മിനിസിവിൽ സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മാണം	റീ ടെണ്ടർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്
6	ചെങ്ങന്നൂർ പുതിയ എഡ്യൂക്കേഷൻ കോപ്പുകസ്	എ.ആർ. ഡ്രോയിംഗ് ലഭിച്ചിട്ടില്ല
7	ചെങ്ങന്നൂർ സെൻട്രൽ ഹാച്ചറി - പുലിയൂർ വില്ലേജ് കൗൺസിൽ ബ്രീഡർ ഷെഡ് - റൂ ടയർ കെട്ടിടം ശ്രീമദ് വർക്ക് നിർമ്മാണം	പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
8	മുളക്കുഴ ഗവ. എച്ച്.എസ്.എസ്. കെട്ടിടനിർമ്മാണം	കരാറുകാരൻ നാളിതുവരെ പ്രവർത്തി ആരംഭിക്കാത്തതിനാൽ എഗ്രിമെന്റ് കരാറുകാരനെ റിസ്ക് & കോസ്റ്റിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കി അവസാനിപ്പിക്കാൻ CE/BL/PTA/9260/2015 dated 14/05/15 പ്രകാരം ഗവൺമെന്റിലേക്ക് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
9	തിരുവൻവണ്ടൂർ ഗവ. ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ	കോളം വർക്ക് പുരോഗമിക്കുന്നു. 31/03/2016-ൽ പൂർത്തിയാക്കുന്നു.
10	ബുധനൂർ ഗവ. ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ - കെട്ടിട നിർമ്മാണം	കോളം വർക്ക് പുരോഗമിക്കുന്നു 31/05/2016-ൽ പൂർത്തിയാക്കുന്നു.
11	മന്നാർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി - കെട്ടിട നിർമ്മാണം	കോളം വർക്ക് പുരോഗമിക്കുന്നു 29/02/2016-ൽ പൂർത്തിയാക്കുന്നു.
12	പുലിയൂർ ടെക്നിക്കൽ ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ (ഐ.എച്ച്.ആർ.ഡി) - കെട്ടിട നിർമ്മാണം	വർക്ക് ടെണ്ടർ ചെയ്തു. ടെണ്ടർ നിരക്ക് അംഗീകരിച്ച് കിട്ടുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു

  
 സെക്രട്ടറി ഓഫീസർ