

**പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ  
പതിനഞ്ചാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത നിയമസഭാ ചോദ്യം നം. 941

02/12/2015 ലെ മറുപടിക്ക്

**ജപ്പാൻ കടിയെളുപ്പ പദ്ധതി**

**ചോദ്യം**

**മറുപടി**

ശ്രീ. എളമരം കുറുപ്പൻ

ശ്രീ. പി. ജെ. ജോസഫ്  
(ബഹു. ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) ജപ്പാൻ കടിയെളുപ്പ പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ; എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തി ഇനിയും പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ ; വിശദമാക്കാമോ ;

(എ) ജപ്പാൻ കടിയെളുപ്പ പദ്ധതിയിൽ താഴെ പറയുന്ന ഞാൻ ശ്രദ്ധജലവിതരണ പദ്ധതികൾ ഉൾപ്പെടുന്നു.


1. തിരുവനന്തപുരം നഗരമേഖലയിലെ ശ്രദ്ധജലവിതരണ പദ്ധതിയുടെ വിപുലീകരണവും പുനഃസംഘാടനവും .
2. കൊല്ലം ജില്ലയിലെ മിനാടും സമീപ പഞ്ചായത്തുകൾക്കുമായുള്ള സമഗ്ര ശ്രദ്ധജലവിതരണ പദ്ധതി.
3. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ചേർത്തല മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്കും സമീപ പഞ്ചായത്തുകൾക്കുമായുള്ള സമഗ്ര ശ്രദ്ധജലവിതരണ പദ്ധതി.
4. കോഴിക്കോട് നഗര മേഖലയ്ക്കും സമീപ പഞ്ചായത്തുകൾക്കുമായുള്ള ശ്രദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതിയുടെ വിപുലീകരണവും പുനഃസംഘാടനവും.
5. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പട്ടുവത്തിനും സമീപ പഞ്ചായത്തുകൾക്കുമായുള്ള സമഗ്ര ശ്രദ്ധജലവിതരണ പദ്ധതി.

പദ്ധതികളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി

1. തിരുവനന്തപുരം പദ്ധതി : വിതരണ ശൃംഖലയും, പുനഃസംഘാടന പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒഴികെ ബാക്കി പണികൾ പൂർത്തിയാക്കി. പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള ജലം 18/05/2010 ന് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിതരണ ശൃംഖലയിൽ 394 കി.മീ പൈപ്പ് ലൈൻ ഉള്ളതിൽ 91 കി.മീ പൈപ്പ് ലൈൻ ഇനി ഇടാനുണ്ട്. പുനഃസംഘാടന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

2. മിനാട് പദ്ധതി : വിതരണ ശൃംഖല മാത്രമാണ് ഇനി പൂർത്തിയാക്കുവാനുള്ളത്. വിതരണ ശൃംഖലയിൽ 963 കി.മീ പൈപ്പ് ലൈൻ ഉള്ളതിൽ 174 കി.മീ പൈപ്പ് ലൈൻ ഇനി ഇടാനുണ്ട്. പദ്ധതി 24/02/2011 ന് ദാഹികമായി കമ്മീഷൻ ചെയ്തു. 2016 ഓട്ടുകൂടി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനാണ് ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്.

	<p>3. <u>ചേർത്തല പദ്ധതി</u> : പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കി 03/01/2012 ൽ പൂർണ്ണമായും കമ്മീഷൻ ചെയ്തു.</p> <p>4. <u>കോഴിക്കോട് പദ്ധതി</u> : വിതരണ ശൃംഖലയിൽ 1876 കി.മീ റൈപ്പ് ലൈൻ ഉള്ളതിൽ 695 കി.മീ ഇനി ബാക്കി ഇടാനണ്ട്. 27/02/2015 ൽ പദ്ധതി ഭാഗികമായി കമ്മീഷൻ ചെയ്തു. നഗരമേഖലയിൽ ജലവിതരണം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിലുള്ള പദ്ധതിയുടെ പുനഃജാലരണ പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.</p> <p>5. <u>പട്ടവാ പദ്ധതി</u> : പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കി ജലവിതരണം നടത്തി വരുന്നു.</p>
<p>(സി) പദ്ധതി ചെലവ്, വകുപ്പുമിട്ട തുക ഇവ എത്രയായിത്തന്നെവെന്നും ഇതിനകം എത്ര തുക ചെലവഴിക്കപ്പെട്ടുവെന്നും പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കുന്നുതിന് ഇനിയും എന്ത് തുക വേണ്ടിവരുമെന്നും വിശദമാക്കാമോ;</p>	<p>(സി) പദ്ധതിയുടെ അംഗീകൃത മതിപ്പു ചെലവ് 2987.40 കോടി രൂപയാണ്. 30/09/2015 വരെ 2489 കോടി രൂപ ചെലവായിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതിയുടെ പൂർത്തീകരണത്തിനായി 330 കോടി രൂപ കൂടി വേണമെന്ന് കണക്കാക്കുന്നു.</p>
<p>(സി) പദ്ധതിക്കുള്ള വായ്പ തിരിച്ചടവ് എന്നുമുതൽ ആരംഭിച്ചുവെന്നും എത്ര കോടി രൂപ വീതം പ്രതിവർഷം തിരിച്ചടയക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നും വിശദമാക്കാമോ ;</p>	<p>(സി) പദ്ധതിക്കായി മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായാണ് ജൈക്കയിൽ നിന്നും വായ്പ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒന്നാം ഘട്ട വായ്പ കരാർ 25/02/1997 ലും രണ്ടാം ഘട്ട വായ്പ കരാർ 30/03/2007 ലും മൂന്നാം ഘട്ട വായ്പ കരാർ 31/03/2009 ലും ഒപ്പു വച്ചു. കേന്ദ്രസർക്കാരം ജപ്പാൻ ബാങ്കും തമ്മിലാണ് കരാർ ഒപ്പിട്ടിട്ടുള്ളത്. പത്ത് വർഷത്തെ ഗ്രേസ് പിറീഡിനു ശേഷം ഇരുപത് വർഷം കൊണ്ട് വായ്പ മുഴുവൻ തിരിച്ചടയ്ക്കണം. കേന്ദ്രസർക്കാരാണ് പരിഗത സഹിതം വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നത്. പരിഗത അർദ്ധവാർഷികമായാണ് നൽകേണ്ടത്. പരിഗത നിരക്ക് താഴെ പറയാം പ്രകാരമാണ്.</p> <p>ഒന്നാം ഘട്ടം - 2.1% രണ്ടാം ഘട്ടം - 1.3% മൂന്നാം ഘട്ടം - 1.2%</p> <p>മൂന്നാം ഘട്ട വായ്പയ്ക്ക് 0.1% കമ്മിറ്റിമെന്റ് ചാർജ്ജും നൽകേണ്ടതുണ്ട്.</p>
<p>(ഡി) പദ്ധതി പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലവിൽ ഏതെല്ലാം ഓഫീസുകൾ പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ?</p>	<p>(ഡി) പദ്ധതി പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് ജൈക്ക ഫീൽ ഏഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസ്, പ്രോജക്ട് മാനേജരുടെ ഓഫീസ്, വാളകത്ത് മിനാട് പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസ്, കോഴിക്കോട് പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസ് എന്നിവ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.</p>

  
 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ