


**പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ
പതിനഞ്ചാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത
ചോദ്യം നം. 2790

14/12/2015ലെ
മറുപടിയ്ക്ക്

കോർപ്പസ് ഫണ്ടിനത്തിൽ പട്ടികജാതി കോളനികളിൽ നടപ്പിലാക്കിയ കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ

| <u>ചോദ്യം</u> | | <u>ഉത്തരം</u> | |
|---------------------|---|--|--|
| ശ്രീ.വി.ശശി എം.എൽ.എ | | ശ്രീ. എ.പി. അനീൽകുമാർ പട്ടികജാതി പിന്നോക്ക സമുദായക്ഷേമവും വിനോദസഞ്ചാരവും വകുപ്പ് മന്ത്രി | |
| (എ) | 2014-15 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ കോർപ്പസ് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് പട്ടികജാതി കോളനികളിൽ എത്ര കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കി; | (എ) | 2014-15 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ കോർപ്പസ് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് പട്ടികജാതി കോളനികളിൽ 86 കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കി. |
| (ബി) | ഇതിനായി ആകെ എത്ര കോടി രൂപ നീക്കിവച്ചു; എത്ര തുക ചെലവഴിച്ചു ; ആയതിന്റെ ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്ക് ലഭ്യമാക്കുമോ ; | (ബി) | അനുബന്ധം 1 ആയി ചേർക്കുന്നു. |
| (സി) | 2014-15 സാമ്പത്തിക വർഷം കോർപ്പസ് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ എവിടെയെല്ലാമാണ് കുടിവെള്ള പദ്ധതി ആരംഭിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ; ഇതിനായി എത്ര തുക നീക്കിവച്ചു ; ഏതെല്ലാം പദ്ധതികൾ ആരംഭിച്ചു ; പ്രസ്തുത ഇനത്തിലെ ചിലവ് എത്രയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ? | (സി) | അനുബന്ധം 2 ആയി ചേർക്കുന്നു. |


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം 1

കോർപ്പസ് ഫണ്ടുപയോഗിച്ച് നടപ്പിലാക്കിയ കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ പട്ടിക 2014-15

(തുക ലക്ഷത്തിൽ)

| ക്രമ നം | ജില്ല | അനുവദിച്ച പദ്ധതികൾ | നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതികൾ | അനുവദിച്ച തുക | ചെലവഴിച്ച തുക |
|---------|---------------|--------------------|----------------------|----------------|---------------|
| 1 | തിരുവനന്തപുരം | 25 | 14 | 257.76 | 257.76 |
| 2 | കൊല്ലം | 16 | 16 | 143.10 | 143.10 |
| 3 | പത്തനംതിട്ട | 8 | 8 | 80.55 | 72.49 |
| 4 | ആലപ്പുഴ | - | - | - | - |
| 5 | കോട്ടയം | 3 | 3 | 33.52 | 33.52 |
| 6 | ഇടുക്കി | - | - | - | - |
| 7 | എറണാകുളം | 10 | 10 | 158.30 | 127.02 |
| 8 | തൃശ്ശൂർ | 5 | 5 | 38.89 | 14.54 |
| 9 | പാലക്കാട് | 20 | 7 | 203.40 | 71.50 |
| 10 | മലപ്പുറം | 13 | 13 | 116.42 | 45.61 |
| 11 | കോഴിക്കോട് | 10 | 3 | 105.68 | 14.77 |
| 12 | വയനാട് | - | - | - | - |
| 13 | കണ്ണൂർ | 4 | 4 | 40.30 | 40.30 |
| 14 | കാസർഗോഡ് | 3 | 3 | 13.45 | - |
| | ആകെ | 117 | 86 | 1191.37 | 820.61 |

Sali K.T
ഡയറക്ടർ കാർമ്മീഡ

അനുബന്ധം 2

| ക്രമ നം | പദ്ധതിയുടെ പേര് | പ്രാദേശികത | അനുവദിച്ച തുക | ചെലവഴിച്ച തുക | റിമാർക്കിംഗ് |
|---------|--|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | കരിപ്പാമ്പിള പട്ടികജാതി കോളനിയിലെ വീടുകൾക്ക് വാട്ടർ കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പദ്ധതി | പള്ളിച്ചൽ | 180000 | 180000 | പൂർത്തീകരിച്ചു |
| 2 | ഇടയ്ക്കോട് മാങ്കുട്ടം സെറ്റിൽമെന്റ് കോളനി കൂടിവെള്ള പദ്ധതി | പള്ളിച്ചൽ | 380000 | 380000 | പൂർത്തീകരിച്ചു |
| 3 | കുഴിവിള ഭഗവതിക്കോണം വലിയവിള അഴീക്കോട്ടുകോണം ചെരിയിൽ കോളനി കിടാക്കുഴി പട്ടികജാതി കോളനി മേഖലകളിൽ കൂടിവെള്ള വിതരണ പദ്ധതി | നെല്ലൂർ | 2500000 | 2500000 | പൂർത്തീകരിച്ചു |
| 4 | മുളംകുന്ന് പട്ടികജാതി കോളനി കൂടിവെള്ള പദ്ധതി- പൈപ്പ് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ | മാണിക്കൽ | 220000 | 220000 | പൂർത്തീകരിച്ചു |
| 5 | കാവറവിള.കവരനീർച്ചാൽ.ചെപ്പിട്ടവിള. വലിയവിള.വേട്ടുവിള.കുന്നത്തുവിള.പട്ടാഴി.വട്ടവിള. മൺപക്കുന്ന് കോളനികളിലേയ്ക്കുള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ.ഹൗസ് കണക്ഷൻ | നെല്ലൂർ | 2500000 | 2500000 | ആരംഭിച്ചു |
| 6 | കുറക്കട-ആലപ്പുറം കുന്ന് പട്ടികജാതി കോളനി പൈപ്പ് ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ | പൊയ്യൂർ | 867000 | 867000 | പൂർത്തീകരിച്ചു |
| 7 | ഇലഞ്ഞിക്കൽ ഇറന്തളൂർ കോളനി ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതി | കിളിമാനൂർ | 1223220 | 1223220 | പൂർത്തീകരിച്ചു |
| 8 | വേലൻകോണം മുണ്ടൻകോണം പട്ടികജാതി കോളനി കൂടിവെള്ള പദ്ധതി | നഗലൂർ | 1371336 | 1371336 | പൂർത്തീകരിച്ചു |
| 9 | വട്ടപ്പച്ച പട്ടികജാതി കോളനി കൂടിവെള്ള പദ്ധതി. | പഴയകുന്നിൻമേൽ | 1155363 | 1155363 | പൂർത്തീകരിച്ചു |
| 10 | അഞ്ചക്കുന്ന് പാപ്പാല കോളനി കൂടിവെള്ള പദ്ധതി | പഴയകുന്നിൻമേൽ | 743363 | 743363 | പൂർത്തീകരിച്ചു |
| 11 | ചെറിയണം കോട് കൂടിവെള്ള പദ്ധതി. | കിളിമാനൂർ | 715000 | 715000 | പൂർത്തീകരിച്ചു |
| 12 | കുന്നുമേൽവട്ടപ്പാറ കോളനി കൂടിവെള്ള പദ്ധതി. | പഴയകുന്നിൻമേൽ | 521000 | 521000 | ആരംഭിച്ചു |
| 13 | വട്ടക്കൈത പട്ടികജാതി കോളനി കൂടിവെള്ള പദ്ധതി. | കിളിമാനൂർ | 1750000 | 1750000 | ആരംഭിച്ചു |
| 14 | മാവുവിള കോളനി കൂടിവെള്ള പദ്ധതി | കിളിമാനൂർ | 824972 | 824972 | ആരംഭിച്ചു |

| | | | | | |
|----|--|------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | കളിമാനൂർ | 941175 | 941175 | ആരംഭിച്ചു | |
| 6 | കണ്ണയംകോട് കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി | കളിമാനൂർ | 1191506 | 1191506 | ആരംഭിച്ചു |
| 17 | കർക്കിടകകോണം കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി | കളിമാനൂർ | 1012777 | 1012777 | ആരംഭിച്ചു |
| 18 | കായാട്ടുകോണം കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി | കളിമാനൂർ | 845527 | 845527 | ആരംഭിച്ചു |
| 19 | കിളികോട്ടുകോണം കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി | കളിമാനൂർ | 1779385 | 1779385 | ആരംഭിച്ചു |
| 20 | പെമ്പകത്തിൻമുട് പട്ടികജാതി കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി | ഇടവ | 433796 | 433796 | പൂർത്തീകരിച്ചു |
| 21 | കിഴക്കേവില കുഴിവിള (വാർഡ് 8) കുടിവെള്ള പദ്ധതി. | ഇടവ | 192988 | 192988 | പൂർത്തീകരിച്ചു |
| 22 | മാന്തറ പട്ടികജാതി സങ്കേതത്തിലെ കുടിവെള്ള പദ്ധതി | ഇടവ | 444968 | 444968 | പൂർത്തീകരിച്ചു |
| 23 | മംഗലത്തുവിളപരുവിളകോളനി, മലവിള കോളനി, മൊട്ടലുവിളകോളനി, മണാട്ടുപരുവിള കോളനി, അംബേദ്കർ കോളനി (വാർഡ് 3) കുടിവെള്ള പദ്ധതി | ഇടവ | 859896 | 859896 | പൂർത്തീകരിച്ചു |
| 24 | അച്ഛൻപുഴ കോളനി, പാറക്കുന്ന് പട്ടികജാതി കോളനി പെമ്പുപുഴ എക്സ്റ്റൻഷൻ | ചിറയിൻകീഴ് | 1061000 | 1061000 | ആരംഭിച്ചു |
| 25 | പൊന്തലാശ്ശി പട്ടികജാതി കോളനി, അരുവിയോട്, മരുതൂർ കോളനി കുടിവെള്ള (ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ, ഹൗസ് കണക്ഷൻ) പദ്ധതി | കരകുളം | 2062000 | 2062000 | ആരംഭിച്ചു |
| | ആകെ | | 25776272 | 25776272 | |

Selin KJ
 ടെക്നിക്കൽ ഓഫീസർ