

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

പതിനഞ്ചാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ : 3158 15.12.2015 - ൽ മറുപടിക്ക്

പൊന്നാനി കർമ്മ റോഡിന് അനുവദിച്ച തുക

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ. പി. ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ : ശ്രീ. വി.കെ. ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ്  
(പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) പൊന്നാനി കർമ്മ റോഡിന് നാളിതുവരെ എത്ര തുകയാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് ;

(എ) പൊന്നാനി കർമ്മ റോഡിന് നാളിതുവരെ 1400 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(ബി) എന്തെല്ലാം പ്രവൃത്തികളാണ് ഇതുവരെ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് വിശദമാക്കാമോ ;

(ബി) താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികളാണ് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

1. എർത്ത് ഫില്ലിംഗ് - 5/630 മുതൽ 2/720 വരെ (2.930 കി. മീ).
2. ഡി. ആർ. മാസെന്ററി - 5/630 മുതൽ 2/235 വരെ (3.395 കി. മീ).
3. ബെൽറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് - 5/630 മുതൽ 3/800, 3/090 - 2/720 (2.18 കി. മീ)
4. ജി. എസ്. ബി - 5/630 - 3/230 (2.40 കി. മീ)
5. ഡബ്ല്യു. എം. എം - 5/630 - 3/230 (2.40 കി. മീ)
6. പൈപ്പ് കൽവർട്ട് - 17 എണ്ണം.
7. ഡംപിംഗ് റബിൾസ് - 5/630 - 5/305, 4/630 - 3/090, 2/740 - 2/240.

(സി) എന്തു തുകയുടെ ബില്ലുകളാണ് ഇതുവരെ കരാർ എടുത്ത കമ്പനിക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ;


(സി) 12,70,26,300/- രൂപ, കരാർ എടുത്ത കമ്പനിക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

(ഡി) എത്ര ശതമാനം പ്രവൃത്തികളാണ് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ; ആകെ തുകയുടെ എത്ര ശതമാനം നാളിതുവരെ കരാറുകാർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ;

(ഡി) 80% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആകെ തുകയുടെ 76% നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

(ഇ) പ്രസ്തുത നിർമ്മാണം എന്നത്തേക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാനാകുമെന്ന് വിശദമാക്കാമോ ?

(ഇ) 31.12.2015 വരെ നിർമ്മാണത്തിനുള്ള സമയം നീട്ടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

ജി