

പ്രതിമുന്നാം കേരള നിയമസഭ
പ്രതിനാറാം സമേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം.1311

11.02.2016 തെ മറുപടിയ്ക്ക്

പൊതുമരാമത്ത് പണികൾ

ചോദ്യം

ഗ്രീ.വി.കെ.ഇബ്രാഹിം

ഉത്തരം

ഗ്രീ.വി.കെ.ഇബ്രാഹിം കണ്ണത്
 (പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി)

- (എ) റാന്നി നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ
 നിർമ്മാണം നടക്കുന്ന മിനി
 സിവിൽസ്റ്റേഷൻ, വൈച്ഛിറ്റ്
 പോളിടെക്നീക് കെട്ടിടം, താലുക്ക് (എ)
 ആളുപത്രി കെട്ടിടം എന്നിവയുടെ
 നിർമ്മാണ പുരോഗതി വിശദമാക്കാമോ;
 ഇവ ഓരോന്നിനും എത്ര തുക വീതമാണ്
 ചെലവഴിക്കുന്നത് എന്ന്
 വ്യക്തമാക്കാമോ;
- (ബി) ഓരോ കെട്ടിടത്തിനും
 നിർമ്മാണത്തിനിടയിലുണ്ടായ
 തടസ്സങ്ങൾ നീക്കാൻ എന്നതാക്കു
 & നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്;
 വ്യക്തമാക്കാമോ;
- (സി) ഓരോ പ്രവർത്തികളും എന്നതെല്ലാ
 പുർത്തിയാക്കാനാകും എന്ന് പറയാമോ? (സി)

റാന്നി മിനി സിവിൽസ്റ്റേഷൻ

റാന്നി നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ
 നിർമ്മാണം നടക്കുന്ന മിനി
 സിവിൽസ്റ്റേഷൻ 6,33,05,997/- തുക
 ഒന്നാം ഘട്ടമായി ചെലവഴിച്ച് പണി
 പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത കെട്ടിട-
 ത്തിന്റെ ഓവർഹെഡ് വാട്ടർ ടാങ്ക്
 നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി വെദ്യത്തി
 കൂടുക്കൽ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള
 നടപടി സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു.

വൈച്ഛിറ്റ് പോളിടെക്നീക് പ്രധാന
 കെട്ടിടം

വൈച്ഛിറ്റ് പോളിടെക്നീക്കിനവേണ്ടി
 ആളുള്ള പ്രധാന കെട്ടിടത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മ
 നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തി-
 യായിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന് കരാറുകാരൻ്റെ
 സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിമൂലം
 ടെൻമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റീ-ടെണ്ടർ
 നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു.
ആൺ-പെൻ കട്ടികളുടെ ഹോസ്റ്റൽ

വൈച്ഛിറ്റ് പോളിടെക്നീക്കിലെ ആൺ-
 പെൻകട്ടികളുടെ ഹോസ്റ്റലിന്
 6,67,39,447/- തുകയാണ്
 ചെലവഴിക്കുന്നത്.

പെൻകട്ടികളുടെ ഹോസ്റ്റൽ (കേരള
 സഹായം) പബ്ലിക് 1,23,00,000/-
 തുകയാണ് അനവാദിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രസ്തുത
 പ്രസ്തുതി പലതവണ ടെണ്ടർ ചെയ്തിട്ടും
 പ്രതികരണമാനമില്ലാത്തതിനാൽ

കുട്ടേഷൻ കുമാരിചുകിലും ആയതിനം
പ്രതികരണമൊന്നം ലഭ്യമായിട്ടില്ല.
റാനീ താലുക്ക് ആളുപാത്രി

റാനീ താലുക്ക് ആളുപാത്രി
ഓ.പി.സർജിക്കൽ സ്കോക്കിനവേണ്ടി
4,91,86,199/- രൂപയാണ് ചെലവശി-
ക്കുന്നത്. പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ
സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ
പൂർത്തീകരിച്ചു ലിപ്പിഞ്ചേ പണി
പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ ബാക്കിയുണ്ട്.



സംക്ഷേപം ഓഫീസർ