

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

പതിനാറാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം.1318

11.02.2016 ൽ മറുപടിക്കു്

കേരള സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് പ്രോജക്ട്

ചോദ്യം

ഉത്തരം

ശ്രീ. സി. പി. മുഹമ്മദ്  
ശ്രീ. കെ. മുരളീധരൻ  
ശ്രീ. ആർ. സെൽവരാജ്  
ശ്രീ. കെ. ശിവദാസൻ നായർ

ശ്രീ. വി. കെ. ഇബ്രാഹിംകുഞ്ഞു്  
(പൊതുമരാമത്തു് വകുപ്പു് മന്ത്രി)

എ) കെ.എസ്.ടി.പി. രണ്ടാംഘട്ട പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ടോ;

എ) ലോകബാങ്ക് സഹായത്തോടെ 2403 കോടി രൂപ ചെലവിൽ നടപ്പാക്കുന്ന കെ.എസ്.ടി.പി. 2 പദ്ധതി വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

ബി) എന്തെല്ലാം ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് ഇതുവഴി കൈവരിക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്നതു്; വിശദമാക്കുമോ;

ബി) 363 കി.മീ. ദൈർഘ്യമുള്ള സംസ്ഥാനത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്ത 6 റോഡുകളുടെ വികസനമാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതു്. നിലവിലുള്ള റോഡിന്റെ വീതി കൂട്ടി ബലപ്പെടുത്തിയും വളവുകൾ കുറച്ചും പാലങ്ങൾ, കലുങ്കുകൾ, ബസ്ബേ, പാർക്കിംഗ് ഏരിയ എന്നിവ നിർമ്മിച്ചും റോഡ് സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും കൂടാതെ പൊതുമരാമത്തു് വകുപ്പിന്റെ നവീകരണവും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

സി) പ്രസ്തുത പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ എന്തെല്ലാം നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്?

സി) ഈ പദ്ധതിയിൽ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന വിവിധ പ്രവൃത്തികളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പുരോഗതി സംബന്ധിച്ച വിദഗ്ദ്ധ വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ


**അനുബന്ധം**

**കെ.എസ്.ടി.പി. രണ്ട് പദ്ധതിയിൽപ്പെട്ട വിവിധ പ്രവൃത്തികൾ സംബന്ധിച്ച വിശദ വിവരം**

1)

നം	റോഡിന്റെ പേരും ദൈർഘ്യവും	നിർമ്മാണ തുക (കോടിയിൽ)	പൂർത്തിയാകുന്ന തീയതി	നിർമ്മാണ പുരോഗതി ശതമാനത്തിൽ
1.	കാസർഗോഡ്-കാഞ്ഞങ്ങാട് (27.78 കി.മീ)	133.05	30.6.2016	40% പൂർത്തിയായി
2.	പിലാത്തറ-പാപ്പിനിശ്ശേരി (20.90 കി.മീ)	118.29	20.6.2016	40% പൂർത്തിയായി
3.	തലശ്ശേരി-കളറോഡ് (28.8 കി.മീ)	156.34	22.1.2018	പ്രാരംഭ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ തുടങ്ങി
4.	കളറോഡ്-വളവുപാറ (25.2 കി.മീ)	-	-	ടെണ്ടർ അംഗീകാരം സർക്കാർ പരിഗണനയിലാണ്.
5.	ചെങ്ങന്നൂർ-ഏറ്റുമാനൂർ (47.7 കി.മീ)	293.58	24.11.2017	20% പൂർത്തിയായി
6.	ഏറ്റുമാനൂർ-മുവാറ്റുപുഴ (40.96 കി.മീ)	171.49	23.3.2017	20% പൂർത്തിയായി
7.	തിരുവല്ല ബൈപ്പാസ് (2.3 കി.മീ)	31.80	06.9.2016	38% പൂർത്തിയായി
8.	പൊൻകുന്നം-തൊടുപുഴ (50കി.മീ)	227.13	09.12.2016	65% പൂർത്തിയായി
9.	പുനലൂർ-പൊൻകുന്നം (82 കി.മീ)	-	-	PPP Hybrid Annuity രീതിയിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി ടെണ്ടർ ചെയ്യുന്നതിന് ലോക ബാങ്കിന്റെ NOC യ്ക്ക് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
10.	പെരിമ്പിലാവ്-പെരിന്തൽമണ്ണ (41 .കീ)	-	-	ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രാരംഭ നടപടികൾ നടന്നു വരുന്നു. ഈ റോഡിന്റെ 17 കി.മീ ഉപരിതലം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവൃത്തി 8.7 കോടി രൂപയ്ക്ക് എഗ്രിമെന്റ് വെച്ച് നിർമ്മാണം ഉടൻ തുടങ്ങുന്നതാണ്.

2) ലോക ബാങ്കുമായുള്ള കരാർ പ്രകാരം റോഡ് സുരക്ഷാ ഘടകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കെ.എസ്.ടി.പി ഒന്ന് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വികസിപ്പിച്ച കഴക്കൂട്ടം-തൈക്കോട് റോഡും എം.സി റോഡിന്റെ വെഞ്ഞാറമ്മൂട് മുതൽ അടൂർ വരെ ഒരു Model Road Safety Corridor ആയി വികസിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഈ റോഡിന്റെ ഉപരിതലം പുതുക്കുന്നതിനും റോഡ് സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനും 150 കോടി രൂപയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി ടെണ്ടർ ചെയ്യുന്നതിന് NOC യ്ക്കു വേണ്ടി ലോക ബാങ്കിന് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

  
ഡയറക്ടർ ഓഫീസ്