

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

പതിനാറാം സമ്മേളനം

കൊട്ടാരക്കര, വെട്ടിക്കവല ബ്ലോക്കുകളിലെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 1409

15.02.2016 ൽ മറുപടിക്ക്

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീമതി.പി. അയിഷാ പോറ്റി		ശ്രീ.കെ.സി.ജോസഫ് (ഗ്രാമവികസനവും ആസൂത്രണവും സാംസ്കാരികവും നോർക്കയും വകുപ്പുമന്ത്രി)	
(എ)	പി.എം.ജി.എസ്.വൈ (PMGSY) പദ്ധതി പ്രകാരം കൊട്ടാരക്കര, വെട്ടിക്കവല ബ്ലോക്കുകളിൽ നിലവിൽ നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളും അവയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതിയും വിശദമാക്കുമോ;	(എ)	അനുബന്ധം 1 ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.
(ബി)	പ്രസ്തുത പദ്ധതി പ്രകാരം അനുമതി ലഭിച്ചതും നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കാതെ കിടക്കുന്നതും നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ട് പൂർത്തീകരിക്കാതെ കിടക്കുന്നതുമായ പ്രവൃത്തികളുടെ വിവരങ്ങൾ (കൊട്ടാരക്കര, വെട്ടിക്കവല ബ്ലോക്കുകൾ) നൽകുമോ;	(ബി)	അനുബന്ധം 2 ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.
(സി)	പ്രസ്തുത ബ്ലോക്കുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതും പ്രസ്തുത പദ്ധതിയിൽപ്പെട്ടതും ഏറ്റവും ഒടുവിലായി ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച പ്രവൃത്തികളുടെ വിവരങ്ങളും അവയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതിയും വെളിപ്പെടുത്താമോ?	(സി)	അനുബന്ധം 3 ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

[Handwritten mark]

Day
സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

പി.എം.ജി.എസ്.വൈ പ്രകാരം കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കൊട്ടാരക്കര, വെട്ടിക്കവല ബ്ലോക്കുകളിൽ നിർമ്മാണം പൂരോഗമിക്കുന്ന പ്രവർത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങളും നിലവിലെ സ്ഥിതിയും ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്ര. നം.	ബ്ലോക്ക്	ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	പ്രവർത്തിയുടെ പേര്	നീളം	തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	വെട്ടിക്കവല	ഉമ്മന്നൂർ	മേഴ്സി ഹോസ്പിറ്റൽ - അമ്പലക്കര-മുള്ളിയ റോഡ്	2.58 Km	199.44	പ്രവർത്തി പൂരോഗമിക്കുന്നു. 2 കൽവർട്ടിന്റെ പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2	വെട്ടിക്കവല	മൈലം	പുലമൺ- പ്ലാവറകോട്ട് ഭാഗം റോഡ്	0.79 Km	71.34	റോഡിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് സ്ഥലം വിട്ടു കിട്ടേണ്ടതുണ്ട്. അധികമായി വരുന്ന സംരക്ഷണ ഭിത്തിക്ക് എം.ജി. എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ്. പദ്ധതി വഴി പണം ലഭ്യമാക്കുന്ന കാര്യം പരിശോധിച്ചുവരുന്നു.
3	വെട്ടിക്കവല	കുളക്കട	കലയപുരം- ആറ്റുവാഴശ്ശേരി റോഡ്	1.48 Km	125.70	ടാറിംഗ് പൂരോഗമിക്കുന്നു
4	വെട്ടിക്കവല	കുളക്കട	കളീലുവിള- എൻ.എസ്.എസ്. കരയോഗം - വള്ളക്കടവ് റോഡ്	3.184 Km	86.84	കരാറുകാരൻ 1.10 കി.മീ ടാറിംഗ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി ഭാഗത്ത് ജി2 മെറ്റീരിയൽ നടന്നു വരുന്നു.
5	വെട്ടിക്കവല	മൈലം	അൽഫോൺസാ കാഷ്യൂ ഫാക്ടറി- ഞവർകുളം റോഡ്	1.866 Km	48.30	പണികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു.
6	കൊട്ടാരക്കര	വെളിയം	മുട്ടറ- മുട്ടറ വെസ്റ്റ് റോഡ്	1.75 Km	151.18	ടാറിംഗ് ആരംഭിച്ചു.
7	കൊട്ടാരക്കര	വെളിയം	നാൽകവല- മീയണ്ണൂർ -കോളമത്ത്- മുളമ്പാറ-കുടവട്ടൂർ റോഡ്	1.885 Km	74.40	കരാറുകാരന്റെ നഷ്ടോത്തരവാദിത്വത്തിൽ റീ ടെണ്ടർ ചെയ്തു.
8	കൊട്ടാരക്കര	എഴുകോൺ	ഇരുമ്പനങ്ങാട്- തുണ്ടിൽ കോളനി റോഡ്	1.436 Km	110.659	ടെണ്ടർ എക്സസ് അഗീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.
9	കൊട്ടാരക്കര	പുയപ്പള്ളി	ഓട്ടുമല- ഓട്ടുമല കോളനി റോഡ്	0.888 Km	59.53	എം.എൽ.എ ഫണ്ടിൽ ടി റോഡിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളതിനാൽ ടി പ്രവർത്തി പി.എം.ജി.എസ്.വൈ പദ്ധതിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Dm

പ്രസ്തുത പദ്ധതി പ്രകാരം അനുമതി ലഭിച്ചതും നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കാതെ കിടക്കുന്നതും നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ട് പൂർത്തീകരിക്കാതെ കിടക്കുന്നതുമായ പ്രവർത്തികളുടെ വിവരങ്ങൾ (കൊട്ടാരക്കര, വെട്ടിക്കവല ബ്ലോക്കുകൾ) ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1	വെട്ടിക്കവല	കുളക്കട	കളിപ്പുവിള- എൻ.എസ്.എസ്. കരയോഗം - വള്ളക്കടവ് റോഡ്	3.184 Km	86.84	കരാറുകാരൻ 1.10 കി.മീ ടാറിംഗ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ജി2 മെറ്റീരിയൽ നടന്നു വരുന്നു.
2	കൊട്ടാരക്കര	പുയപ്പള്ളി	ഓട്ടുമുഖ- ഓട്ടുമുഖ കോളനി റോഡ്	0.888 Km	59.53	എം.എൽ.എ ഫണ്ടിൽ ടി റോഡിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ ഏറ്റെടുത്തി ട്ടുള്ളതിനാൽ ടി പ്രവർത്തി പി.എം.ജി.എസ്.വൈ പദ്ധതിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Day

ക്രമ നം.	ബ്ലോക്ക്	ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	നീളം	ഇക	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	വെട്ടിക്കവല	ഉമ്മന്തൂർ	മേഴ്സി ഹോസ്പിറ്റൽ-അമ്പലക്കര മുളളിയ റോഡ്	2.58 Km	199.44	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. 2 കൾവർട്ടിന്റെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2	വെട്ടിക്കവല	മൈലം	പുലമൺ-പ്ലാവറക്കോട്ട് ഭാഗം റോഡ്	0.79 Km	71.34	റോഡിന്റെ അവസാനഭാഗത്ത് സ്ഥലം വീട്ടുകിട്ടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അധികമായി വരുന്ന സംരക്ഷണ ഭീത്തിക്ക് എം.ജി.എൻ.ആർ. ഇ.ജി.എസ്. പദ്ധതി വഴി പണം ഉഭയമാക്കുന്ന കാര്യം പരിശോധിച്ചുവരുന്നു.
3	വെട്ടിക്കവല	കളക്കട	കലയപ്പുര-ആറ്റുവാഴ്ശേരി റോഡ്	1.48 Km	125.70	ടാറിംഗ് പുരോഗമിക്കുന്നു.
4	വെട്ടിക്കവല	കളക്കട	കളീലുവീള എൻ.എസ്. എസ്.കരയോഗം-വള്ളക്കടവ് റോഡ്	3.184 Km	86.84	കരാറുകാരൻ 1.10 കി.മീ. ടാറിംഗ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി ഭാഗത്ത് ജി2 മെറ്റീരിയൽ നടന്നുവരുന്നു.
5	വെട്ടിക്കവല	മൈലം	അൽഫോൺസാ കാഷ്യ ഫാക്ടറി-ബെന്ദ്രൻ റോഡ്	1.866 Km	48.30	പണികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു
6	കൊട്ടാരക്കര	വെളിയം	മുട്ടറ-മുട്ടറ വെസ്റ്റ് റോഡ്	1.75 Km	151.18	ടാറിംഗ് ആരംഭിച്ചു.
7	കൊട്ടാരക്കര	വെളിയം	നാൽക്കവല-മിയൂണ്ണൂർ-കോളമത്ത്-മുള്ളമ്പാറ-കടവട്ടൂർ റോഡ്	1.885 Km	74.40	കരാറുകാരന്റെ നഷ്ടോത്തരവാദിത്വത്തിൽ റീടെണ്ടർ ചെയ്തു. ടെണ്ടർ എക്സസ് അംഗീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.
8	കൊട്ടാരക്കര	എഴുകോൺ	ഇരുമ്പനങ്ങാട്-തുണ്ടിൽ കോളനി റോഡ്	1.436 Km	110.659	
9	കൊട്ടാരക്കര	പുയപ്പള്ളി	ഓട്ടുമല-ഓട്ടുമല കോളനി റോഡ്	0.888 Km	59.53	എം.എൽ.എ. ഫണ്ടിൽ ടി റോഡിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളതിനാൽ ടി പ്രവൃത്തി പി.എം.ജി.എസ്. വൈ. പദ്ധതിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(Handwritten signature)