

**പരീക്ഷാം കേരള നിയമസഭ
ബന്ധം സമ്മേളനം**

**നികുതിപ്രഖ്യാനിടായ
ചോദ്യം നം. 4111**

**18.10.2011 - തീ
മറ്റപട്ടിക്**

വാരവുറ്റ പാലത്തിന്റെ നിർണ്ണാണ പുരോഗതി

ചോദ്യം

ശ്രീ. എം.വി. എന്റുംസ് കുമാർ

**ശ്രീ. വി.കെ.എസ്സുംഹി. കുമാർ
(പൊതുസഭാഭാരം വകുപ്പുമന്ത്രി)**

- | | |
|---|---|
| (എ) കൽപ്പുറ്റ നിയോജക
മണ്ഡലത്തിലെ വാരവുറ്റ
പാലത്തിന്റെ നിർണ്ണാണ
പുരോഗതി വിശദമാക്കുമോ; | (എ) വാരവുറ്റ പാലം പണി പുരോഗതിയി
ലായിരുന്നു. ഇക്കഴിവിൽ കാലവർഷ
കാലത്ത് മഴയുടെ ആധിക്കൂ കാരണം
ബാണാസുര സാഗർ ഡാമിന്റെ ഷട്ടർ
തുറന്നതിനാൽ മഴക്കാലത്ത് പണി തുടരാൻ
കഴിഞ്ഞില്ല. പാലം പണിയിൽ ഇന്നു ഒരു
അംബുട്ടമെന്തും ഒരു സ്ഥാൻ സ്ഥാപി
മാത്രമാണ് പുർത്തികരിക്കാൻമുത്ത്. ആയത്
31.12.2011 ന് മുമ്പ് പുർത്തികരിക്കുന്ന
തിനായി കരാറുകാരന് നിർദ്ദേശം
നൽകിയിട്ടുണ്ട്. |
| (ബി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ ആകെ തുക
എത്രയായിരുന്നു; നാളിതുവരെ
എത്ര തുക ചെലവഴിച്ചു; ഇന്നു എത്ര
ആവാ വേണമെന്നുള്ളതിന്റെ
കണക്ക് ലഭ്യമാക്കുമോ; | (ബി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ കരാർ എത്രിമെന്തു്
പ്രകാരമുള്ള തുക - 3,61,05,885/-
ആവാണ്. നാളിതുവരെ ചെലവഴിച്ച തുക
- 1,53,17,515/- ആവാണ്. ഇന്നു
വേണ്ടിവരുന്ന തുക - 2,07,88,370/- ആവ
ആവാണ് കണക്കാക്കുന്നു. |
| (സി) പ്രസ്തുത പാലത്തിന്റെ നിർണ്ണാണം
പുർത്തിയാക്കുന്നതിനായി
എന്തെല്ലാം നടപടികൾ
സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ വ്യക്തമാക്കുമോ ? | (സി) പ്രസ്തുത പാലത്തിന്റെ നിർണ്ണാണം 31.12.2011
നാളിൽ പുർത്തികരിക്കുന്നതിനായി
കരാറുകാരന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. |


സെക്രട്ടറി ഓഫീസർ