

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

രണ്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 5175

24.10.2011 - ൽ മറുപടിക്ക്

ചേലക്കര മണ്ഡലത്തിലെ കുടിവെള്ള പദ്ധതി

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ. കെ. രാധാകൃഷ്ണൻ

ശ്രീ. പി ജെ. ജോസഫ്
(ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) ചേലക്കര മണ്ഡലത്തിലെ ചെറു-
തുരുത്തി-നെടുമ്പുര കുടി വെള്ള
പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണം എന്ന്
ആരംഭിച്ചുവെന്നും എൽ.ഐ.സി.
യിൽ നിന്നും എന്ത് തുക
ചെലവഴിച്ചുവെന്നും അറിയി-
ക്കുമോ ;

(എ) ചേലക്കര മണ്ഡലത്തിലെ ചെറുതുരുത്തി
നെടുമ്പുര കുടിവെള്ള പദ്ധതി എൽ.ഐ.സി
സഹായത്തോടുകൂടി 03/2000 ൽ ആരംഭിച്ചു. ഈ
പദ്ധതിക്ക് 244.84 ലക്ഷം രൂപ എൽ.ഐ.സിയിൽ
നിന്ന് ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(ബി) നിർമ്മാണം സ്തംഭനാവസ്ഥയിൽ
ലായിരുന്ന പദ്ധതി നബാർഡ്
ധനസഹായത്തോടുള്ള സ്റ്റാൻ
പ്രോജക്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി എന്ന്
നിർമ്മാണം പുനരാരംഭിച്ചു
വെന്നും എന്ത് തുക അനുവദിച്ചു
വെന്നും അറിയിക്കുമോ ;

(ബി) നബാർഡ് സഹായത്തോടു കൂടി സ്പാൻ
പ്രോജക്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 2008-ൽ
പുനരാരംഭിച്ചു. ഈ പദ്ധതിക്കു വേണ്ടി 814
ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(സി) നിലവിൽ പദ്ധതിയുടെ
നിർമ്മാണ പുരോഗതിയുടെ
വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാമോ ;

(സി) ഈ പദ്ധതിയുടെ പണികൾ രണ്ടു പാക്കേജു
കളായിട്ടാണ് നടപ്പാക്കി വരുന്നത്.

പാക്കേജ് -1

4 എം.എൽ.ഡി ജലശുദ്ധീകരണശാലയുടേയും
10.42 ലക്ഷം ലിറ്റർ സംഭരണ ശേഷിയുള്ള ഭൂതല
സംഭരണിയുടേയും പ്രവൃത്തി. ഇതിൽ 10.42
ലക്ഷം ലിറ്റർ സംഭരണ ശേഷിയുള്ള
ഭൂതലസംഭരണിയുടെ പ്രവൃത്തി നടന്നു വരുന്നു.
ശുദ്ധീകരണ ശാലയുടെ പ്രാരംഭപണികളും
ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.


പാക്കേജ് - 2

ജലവിതരണ ശൃംഖലയുടെ പണികൾ
പൈപ്പ് ലൈൻ പണികൾ അവസാന ഘട്ട-
ത്തിലാണ്. ദക്ഷിണ റെയിൽവേയുടെ ട്രാക്കിനു

മുകളിലൂടെ (മേൽപാലത്തിലൂടെ) പൈപ്പ്ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും പി.ഡബ്ല്യു.ഡി റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്ത് പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള അനുവാദത്തിനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവയ്ക്ക് രണ്ടിനും അനുവാദം ലഭിച്ചാൽ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ പൈപ്പ്ലൈൻ പണികൾ പൂർത്തിയാക്കുവാൻ കഴിയും.

(ഡി) പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ച് എന്ന് (ഡി) കമ്മീഷൻ ചെയ്യാനാകും?

(പ്രസ്തുത പദ്ധതി 31.03.2012-ൽ ഭാഗീകമായും 30.06.2012-ൽ പൂർണ്ണമായും കമ്മീഷൻ ചെയ്യാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്.


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ