

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ  
അഞ്ചാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 1349

15.6.2012-ൽ മറുപടിക്ക്

കൽപ്പറ്റ നഗരസഭയിലെ യു.ഐ.ഡി.എസ്.എസ്.എം.ടി

ചോദ്യം

ഉത്തരം

ശ്രീ.എം.വി. ശ്രേയാംസ് കുമാർ

ശ്രീ.മഞ്ഞളാംകുഴി അലി

(മുനിസിപ്പാലിറ്റികളും കോർപ്പറേഷനുകളും  
ന്യൂനപക്ഷക്ഷേമവും വകുപ്പുമന്ത്രി)

എ) കൽപ്പറ്റ നഗരസഭയിലെ യു.ഐ.ഡി. എസ്.എസ്.എം.ടി പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തന പുരോഗതി വ്യക്തമാക്കുമോ;

എ) പാക്കേജ് 1. ഇൻടേക്ക് വെല്ലിന്റേയും (8m dia), പമ്പ്ഹൗസിന്റേയും നിർമ്മാണവും അനുബന്ധ പ്രവൃത്തികളും.

ഈ പാക്കേജ് 12.1.2012ൽ കോൺട്രാക്ടറുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടു. 16.1.2012ൽ പ്രസ്തുത വർക്ക് ആരംഭിച്ചു. കരാർ പ്രകാരം 1.1.2013ൽ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ്. വെൽസ്റ്റെയിനിങ് 4.75 മീറ്റർ പൂർത്തീകരിച്ചു. ആകെയുള്ള 12 മീറ്റർ സിങ്കിങ്ങിൽ 9 മീറ്റർ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്.

പാക്കേജ് 2. 10 mld സ്വർഗംകുന്നിലെ റാപ്പിഡ് സാൻറ് ഫിൽറ്ററിന്റെ നിർമ്മാണം.

ഈ പാക്കേജ് 12.1.2012ൽ കോൺട്രാക്ടറുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടു. ഹൈഡ്രോളിക് ഡിസൈനും, ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റിന്റെ ലേഔട്ടും കേരള വാട്ടർ

അതോറിറ്റിക്ക് സമർപ്പിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഡിസൈൻ പരിശോധന പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിർമ്മാണ നടപടികൾ ഉടൻതന്നെ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.


പാക്കേജ് 3. 250 mm DI ട്രാൻസ്മിഷൻ

മെയിനും, 450 mm DI റാ വാട്ടർ പമ്പിംഗ് മെയിൻ പൈപ്പുകളുടെ വിതരണവും സ്ഥാപിക്കലും.

ഈ പാക്കേജ് 12.1.2012ൽ കോൺട്രാക്ടറുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടു. കോൺട്രാക്ടർ ആകെയുള്ള 18.15 കി.മീ.ദൂരം പൈപ്പുകളിൽ 10 കി.മീ. ദൂരം പൈപ്പ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ബി) നടപ്പു സാമ്പത്തിക വർഷം പ്രസ്തുത പദ്ധതിക്കായി എത്ര തുക വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും എന്തെല്ലാം പ്രവൃത്തികളാണ് നടപ്പാക്കുന്നതെന്നും ഇനം തിരിച്ച് വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കുമോ?

ബി) പ്രസ്തുത പദ്ധതിക്കായി ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം 556 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

  
സെക്ഷൻ ഓഫീസർ