

പതിമുന്നാം കേരള നിയമസഭ  
ആരാം സമേഴ്സം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 1877 17.12.2012- ലീ മറുപടികൾ

വിഴിന്തം പോർട്ട് ഓഫോറ്റർ നിയമനം

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ. എം. റംസ് :

ശ്രീ. കെ.ബാബു  
(മത്സ്യബന്ധനവും തുറമുഖവും  
എക്സൈസും വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) വിഴിന്തം തുറമുഖ നിർമ്മാണ (എ) വിഴിന്തം തുറമുഖ പദ്ധതിയുടെ  
പുരോഗതി വ്യക്തമാക്കാമോ;

1. ഇ.എം.എ പഠനം

വിഴിന്തം അന്താരാഷ്ട്ര  
ആചക്കടങ്കീ വിവിധാദ്ദേശ  
ടോൺസ്പിസ്റ്റ് മെന്റ് തുറമുഖ  
പദ്ധതിയ്ക്കായുള്ള ഫോം ഓഫ്  
റഫറൻസ്, 2011 ജൂലൈ  
മാസത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ  
അംഗീകരിക്കുകയുണ്ടായി.  
പാരിസ്ഥിതിക അനുമതിയ്ക്കായി  
ഒരു വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന  
(എല്ലാ കാലാവസ്ഥയിലും)  
പഠനം നടത്തുന്നതിനായി  
എഷ്യൻ കൺസൾട്ടിംഗ്  
എൻജീനീയേഴ്സ് (ഇന്ത്യ)  
പിമിറ്റിവിനെയും റീ.എ.ആർ  
നിൽക്കേശിപ്പിട്ടാണ് മറ്റ്

പാരിസ്ഥിതിക പഠനത്തിനായി  
കേന്ദ്ര സർക്കാർ അംഗീകൃത  
കൺസൾട്ടന്റായ എൽ& റി  
റാംബോളിനെയും  
എൽപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ  
പഠനം 2012 ജൂലൈ മാസത്താട്ടു  
കൂടി  
കഴിയേണ്ടതായിരുന്നെങ്കിലും

വിവിധ തുറകളിലെ അപേക്ഷ  
പ്രകാരം 2012 വർഷകാലസമിതി  
വിവരം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി  
പഠനം സെപ്റ്റംബർ 2012 വരെ  
നീട്ടുകയും ചെയ്തു.

പ്രസ്തുത വിവര  
ശൈഖരണാത്തിന്റെ  
അടിസ്ഥാനത്തിൽ 2012  
ഡിസംബർ മാസത്തോടു കൂടി  
കരക് പാരിസ്ഥിതിക പഠന  
റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനും  
തുടർന്ന് പണ്ടിക് ഹിയറിംഗ്  
നടത്താനുമുള്ള നടപടികൾ  
എടുത്തു വരുന്നു. പണ്ടിക്  
ഹിയറിംഗിന്റെ സാരാംശം കൂടി  
ഉൾപ്പെടുത്തി അന്തിമ  
പാരിസ്ഥിതിക പഠന റിപ്പോർട്ടും,  
പാരിസ്ഥിതികാനുമതിക്കായിട്ടുള്ള  
അപേക്ഷയും പരിസ്ഥിതി  
മന്ത്രാലയത്തിന്റെ  
അനുമതിയ്ക്കായി  
സമർപ്പിക്കാനും നടപടികൾ  
സീരിക്കിഴുവു വരുന്നു.

## 2. പദ്ധതി പെലവും സന്ദർഭാവലും

പദ്ധതിയുടെ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിന്റെ  
അടക്കം തുക 4010 കോടി  
രൂപയായി പുനർ നിർണ്ണയിച്ചു.  
ഇതിനാവശ്യമായ വായ്പ  
നൽകുന്നതിന് ഫയ്ക്കോ,  
എൽ.എൽ.എഫ്.സി.എൽ  
തുടങ്ങിയ ധനകാര്യ  
സ്ഥാപനങ്ങളെ  
സമീപിയക്കുകയും, അവർ അത്  
കൈകൊണ്ടു  
അംഗീകരിക്കുകയുമൊണ്ടായി.  
കൂടാതെ എൻ.ബി.റ്റി യുടെ  
നേതൃത്വത്തിൽ 17 ബാങ്കുകളുടെ  
കൺസേസാർഷ്യും ആർ.ബി.എൽ  
ഗൈവ്ലേഡൻ പ്രകാരം  
സാമ്പത്തിക സഹായം  
നൽകാമെന്ന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.  
സർക്കാർ ഭോണ്ട് പിരഞ്ഞാം

നടത്തി 810 കോടി രൂപ  
സമാഹരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി  
എസ്.ബി.എൽ കൂപ്പിറ്റൽ  
മാർക്കറ്റ് നേരു നേതൃത്വത്തിൽ  
ക്രൈസ്തവ രേറ്റിംഗ്  
പുർത്തീകരിക്കുകയും  
A-(SO)/BBB + രേറ്റിംഗ്  
ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്തു.  
നാളിതുവരെ 405.45 കോടി രൂപ  
വിശിഷ്ടതം തുറമുഖ കമ്പനിയ്ക്ക്  
നല്കിയിട്ടുണ്ട്. 2011-2012  
വർഷത്തെ ബഡ്ജറ്റിൽ  
വിശിഷ്ടതം തുറമുഖ  
പദ്ധതിയ്ക്കായി 197.84 കോടി  
രൂപയും 2012-13 -ലെ ബഡ്ജറ്റിൽ  
223.68 കോടി രൂപയും  
വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

### 3. സ്ഥലമേറ്റുപുറ പുനരധിവാസവും

പദ്ധതിയ്ക്കു ഏറ്റവും  
ആവശ്യമായ ബാക്കിപ്പ് ഏറ്റ,  
റോഡ്, ട്രക്ക് ടെർമിനൽ  
എന്നിവയ്ക്കുള്ള സ്ഥലത്തിന്റെ  
90% ഏറ്റുകൂടുത്തു കഴിഞ്ഞു.  
മാത്രമല്ല വെയർ ഹൗസിങ്ങിനു  
വേണ്ട സ്ഥലം  
ഏറ്റുകുന്നതിനുള്ള  
നടപടികൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.  
വസ്തു വിലയ്ക്കു തന്നിട്ടുള്ള 47  
വീടുകുമ്പമർക്ക് വിലയ്ക്കു  
പുറിമെ സ്വാജന്മായി 5 സെൻ്റ്  
ഭൂമിയും 6 മാസത്തെ വീടു  
വാടക ഹാർഡ്സിപ്പ്  
അല്ലവന്നൊന്നും അണ്  
നൽകുന്നത്. ഇതിന്റെ പ്രമാണം

---

27.11.2012-ൽ വിതരണം  
ചെയ്യുകയുണ്ടായി.  
ബാക്കിയുള്ള 5  
കൂടുംബങ്ങൾക്കായി 5 സെൻ്റ്  
സ്ഥലത്തിന്റെ  
ബോക്കുമെന്നേഷൻ  
പുർത്തീയാക്കുകയും  
തുടർനടപടികൾ ഏടുത്തു  
വരികയും ചെയ്യുന്നു.

4. മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ നിർമ്മാണവും,  
ഇപിസി ടെൻഡർ നടപടികളും

മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ, ഇ.പി.സി ടെണ്ടർ നടപടികൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്കായി AECOM എന്ന കൺസൾട്ടന്റ്‌സിലെ ഏറ്റവും പഴയ പ്ലാൻ ആണ് 15.06.2011-ൽ കുടിയ VISL ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് തത്ത്വത്തിൽ അംഗീകരിക്കുകയുണ്ടായി. പാരിസ്ഥിതിക അനുമതി ലഭിച്ചാലുണ്ട് ഈ പി.സി ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്ന തരത്തിൽ വിശദമായ പഠനിപ്പുറ്റ് തയ്യാറാക്കൽ കൺസൾട്ടന്റ്‌സി വഴി പൂരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

5. സ്വാഹ്യ അടക്കിപ്പാന സ്വാക്ഷ്യ  
പികസം

വൈദ്യുതി

പി.ഡി.ഇന്തം - ബാലറാമപുരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന 220 കെ.വി ലൈൻ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ടെണ്ടർ നടപടികളും ബാലറാമപുരം - കാട്ടാകട ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന 220 കെ.വി ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ടെൻഡർ നടപടികളും പൂരോഗമിക്കുന്നു.

വൈദ്യുതം

പണി പൂർത്തിയായി വരുന്നു.

രോധ്

600 മീറ്റർ നീളമുള്ള ടെന്ഡർ

ബോധിക്കേ 530 മീറ്റർ  
പുർത്തിയായി.

പദ്ധതി പ്രവേശനത്തെ എൻ എച്ച്  
ബൈപ്പാസുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന  
ബോധ് നിർമ്മാണത്തിന് എൻ.  
എച്ച് എ ഒഴി യൂട്ട് അനുമതി  
ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

### രിയിൽ

പദ്ധതി പ്രവേശനത്തെക്കുള്ള  
രിയിൽ നിർമ്മാണം ഇന്ത്യാ  
ഗവൺമെന്റിന്റെ രിയിൽ  
ബധ്യജൂറിൽ 'ലാസ്റ്റ് മെഡൽ  
കണക്കിവിറ്റി' യായി  
കുടിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.  
തലസ്ഥാനത്ത് പുതുതായി  
അനുവദിച്ച മോണോ രിയിലിന്റെ  
നിർദ്ദിഷ്ട പാത, തുറമുഖ  
പദ്ധതിയുടെ മുൻ  
നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന പാതയുമായി  
കൂടിമുട്ടുന്നതിനാൽ,  
ആർവിഫ്രോംഎൽ മോണോ  
രിയിൽ പദ്ധതിയെ  
ബന്ധിക്കാതെ തിനിൽപ്പിൽ  
കൂടിയുള്ള ഒരു പുതിയ പാത  
കണ്ണെത്തി പഠിക്കാൻ നിർദ്ദേശം  
നൽകുകയുണ്ടായി.  
ഇതനുസരിച്ചു പഠനം  
നടത്തുകയും വിശദമായ പഠനം  
റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുകയും  
ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടി റിപ്പോർട്ട്  
രിയിൽവേക്കു  
സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള  
നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

### 6. തുറമുഖ നടത്തിപ്പുകാരനെ തെരഞ്ഞെടുക്കൽ

തുറമുഖത്തിന്റെ ഓപ്പാറ്റർക്ക്  
വേണ്ടിയുള്ള കരാറുകാരനെ  
കണ്ണെത്തുന്നതിനുള്ള ടെൻഡർ  
നടപടികൾ  
തുടങ്ങിയിരുന്നാക്കില്ലും എക്ക്

ബിസ്സറായി കേന്ദ്രാനുമതി ലഭിച്ച  
വെൽസ്‌പണിൾ ഇൻഫോടെക്നോളജിസ്റ്റ്  
ലിമിറ്റഡ് 399.5 കോടി രൂപ ഗ്രാന്റ്  
നൽകാൻ  
ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി.  
അതിനാൽ ടെണ്ടർ നടപടികൾ  
റോ ചെയ്യുകയും, പാരിസ്ഥിതിക  
അനുമതി ലഭ്യമായ ശേഷം  
വീണ്ടും ടെണ്ടർ  
നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു  
പോകാൻ തീരുമാനിക്കുകയും  
ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

- |   |  |
|---|--|
| (ബി) 2011-12-ലെ ബഡ്ജറ്റിൽ എത്ര<br>തുകയാണ് ഇതിനായി<br>നീക്കിവാഴിരുന്നത്; എത്ര<br>ചെലവഴിച്ചു; തുക<br>ചെലവഴിക്കാനായില്ലെങ്കിൽ<br>എന്തുകൊണ്ട്;<br>വിശദമാക്കുമോ; | (ബി) 2011-12-ൽ 197 കോടി രൂപയാണ്<br>ബഡ്ജറ്റിൽ<br>വകയിരുത്തിയിരുന്നത്. 2011-12<br>കാലഘട്ടത്തിൽ മുൻവർഷത്തെ<br>നീക്കിയിരുപ്പ് തുകയും കൂടി 226<br>കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചു.  |
| (സി) തുറമുഖ നിർമ്മാണവുമായി<br>ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെല്ലാം<br>നടപടികൾ ഇനി<br>അവഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്;<br>വിശദമാക്കുമോ;   | (സി) തുറമുഖ നിർമ്മാണവുമായി<br>ബന്ധപ്പെട്ട് അവഗ്രഹിക്കുന്ന<br>നടപടികൾ ചൂഡ ചെർക്കുന്നു.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• പദ്ധതിയുടെ<br/>പാരിസ്ഥിതികാനുമതിക്കാ<br/>യി, പുർണ്ണിയാക്കിയിട്ടുള്ള<br/>പാനത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട്<br/>കേന്ദ്ര വന-പാരിസ്ഥിതിക<br/>മന്ത്രാലയത്തിന് സമർപ്പിച്ച<br/>അനുമതി നേടുക.</li> <li>• പാരിസ്ഥിതിക അനുമതി<br/>കിട്ടുന്ന മുറയ്ക്ക്,<br/>വിഴിഞ്ഞു ഇൻഡി<br/>നാഷണൽ സൈപാർട്ട്<br/>ലിമിറ്റഡ് ഫോറ്മ<br/>ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ്<br/>അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള മാസ്റ്റർ<br/>ഡ്രാനിന്റെ<br/>അടിസ്ഥാനത്തിൽ<br/>അടിസ്ഥാന സഭകൾ<br/>വികസനത്തിനുള്ള<br/>എംജിനീയറിംഗ്<br/>പ്രോക്ഷുർമെന്റ്</li> </ul> |

കണ്ണൻടക്കഷൻ (ലൈസി) ടെൻഡർ വിളിക്കുക.

- പോർട്ട് ഓഫറേറ്റർ തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള റീഡൻഡർ വിളിച്ച് ഓഫറേറ്റർ തെരഞ്ഞെടുക്കുക.
- ഇപ്പോൾ ആരംഭിച്ച അനുബന്ധ അടിസ്ഥാന സഹകരണങ്ങളായ വൈദ്യുതി, വൈള്ളം, റോധ്, റൈൽ തുടങ്ങിയവയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുക.
- ഭൂമി എറ്റുടക്കൽ പൂർത്തീകരിക്കുക.

(ഡി) പോർട്ട് ഓഫറേറ്റർ തീരുമാനിയ്ക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ; ഉണ്ടക്കിൽ ആരാൺ;

(ഇ) പോർട്ട് ഓഫറേറ്റർ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കങ്ങൾ നിലവില്ലെന്നോ; ഉണ്ടക്കിൽ ഏന്തൊണ്ട് തർക്കവീഴ്യം; അത് പരീഹരിക്കാൻ എന്തു നടപടി സ്വീകരിച്ചു; വിശദമാക്കാമോ?

(ഡി) ഇല്ല

(ഇ) നിലവില്ല.

Sally  
സെക്ക്യൂറിറ്റിസർ