

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

ആറാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 2647

19.12.2012 - ൽ മറുപടിക്ക്

നെന്മാറ മണ്ഡലത്തിലെ കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ. വി.ചെന്താമരാക്ഷൻ

പി ജെ. ജോസഫ്
(ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) നെന്മാറ മണ്ഡലത്തിൽ ഏതെല്ലാം കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾക്കാണ് വിവിധ വകുപ്പുകൾ മുഖേന ഫണ്ട് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്; വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കുമോ;

(എ) നെന്മാറ മണ്ഡലത്തിൽ വിവിധ വകുപ്പുകൾ മുഖേന ഫണ്ട് അനുവദിച്ച കുടിവെള്ള പദ്ധതികളും അവയുടെ വിശദാംശവും ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

(ബി) ഇതിൽ ഏതെല്ലാം പദ്ധതികൾക്കാണ് ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്; എത്ര എണ്ണത്തിന്റെ ടെൻഡർ നടപടി പൂർത്തീകരിച്ചു;

പദ്ധതിയുടെ ഭരണാനുമതി തുകയും	പേരും	പ്രവൃത്തിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ
1.	അയിലൂർ-മേലാർകോട് പഞ്ചായത്ത് - 29 ആർ ഡബ്ല്യു.എസ്.എസ്. സി.ഡബ്ല്യു.എസ്.എസ്- നെന്മാറ പ്ലാന്റ് ക്ലോരിഫയർ- അറ്റകുറ്റ പ്ലാനികൾ - 12.60 ലക്ഷം	പ്രവർത്തി നടന്നു വരുന്നു.
2.	മാട്ടായ ബോർവെൽ പൈപ്പ്ലൈൻ - 1500 മീ, മോട്ടോർ പമ്പ്സെറ്റ് - 7.50 ലക്ഷം	ബോർവെൽ പ്രവർത്തി നടന്നു വരുന്നു.
3.	ഡി.ആർ.ഡബ്ല്യു - 2012 പോത്തുണ്ടി ഡാം മുതൽ പോത്തുണ്ടി വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ് വരെ 200 എംഎം പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ (ജില്ലാ കളക്ടർ)	പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
4.	സി.ആർ.ഡബ്ല്യു-2012 കാരപ്പറമ്പ്-കൊല്ലം പൊറ്റി കുടിവെള്ളപദ്ധതി - 2.50 ലക്ഷം തങ്കയം കുടിവെള്ള പദ്ധതി - 2.50 ലക്ഷം വൈദ്യശാല കുടിവെള്ള പദ്ധതി - 2.50 ലക്ഷം (ജില്ലാ കളക്ടർ പാലക്കാട്)	ബോർവെൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു ക്യാബിൻ പമ്പ്ഹൗസ്, മോട്ടോർ പമ്പ്സെറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ - പ്രവൃത്തി നടന്നു വരുന്നു.
5.	സി.ആർ.ഡബ്ല്യു-2012 കൊമ്പൻ കല്ലി കുടിവെള്ള പദ്ധതി - 3 ലക്ഷം (ജില്ലാ കളക്ടർ പാലക്കാട്)	പ്രവൃത്തി നടന്നു വരുന്നു.

എസ്.ഡി.എഫ്-എം.എൽ.എ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടപ്പിലാക്കുന്ന കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ

കൊടുവായൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

1. കായലൂർ-പൊന്നു മംഗലം കുടിവെള്ള പദ്ധതി - 3 ലക്ഷം ബോർഡ്വെൽ കുഴിക്കുന്നതിന് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സർവ്വെ നടത്തിയിട്ടില്ല. ഉടൻ സർവ്വെ നടത്തുന്നതാണ്.
2. നടക്കാവ്-താനിക്കാട് കുടിവെള്ള പദ്ധതി - 4.00 ലക്ഷം ബോർഡ്വെൽ കുഴിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു.
3. ഒടുകുമ്പാറ കുടിവെള്ള പദ്ധതി - 3 ലക്ഷം ബോർഡ്വെൽ കുഴിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു.

കൊല്ലങ്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

1. പുത്തൻപാടം കുടിവെള്ള പദ്ധതി - 5 ലക്ഷം ബോർഡ്വെൽ കുഴിക്കുന്നതിന് വർക്ക് ഓർഡർ നൽകി
2. വെള്ളനാറ കുടിവെള്ള പദ്ധതി - 5 ലക്ഷം ബോർഡ്വെൽ കുഴിക്കുന്നതിന് വർക്ക് ഓർഡർ നൽകി

പുതുനഗരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

1. പടിക്കൽ പാടം-പന്നിക്കുളമ്പ് മാങ്ങോട് കുടിവെള്ള പദ്ധതി - 10 ലക്ഷം ബോർഡ്വെൽ കുഴിക്കുന്നതിന് വർക്ക് ഓർഡർ നൽകി

അയിലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

1. കുറുമ്പൂർ കുടിവെള്ള പദ്ധതി - 5 ലക്ഷം ബോർഡ്വെൽ കുഴിക്കുന്നതിന് വർക്ക് ഓർഡർ നൽകി
2. ആലമ്പള്ളം കുടിവെള്ള പദ്ധതി - 5 ലക്ഷം ബോർഡ്വെൽ കുഴിക്കുന്നതിന് ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചു

വടുവന്നൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

1. കുണ്ടുകാട് കുടിവെള്ള പദ്ധതി - 2 ലക്ഷം ബോർഡ്വെൽ കുഴിക്കുന്നതിന് വർക്ക് ഓർഡർ നൽകി
2. പഴയതറ കുടിവെള്ള പദ്ധതി - 2 ലക്ഷം ബോർഡ്വെൽ കുഴിക്കുന്നതിന് വർക്ക് ഓർഡർ നൽകി

ബി.ആർ.ജി.എഫ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി താഴെ പറയുന്ന കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ നടന്നു വരുന്നു.

1. കാണിക്കാവ് മുതൽ നണ്ടൻ ഗ്രാമ്പറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ - 35 ലക്ഷം OHSR പൂർത്തീകരിച്ചു- മൂതൽ നണ്ടൻ മെയിൻ ലിങ്കിംഗ് പൂർത്തീകരിക്കാനുണ്ട്

2. കാണിക്കാവ് OHSR വി.വി.സി പൈപ്പ്
 മുതൽ നണ്ടൻകീഴായ് സ്ഥാപിക്കുന്ന
 ഗ്രാവിറ്റി മെയിൻ പ്രവൃത്തി
 സ്ഥാപിക്കൽ ഫേസ് II ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 200
 - 30 ലക്ഷം മീറ്റർ ജി.ഐ
 പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കാനുണ്ട്.

ഡെപ്യൂസിറ്റ് വർക്കുകളുടെ വിവരങ്ങൾ
 പഞ്ചായത്ത്, ഡെപ്യൂസിറ്റ് ഇപ്പോഴത്തെ
 പദ്ധതിയുടെ തുക അവസ്ഥ
 പേര്

I. നെന്മാറ ബ്ലോക്ക് ഡെപ്യൂസിറ്റ്

- | | | |
|--|----------------|---|
| 1. കൊല്ലംകോട്-
കരമൻകാട്
പറമ്പുള്ളം | - 2.5
ലക്ഷം | ബോർവെൽ
കുഴിച്ചു.
ജലലഭ്യതയില്ല.
വീണ്ടും
കുഴിക്കുന്നതിന്
ഓർഡർ
നൽകിയിട്ടുണ്ട്. |
| 2. കൊല്ലംകോട്-
മാഞ്ഞൂർ
കുടിവെള്ള
പദ്ധതി | - 6
ലക്ഷം | കുഴൽകിണർ
കുഴിച്ചു. ബാക്കി
പ്രവൃത്തികൾ
ഏർപ്പാടാക്കിയി
ട്ടുണ്ട്. |
| 3. കൊല്ലംകോട്-
പുതുപ്പറമ്പ്
കുടിവെള്ള
പദ്ധതി | - 7
ലക്ഷം | കുഴൽകിണർ
കുഴിച്ചു. ബാക്കി
പ്രവൃത്തികൾ
ഏർപ്പാടാക്കിയി
ട്ടുണ്ട്. |
| 4. കൊടുവായൂർ
കണ്ണങ്കോട്
കുടിവെള്ള
പദ്ധതി | - 5
ലക്ഷം | കുഴൽകിണർ
കുഴിച്ചു. ബാക്കി
പ്രവൃത്തികൾ
ഏർപ്പാടാക്കിയി
ട്ടുണ്ട്. |
| 5. കൊടുവായൂർ
വടക്കേക്കുളം
ടാങ്ക് നിർമ്മാണം | - 8
ലക്ഷം | എസ്റ്റിമേറ്റ്
തയ്യാറാക്കി
വരുന്നു. |
| 6. കൊല്ലംകോട്
ചാത്തൻചിറ
പൈപ്പ്ലൈൻ
ദീർഘിപ്പിക്കൽ | - 5
ലക്ഷം | ദർഘാസ്
ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. |
| 7. കൊല്ലംകോട്
പാലക്കോട്
കിഴക്കേക്കുതിരമൂ
ളി പൈപ്പ് ലൈൻ
ദീർഘിപ്പിക്കൽ | - 1
ലക്ഷം | പ്രവൃത്തി
പൂർത്തീകരിച്ചു |
| 8. പുതുമനഗരം
പാമ്പുരാൻപാറ
പടിക്കൻപാടം | - 3
ലക്ഷം | കുഴൽകിണർ
കുഴിച്ചതിൽ
ജലലഭ്യത
കുറവായതിനാൽ
വീണ്ടും
കുഴിക്കുന്നതിന്
ഓർഡർ
നൽകിയിട്ടുണ്ട്. |

9. മുതലമട-വിവിധ എസ്.സി പ്രദേശങ്ങളിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ - 6.2825 ലക്ഷം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു വരുന്നു.

II. നെന്മാറ ബ്ലോക്ക് ഡെപ്യൂസിറ്റ്

1. നെന്മാറ കവറകുളമ്പ് പൈപ്പ് ലൈൻ - - 0.50 ലക്ഷം പൈപ്പ് ലൈൻ പൂർത്തീകരിച്ചു
2. നെന്മാറ കൽനാട് പൈപ്പ് ലൈൻ - - 1.00 ലക്ഷം പൈപ്പ് ലൈൻ പൂർത്തീകരിച്ചു
3. നെന്മാറ ഏനതൻപാറ പൈപ്പ് ലൈൻ - - 0.567 ലക്ഷം പൈപ്പ് ലൈൻ പൂർത്തീകരിച്ചു
4. നെന്മാറ വിത്തനശ്ശേരി പൈപ്പ് ലൈൻ - - 0.35 ലക്ഷം പൈപ്പ് ലൈൻ പൂർത്തീകരിച്ചു
5. നെന്മാറ കൊല്ലങ്കോട് പൈപ്പ് ലൈൻ - - 1.00 ലക്ഷം പൈപ്പ് ലൈൻ പൂർത്തീകരിച്ചു
6. നെന്മാറ - വേലത്താൻപാറ എസ്. സി.കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി - 2.50 ലക്ഷം കുഴൽകിണർ കുഴിച്ചു. മതിയായ ജലലഭ്യതയുണ്ട്. പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ 2.85 ലക്ഷം രൂപ അധികമായി വേണ്ടി വരും.
7. നെന്മാറ പറയ്ക്കൽ എസ്.സി കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി - - 1.50 ലക്ഷം കുഴൽകിണർ കുഴിച്ചു. മതിയായ ജലലഭ്യതയുണ്ട്. പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് 2.15 ലക്ഷം രൂപ അധികമായി വേണ്ടി വരും. വിവരം പഞ്ചായത്തിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
8. നെന്മാറ കൊല്ലെങ്കാട് പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ - - 0.50 ലക്ഷം ചിറ്റൂർ സബ്സിവിഷനു കീഴിൽ നടപ്പിലാക്കുവാൻ ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
9. നെന്മാറ കരിപ്പായ് നിർമ്മാണം ടാങ്ക് - 12.5 ലക്ഷം ദർഘാസിൽ അധിക തുക ആവശ്യപ്പെട്ടതിനാൽ റദ്ദ് ചെയ്യേണ്ടിവന്നു.

III. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി സിറ്റി പ്രവൃത്തി 2011-12

- | | | | | |
|----|---|---|-----------------|---|
| 1. | കൊല്ലംകോട് ചുട്ടിച്ചിറ കുടിവെള്ള പദ്ധതി | - | - 5.53 ലക്ഷം | കുഴൽകിണർ കുഴിച്ചു. ബാക്കി പ്രവൃത്തി ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. |
| 2. | കൊല്ലംകോട് ചുട്ടിച്ചിറ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വാട്ടർ കണക്ഷൻ | - | - 4.50 ലക്ഷം 89 | പ്രവൃത്തി നടന്നു വരുന്നു. |

IV

- | | | | | |
|----|---|---|---------------|--|
| 1. | വടവന്നൂർ മരുതൂർകുളമ്പ് | - | - 1.50 ലക്ഷം | ചിറ്റൂർ സബ്ഡിവിഷന്റെ കീഴിൽ പ്രവൃത്തി ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. |
| 2. | വടവന്നൂർ മല്ലമ്പള്ളം-കുന്നമ്പാക്ക് കുടിവെള്ള പദ്ധതി | - | - 7.295 ലക്ഷം | പൂർത്തീകരിച്ചു |
| 3. | വടവന്നൂർ വക്കാട് കുടിവെള്ള പദ്ധതി | - | - 2 ലക്ഷം | 150 എംഎം വ്യാസമുള്ള കുഴൽകിണർ പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് വാഹനം പോകാത്തതിനാൽ 110 എംഎം വ്യാസമുള്ള കുഴൽകിണർ കുഴിക്കുന്നതിന് ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. |
| 4. | വടവന്നൂർ കുടിവെള്ളകണക്ഷൻ | - | - 2.50 ലക്ഷം | പ്രവൃത്തി ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. |
| 5. | വടവന്നൂർ പണ്ടാരക്കാട് പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ | - | - 0.90 ലക്ഷം | വർക്ക് ഓർഡർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. |
| 6. | വടവന്നൂർ മടഞ്ഞനാറ കുടിവെള്ള പദ്ധതി | - | - 3.90 ലക്ഷം | കുഴൽകിണർ കുഴിക്കുന്നതിന് ഓർഡർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. |

V

- | | | | | |
|----|--|---|----------------|---|
| 1. | എലവഞ്ചേരി സ്ഥലങ്ങളിലേയ്ക്ക് പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ | - | - 2.93 ലക്ഷം 6 | പൂർത്തീകരിച്ചു |
| 2. | എലവഞ്ചേരി കുന്ന് കുടിവെള്ള പദ്ധതി | - | - 7.50 ലക്ഷം | കുഴൽ കിണർ കുഴിച്ചതിൽ ജലലഭ്യതയില്ലാത്തതിനാൽ ഒരു തവണ കുടി |

കുഴിക്കുന്നതിന് ഓർഡർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

VI

- | | | | |
|----|--|--------------|--|
| 1. | നെന്മാറ - 70 കുടുംബത്തിന് കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ | - 3.50 ലക്ഷം | ഓർഡർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. |
| 2. | നെന്മാറ-വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലേയ്ക്ക് പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ | - 3.75 ലക്ഷം | വിശദമായ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ചിറ്റൂർ സബ് ഡിവിഷൻ ഓഫീസറെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് |

VII

- | | | | |
|----|---|--------------|--|
| 1. | പുതുനഗരം-കൊല്ലത്തികുളമ്പ്-ചെട്ടിയത്ത് കുളമ്പ് | - 1.00 ലക്ഷം | എസ്റ്റിമേറ്റ് ചിറ്റൂർ സബ് ഡിവിഷനിൽ എടുത്തുവരുന്നു. |
| 2. | പുതുനഗരം പടിയ്ക്കൽ പാടം | - 2.00 ലക്ഷം | കുഴൽകിണർ കുഴിച്ചു. ജലലഭ്യതയുണ്ട്, ബാക്കി പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് എടുത്തുവരുന്നു. |
| 3. | തെക്കെവിരിഞ്ഞി പാടം പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ | - 1.50 ലക്ഷം | വിശദമായ എസ്റ്റിമേറ്റ് എടുത്തുവരുന്നു. |
| 4. | നായ്ക്കത്തറ പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ | - 0.40 ലക്ഷം | വിശദമായ എസ്റ്റിമേറ്റ് എടുത്തുവരുന്നു. |
| 5. | പ്രിയദർശിനി കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി | - 2.21 ലക്ഷം | കുഴൽകിണർ കുഴിച്ചു. വിശദമായ എസ്റ്റിമേറ്റ് എടുത്തുവരുന്നു. |
| 6. | അടിച്ചിറ കോളനി ന്യൂ | - 2.00 ലക്ഷം | കുഴൽകിണർ കുഴിച്ചു. വിശദമായ എസ്റ്റിമേറ്റ് എടുത്തുവരുന്നു. |
| 7. | അന്തൂർപ്പാടം പൈപ്പ് ലൈൻ ദീർഘിപ്പിക്കൽ | - 0.50 ലക്ഷം | വിശദമായ എസ്റ്റിമേറ്റ് എടുത്തുവരുന്നു. |


ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി സിറ്റി 2011-12

- | | | | |
|----|--|---------------|---|
| 1. | എലവഞ്ചേരി-വടുകോൽ പനങ്ങാട്ടിരി കുടിവെള്ള പദ്ധതി | - 10.00 ലക്ഷം | കുഴൽകിണർ കുഴിച്ചു. ബാക്കി പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. |
|----|--|---------------|---|

			കെഎസ്ഇബി കണക്ഷൻ ലഭിക്കണം
2.	നെന്മാറ ഇടിയംപൊറ്റ എസ്.സി കോളനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി	- 10.00 ലക്ഷം	കുഴൽകിണർ കുഴിച്ചു. ബാക്കി പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. കെഎസ്ഇബി കണക്ഷൻ ലഭിക്കണം
3.	അയിലൂർ നടപ്പതി പാറയ്ക്കൽ പള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതി	- 10.00 ലക്ഷം	കുഴൽകിണർ കുഴിച്ചു. ബാക്കി പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. കെഎസ്ഇബി കണക്ഷൻ ലഭിക്കണം

(സി) കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കാൻ എന്തെല്ലാം നടപടികളാണ് വാട്ടർ അതോറിറ്റി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് വിശദമാക്കുമോ?

(സി) കുടുതലും ബോർഡ് സ്പോന്സർ ഉള്ള മിനി കുടിവെള്ള പദ്ധതികളാണ് നടപ്പിലാക്കി വരുന്നത്. ബോർഡ്-ന്റെ സ്ഥാനനിർണ്ണയം നടത്തി തരുന്നത് ജിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റാണ്. അവർ സർവ്വേ നടത്തി സ്പോന്സർ നിർണ്ണയിച്ചാൽ മാത്രമേ ബോർഡ് ടെണ്ടർ വിളിക്കാൻ സാധ്യമാകൂ. കൂടാതെ ടെണ്ടർ വിളിച്ച് ബോർഡ് കുഴിച്ച ശേഷം മതിയായ ജലലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തിയാൽ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ള അനുബന്ധ ഘടകങ്ങൾക്കുള്ള തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ കഴിയൂ. പദ്ധതികൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ