

പാതിരുന്നാം കേരള നിയമസഭ
എഴാം സമ്മേളനം

നബാഗ്രഹിനിന്മീടാത്ത ചോദ്യം നം. 937

07-02-2013-ൽ മറ്റൊരിക്ക്

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ജൂൺ കട്ടിരോളം പാഖതി

ചോദ്യം

മറ്റൊരിക്ക്

ശ്രീ. എ. പ്രദീപ് കമാർ.

ശ്രീ. എ. ഐ. ജെ. ജോസഫ്
(ജാനറിഡവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

- (എ) കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ജൂൺ കട്ടിവെള്ളു പാഖതിയുടെ
പ്രവൃത്തി എന്നാണ്
ആരംഭിച്ചതെന്ന്
വിശദമാക്കുന്നു;
- (എ) കോഴിക്കോട് നഗരത്തിലേയും സമീപ
പഞ്ചായത്തുകൾക്കുമായുള്ള ജൈക്ക
ധനസഹായങ്ങളാടെയുള്ള കട്ടിവെള്ളു
പാഖതിയുടെ വിവരിയ റാഡക്കണ്ട്രൂട്ടു
പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ച തീയതി താഴെ
കൊടുക്കുന്നു.
1. പാഖജെ-1 - 29-5-2007
2. പാഖജെ-2 എ യൂ സി യൂ
- 27-4-2006
3. പാഖജെ-3 - 30-9-2006
4. പാഖജെ-3 ആർ I - 29-6-2012
& ആർ II - 29-6-2012
5. പാഖജെ-4 - 24-02-2007
6. പാഖജെ-5 - 18-06-2012
7. പാഖജെ-4 ആർ I -
ടെൻഡർ നടപടികൾ നടക്കുന്നു.
(ബി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി ഇപ്പോൾ ഏത് (ബി)
ഘട്ടത്തിലാണ്
വിശദമാക്കുന്നു;
പാക്കേജ് - 1
1. ഇൻ ഫേം വെള്ളം അനുബന്ധ
പ്രവൃത്തികളും - 10%.
2. ശുശ്രീകാരണ ശാലയും അനുബന്ധ
പ്രവൃത്തികളും - 70%.

പാക്കേജ് 2 എ ആൻഡ് 2 ബി.

1. ടോസ്സീസർവ്വ മെയിൻ സ്ഥാപിക്കൽ - 95%.

പാക്കേജ് 3

1. വിതരണ ശ്രംവല - നേരത്തെ സ്ഥാപിച്ചത് - 28%.

2. പാക്കേജ് 3 ആർ 1 ആൻഡ് ആർ 2
(ശേഷിക്കുന്ന വിതരണശ്രംവലയുടെ
പ്രവൃത്തി) - 15%

പാക്കേജ് 4

1. 17 ടാങ്കറുകളുടെ പ്രവൃത്തികൾ - 98%.

പാക്കേജ് 5

1. റിപ്പാബ്ലിറിഡ്യൂഷൻ പണികൾ - 15%

(സി) എന്ന മുതൽക്കാണ് കടിവെള്ളു
വിതരണം നടത്തുവാൻ
ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്;
വിശദമാക്കുമോ;

(സി) 2013 ഡിസംബർ റാസത്തോടെ ഇൻ-
ഡോർ റോഡിന്റെയും ശ്രദ്ധീകരണ
ഗാലായുടെയും പ്രവൃത്തികൾ
പൂർത്തീകരിച്ച ശേഷം ടാൻസ് മിഷൻ
കഴിവിലൂടെ ടാങ്കറുകളിൽ വെള്ളം
എത്തിച്ചേറ്റു ചെയ്യുന്നതു അനുഭവവാൻ
സാധിക്കുമെന്നും ചെയ്യുന്നതു
വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്ന
മുറ്റു ഇള പാഖതി മുവേന 2014 മാർച്ച്
- ഓലിരി മാസം മുതൽ കടിവെള്ളു
വിതരണം ആരംഭിക്കുന്നതു
സാധിക്കുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

(ഡി) ആയതിന് കാലതാമസം
നേരിട്ടവാൻഡായ കാരണം
വ്യക്തമാക്കുമോ:

- (ഡി) പദ്ധതിയുടൊക്കെ കാലതാമസത്തിന്റെ
കാരണങ്ങൾ താഴെക്കൊടുക്കുന്നു.
1. പെത്രവണ്ണാമുഴിയിലെ
പൊന്തലാ വായിൽ ശ്രൂഢിക്കരണ
ശാഖയുടെ പ്രവർത്തിക്ക് വേണ്ടി
പാറഗാ മട്ടിച്ച് സംശാം നിരപ്പാക്കുന്നു
പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നും ഏതിൽപ്പ്
ഉണ്ടാക്കായും എന്ന
പൊട്ടിക്കുന്നതിനെതിരെ സബ്
ഡിറിഷൻ ഒഴിവേണ്ടിന്റെ നേരു
വരികയും ചൊളിയും. ഡാം സേച്ചുന്ന
കമ്മിറ്റിയുടെ പാതിശോധനയ്ക്കും നടപടി
നിർ ഭേദങ്ങൾക്കും വിധേയമായി
പിന്നീട് പണികൾ തുടർന്നു.
 2. മുൻ ഫേകൾ വൈല്ലിന്റെ പ്രവർത്തിക്കു
വേണ്ടി പെത്രവണ്ണാമുഴി ഡാമിന്റെ
റിസർ റോയറിൽ പാറ പൊട്ടിച്ച്
കിണർ നിർബന്ധിക്കുന്നതിന് പകരം ഡാം
സേച്ചു കാശിറ്റിയുടെ നിർ ഭേദ
പ്രകാരം പാറഗാ മട്ടിക്കുതൽ ആവശ്യം
വരാത്ത സംശാനിക്കുന്നുയും നടത്തി
കിണറിന്റെ സഹാനും നേരത്തെ
നിശായിച്ചതിൽ നിന്നും 70 മീറ്ററോളം
റിസർ റോയറിന്റെ ഉള്ളിലേയ്ക്ക് മാറ്റി
സംശാനിക്കുന്നതിൽ വന്നു. പുതിയ
രീതിയിൽ ഏതെങ്കുത്തനെന്നതിനും
ആയതിനു വേണ്ടി വരുന്ന അധിക
സാനാത്തിക ശാഖയും
നിർബന്ധിക്കുന്നതിനും കാലതാമസം
നേരിട്ട്.
 3. എം പുതിയ റോഡുകളിലും പെപ്പ്
ലെന്റകൾ സംശാനിക്കുന്നതിന്
സംശാനം പാലിക്കാത്തതിനാൽ പണികൾ
കാലതാമസം നേരിട്ട്.
 4. റെയിൽവേ ലൈൻകൾ കുറാസ്
ചെയ്ത പൊട്ടി ലൈൻകൾ
സംശാനിക്കുന്നതിന് റെയിൽവേ യൂട്ട്

അസമതി പദ്ധതിയേണ്ടതുണ്ട്. ഈപ്പോഴും
3 സഹായങ്ങളിൽ വരയിതേവയുടെ
അസമതി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

5. ഭാൻസ് മിഷൻ മെയിനിസ്റ്റ് തുടർച്ച
ഭാഗവും കടന്നപോകുന്നത്
റോധുകളിലൂടെയായതിനാൽ
ഗതാഗതം തിരിച്ചുറിട്ട് പ്രവൃത്തി
നടങ്ങാണെന്നീന്നും വിവിധ
സഹായങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി നടക്കുന്ന
സമയത്ത് ഫോട്ടതിയിൽ കേസ്
വന്നും, ചബിട്ടുപ്പാറ പബ്ലായത്തിലെ
പാരാ സഹായിലൂടൊപ്പം വ്യക്തികളുടെ
എതിർപ്പ് ഉണ്ടായതും
കാലതാമസങ്ങളിനു കാരണമായി.

6. വിതരണ ശ്രൂംവരുത്തുന്ന പ്രവൃത്തി
എടുത്ത രാമകൃഷ്ണ കോൺട്രാക്ക്യൂളും
മെപ്പറ്റു ദിശിറ്റും എന്ന
കോൺട്രാക്ക്യൂൾ പ്രവൃത്തിയിൽ വിചീ
വാരാന്തിയതിനാൽ ആ കരാർ
02.08.2010 നു ദുരാക്കായും വീണ്ടും
ഒന്തെ വിളിച്ച് പുതിയ കരാറുകാരെ
തീരുമാനിക്കേണ്ടി വരുകയും ചെയ്തു.

7. പദ്ധതിയുടെ 20 റിസർ
റോധുകളിൽ ആവശ്യമായ ലാൻഡ്
അക്ക്രിസിഷൻ നടപടികൾ
മുൻ്നാറികരിച്ച് റബ്ബിക്കാൻ വൈകിയതു
മുല്ലം 3 ടാങ്കുകളുടെ പ്രവൃത്തി
ആദ്യകരാറുകാരന്റെ പരിധിയിൽ
നിന്നും ഒഴിവാക്കേണ്ടി വരുകയും
അവധുദു നടപടിപ്പിന് പ്രത്യേകം
ഒന്തെ വിളിക്കേണ്ടിവരികയും ചെയ്തു.

- (ഇ) പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ
വിശദാംശങ്ങൾ
വ്യക്തമാക്കുമോ?
- (ഇ) കോഴിക്കോട് നഗരത്തിനുള്ളം സമീപ
പണ്ണായത്തുകളുടെയും മുഖ്യങ്ങൾ
ക്ഷാമത്തിന് പരിഹരാരൂപമന നിലയിൽ
ത്രുപ്പക്കൂട്ടു ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് ജൈക്ക
സാറായതേജാട്ടുള്ള കടിവെള്ളു
പദ്ധതി. കോഴിക്കോട്
കോർട്ട് ഫോഷൻം 13 പണ്ണായത്തുകളും
സമിതിചായുന്ന കോഴിക്കോട്
നോർത്ത്, കോഴിക്കോട് സ തി,
ബേപ്പർ, എപ്പത്തുർ, ബാലുഫേരി,
കൊടുവാള്ളി, മനുഷ്യം എന്നീ ഏഴ്
അസാഖ്യി നിയോജക മണ്ഡല
അള്ളിംബാണ് ഈ പദ്ധതി
നടപ്പിലായണ്ടത്. 382.77 ച.കീ.മീ.
വിസ്തൃതിയാണ് പദ്ധതി
പ്രദേശത്തിനുള്ളത്. 13 ലക്ഷം
ഒന്നാഞ്ചൻ അനുത്തമായി ഈ
പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ലഭിക്കും.
ഈ പദ്ധതിയുടെ മതിപ്പ് ചെലവ്
805.60 കോടി രൂപയാണ്. 2006
മാർച്ച് മുതൽ 2012 ജൂൺ വരെയുള്ള
കാലയള്ളിവാണ് അഞ്ച്
പാദ്മേജ്ജുകളായി കരാറുകൾ
നൽകിയത്. കരാറുകളുടെ
പൂർത്തികരണ കാലാവധി 18 മാസം
മുതൽ 24 നാസം വരെയായിരുന്നു.
രംജനാഥ് ജുസിസംഭരണിയാണ്
പദ്ധതിയുടെ രേഖാചിത്രം. 174
എ.എൽ.ഡി. ശേഷിയുള്ള
മുഖ്യകരണശാഖ, ടാൻസ് മിഷൻ
ലൈൻ, വിതരണശ്രദ്ധവല,
ജലസംഭരണികൾ, പാശ്ച പദ്ധതിയുടെ
നാട്ടികരണവും സംയോജനവും
എന്നിവയാണ് പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന
ലഭക്ഷങ്ങൾ. അഞ്ച്
പാദ്മേജ്ജുകളായിട്ടാണ് ഈ
ലഭക്ഷങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത്.


സെക്രട്ടറി ഓഫീസർ