

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

ബന്ധം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 2422

19-6-2013-ൽ മറുപടിക്ക്

വയനാല പദ്ധതി കമ്മീഷൻ ചെയ്യാൻ നടപടി.

ചോദ്യം

ശ്രീ. വി.എസ്. സുനിൽ കുമാർ

ഉത്തരം

ശ്രീ. പി.ജെ. ജോസഫ്  
(ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) കയ്യംഗലം നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ എറിയാട്, എടവിലങ്ങ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ കടിയെള്ള വിതരണത്തിനായി നടപ്പിലാക്കിവരുന്ന വയനാല പദ്ധതി എന്ന് കമ്മീഷൻ ചെയ്യാനാകുമെന്ന്

അറിയിക്കുമോ; (ബി) പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി എന്തെല്ലാം പ്രവൃത്തികൾ കൂടി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് വിശദമാക്കാമോ?

(എ) പ്രസ്തുത പദ്ധതി 2014 മാർച്ചിൽ കമ്മീഷൻ ചെയ്യാനാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

(ബി) കാട്ടുകുറ്റി, മേത്തല, എറിയാട്, എടവിലങ്ങ് എന്നീ പഞ്ചായത്തുകൾക്കുള്ള വയനാല പദ്ധതിയുടെ പമ്പിംഗ് മെയിൻ, വയനാലയിലുള്ള ട്രാൻസ് ഫോർമർ & പമ്പ് സെറ്റ് എന്നിവ സ്ഥാപിക്കുന്ന പണികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മേത്തലയിലുള്ള 22.19 ലക്ഷം ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ഉന്നതതല സംഭരണിയുടെ സ്റ്റാമ്പ് വരെയുള്ള പണികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. വിതരണശൃംഖലയിലെ ഗ്യാപ്പ് കണക്ഷനും, കൾവർട്ട് ക്രോസിംഗും ഒഴികെ ബാക്കി പണികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. എറിയാട് സ്ഥാനി കേണ്ടുന്ന 250 KVA ട്രാൻസ് ഫോർമറിന്റെ ടെണ്ടർ - കൊച്ചിയിലെ മദ്ധ്യമേഖലാ ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസിൽ പരിശോധനയിലാണ്. എറിയാട്ടുള്ള 10.58 ലക്ഷം ലിറ്റർ സംഭരണ ശേഷിയുള്ള ഉന്നതതല സംഭരണിയുടെ


കണക്ഷൻ ഒഴികെയുള്ള പണികൾ പൂർത്തിയാക്കി. പമ്പ് ഹൗസിന്റെ പണി നടന്നുവരുന്നു. പണി പൂർത്തിയായ ശേഷം സപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള പമ്പ് സെറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

എറിയാട് പഞ്ചായത്തിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ 80% പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്.

വെസ്റ്റ് ടിപ്പു സുൽത്താൻ റോഡിൽ അഴീക്കോട് മുതൽ അഞ്ചങ്ങാടി വരെയുള്ള റോഡിലൂടെ പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു.

മനയ്ക്കൽ ബീച്ച് റോഡിലൂടെയുള്ള പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കൽ, കൽവർട്ട് ക്രോസിംഗ്, ഗ്യാപ്പ് കണക്ഷൻ, സ്കീറ്റ് ടാപ്പ് സ്ഥാപിക്കൽ എന്നീ പ്രവൃത്തികൾ ബാക്കിയുണ്ട്.

പദ്ധതി മാർച്ച് 2012 -ൽ ഭാഗികമായി കമ്മീഷൻ ചെയ്ത് മേത്തല-എറിയാട്-എടവിലങ്ങ-കാടുകുറ്റി പഞ്ചായത്തുകളിൽ ശുദ്ധജലവിതരണം നടത്തിവരുന്നുണ്ട്.

  
സെക്ഷൻ ഓഫീസർ