

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

ഒമ്പതാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ഖിന്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 4481

27.06.2013 -ൽ മറുപടിക്ക്

ആറ്റിങ്ങൽ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ

ചോദ്യം

ഉത്തരം

ശ്രീ. ബി സത്യൻ :

ശ്രീ. വി.കെ. ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ്
(പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പു മന്ത്രി)

(എ) ആറ്റിങ്ങൽ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ എൽ.എ.സി. എ.ഡി.എഫ് പ്രവൃത്തികളൊഴികെയുള്ള പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ നിർമ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എത്ര ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് റോഡ്സ്, ബിൽഡിംഗ്സ്, ബ്രിഡ്ജ്സ് (അയിലം പാലം) വിഭാഗം തിരിച്ച് വിശദമാക്കാമോ :

(ബി) ഓരോ പ്രവൃത്തിയ്ക്കും ഇതുവരെ എന്തു തുക വീതം ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും എന്നത്തേക്കാണ് പൂർത്തിയാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും വിശദമാക്കാമോ ?

(എ) ഒ (ബി)
കെട്ടിട വിഭാഗം

	പൂർത്തീകരണ തീയതി	ചെലവഴിച്ച തുക
<p>ആറ്റിങ്ങൽ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ എൽ.എ.സി. എ.ഡി.എഫ് പ്രവൃത്തികളൊഴികെയുള്ള പൊതുമരാമത്ത് (ബിൽഡിംഗ്സ്) പ്രവൃത്തികളുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നിലവിലെ ഘട്ടം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.</p> <p>1. <u>ആറ്റിങ്ങൽ ഗവ: കോളേജ് സയൻസ് ബ്ലോക്ക് കെട്ടിടം</u> കെട്ടിടം പണി പൂർത്തിയായി ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷനും പെയിന്റിംഗും പൂരോഗമിക്കുന്നു.</p>	ആഗസ്റ്റ് 2013	4,62,92,398/
<p>2. <u>ആറ്റിങ്ങൽ മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ കെട്ടിടം</u> കെട്ടിടം പണി പൂർത്തിയായി. പെയിന്റിംഗ്, മറ്റും തറ പാകൽ തുടങ്ങിയവ പൂരോഗമിക്കുന്നു. ലിഫ്റ്റ് സജ്ജീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.</p>	സെപ്റ്റംബർ 2013	2,76,36,074/
<p>3. <u>ആറ്റിങ്ങൽ ഗവ: കോളേജിൽ ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റൽ നിർമ്മാണം</u> കെട്ടിടം പൂർത്തിയായി. തറ പാകൽ, വാട്ടർസപ്ലൈ സാനിറ്ററി, ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ പണികൾ പൂരോഗമിക്കുന്നു.</p>	ഒക്ടോബർ 2013	72,00,000/

<p>4. <u>ആറ്റിങ്ങൽ ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക് കോളേജിൽ ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റൽ നിർമ്മാണം</u> 80% പൂർത്തിയായി മിനുക്കു പണികളും ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷനും പൂരോഗമിക്കുന്നു.</p>	<p>ഒക്ടോബർ 2013</p>	<p>85,00,134/-</p>
<p>5. <u>ആറ്റിങ്ങൽ പൂവൻപാറ ഫയർ സ്റ്റേഷൻ കെട്ടിടം</u> 80% പൂർത്തിയായി പെയിന്റിംഗും ഇന്റേണൽ റോഡ് നിർമ്മാണവും ഇനി ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.</p>	<p>സെപ്റ്റംബർ 2013</p>	<p>59,48,206/</p>
<p>6. <u>ആറ്റിങ്ങൽ കോടതി സമുച്ചയത്തിൽ അഡീഷണൽ ബ്ലോക്ക് നിർമ്മാണം</u> കരാറുകാരൻ എഗ്രിമെന്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കെട്ടിടത്തിന്റെ തറകെട്ടിടം ചടങ്ങ് 22.06.2013 -ൽ നടത്തി.</p>	<p>ഡിസംബർ 2014</p>	<p></p>

ദേശീയപാതാ വിഭാഗം

ആറ്റിങ്ങൽ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതി പ്രകാരം IRQP Km 520/400 to Km 538/000 of NH 47 in the State of Kerala.

ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തിയായി വരുന്നു. ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക 8,28,35,000/- രൂപയാണ്. ഇതുവരെ തുകയൊന്നും ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. നിരത്തുകളും പാലങ്ങളും സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

(Handwritten Signature)
സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

