



പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

**ലോക്കൽ ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി
(2016-2019)**

ഒന്നാമത് റിപ്പോർട്ട്

(2016 ഒക്ടോബർ മാസം 20-ാം തീയതി സഭയിൽ സമർപ്പിച്ചത്)

കംപ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ ഓഫ് ഇൻഡ്യയുടെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച 2007 മാർച്ച് 31-ന് അവസാനിച്ച വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിലെ ഖണ്ഡിക-3.5 (ഗ്രാമീണ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന ഫണ്ട് പദ്ധതികളുടെ നിർവ്വഹണം) അടിസ്ഥാനമാക്കി തയ്യാറാക്കിയത്

കേരള നിയമസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
തിരുവനന്തപുരം
2016

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

**ലോക്കൽ ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി
(2016-2019)**

ഒന്നാമത് റിപ്പോർട്ട്

(2016 ഒക്ടോബർ മാസം 20-ാം തീയതി സഭയിൽ സമർപ്പിച്ചത്)

കംപ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ ഓഫ് ഇൻഡ്യയുടെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച 2007 മാർച്ച് 31-ന് അവസാനിച്ച വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിലെ ഖണ്ഡി 3.5 (ഗ്രാമീണ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന ഫണ്ട് പദ്ധതികളുടെ നിർവ്വഹണം) അടിസ്ഥാനമാക്കി തയ്യാറാക്കിയത്

ഉള്ളടക്കം

	പേജ്
സമിതിയുടെ ഘടന ..	v
മുഖ്യം ..	vii
റിപ്പോർട്ട് ..	1
അനുബന്ധം I : പ്രധാനപ്പെട്ട നിഗമനങ്ങളും ശിപാർശകളും ..	23
അനുബന്ധം II : ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികയ്ക്ക് സർക്കാരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച മറുപടി ..	28

അവാർഡ് നൽകിയ അദ്ധ്യക്ഷന്മാർക്ക് കമ്മിറ്റി
(2016-2019)

ഘടന

അദ്ധ്യക്ഷന്മാർ :

ശ്രീ. കെ. സുരേഷ് കുറുപ്പ്

അംഗങ്ങൾ :

ശ്രീ. കെ. വി. അബ്ദുൾ ഖാദർ

ശ്രീ. അടൂർ പ്രകാശ്

ശ്രീമതി ഇ. എസ്. ബിജിമോൾ

ശ്രീ. വി. കെ. സി. മൗലത് കോയ

ഡോ. എം. കെ. മുനീർ

ശ്രീ. പി. ടി. തോമസ്

ശ്രീ. തോമസ് പാണ്ടി

ശ്രീ. എം. ഉമ്മർ

ശ്രീ. കെ. വി. വിജയദാസ്

ശ്രീ. എൻ. വിജയൻ പിള്ള.

നിയമസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് :

ശ്രീ. വി. കെ. ബാബുപ്രകാശ്, സെക്രട്ടറി

ശ്രീമതി എസ്. അഹ്‌ന, ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി

ശ്രീമതി എസ്. ജയശ്രീ, ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി

ശ്രീ. എം. ജി. വിജയൻ, അണ്ടർ സെക്രട്ടറി.

മുഖവുര

ലോക്കൽ ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടുസ് കമ്മിറ്റിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷനായ ഞാൻ, സമിതിയുടെ നിയോഗാനുസരണം സമിതി (2016-2019)യുടെ ഒന്നാമത് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നു.

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം സംബന്ധിച്ചുള്ള കൺട്രോളർ ആന്റ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ ഓഫ് ഇൻഡ്യയുടെ 2007 മാർച്ച് 31-ന് അവസാനിച്ച വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിലെ ഖണ്ഡിക 3.5 (ഗ്രാമീണ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന ഫണ്ട് പദ്ധതികളുടെ നിർവ്വഹണം)യുടെ പരിശോധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയതാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട്.

2016 ഒക്ടോബർ മാസം 18-ാം തീയതി ചേർന്ന സമിതിയോഗത്തിലാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് അംഗീകരിച്ചത്.

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ പരിശോധനയിൽ സമിതിക്ക് ആവശ്യമായ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ നൽകിയ അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ (ഓഡിറ്റ്)നോട് സമിതിക്കുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

തിരുവനന്തപുരം,
2016 ഒക്ടോബർ 20.

കെ. സുരേഷ് കിറ്റുറ്റ്,
അദ്ധ്യക്ഷൻ,
ലോക്കൽ ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടുസ് കമ്മിറ്റി.

റിപ്പോർട്ട്

സി ആന്റ് എ.ജി.യുടെ 2007 മാർച്ച് 31-ന് അവസാനിച്ച വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിലെ (തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ) ഖണ്ഡിക 3.5 (ഗ്രാമീണ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന ഫണ്ട് പദ്ധതികളുടെ നിർവ്വഹണം) അടിസ്ഥാനമാക്കി തയ്യാറാക്കിയത്

3.5.1 ആമുഖം

കേന്ദ്രസർക്കാർ ഗ്രാമീണ അടിസ്ഥാന സൗകര്യവികസന നിധി (ആർ.ഐ.ഡി.എഫ്.) രൂപീകരിക്കാനുള്ള ഒരു പദ്ധതി 1995-96-ലെ ബഡ്ജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ നിധി നബാർഡാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ വാണിജ്യബാങ്കുകൾ അവയുടെ കാർഷിക വായ്പയിലെ കുറവിനു തുല്യമായ തുക ചിട്ടവായ്പയുടെ 15 ശതമാനം എന്ന ഉയർന്ന പരിധിക്കുവേണ്ടിയായി, സംഭാവന നൽകുന്നതിലൂടെ സംഭരിച്ചതാണ് ഈ ഫണ്ടിന്റെ മൂലധനം. റോഡുകൾ, വിപണന മാർക്കറ്റുകൾ തുടങ്ങിയ ഗ്രാമീണ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ വികസനത്തിനായി ഫണ്ടിൽനിന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് വായ്പ നൽകുന്നു. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ധനകാര്യവകുപ്പിനാണ് ഫണ്ടിന്റെ പദ്ധതികളുടെ ഏകീകരണത്തിന്റെ ചുമതല. വായ്പയും പലിശയും കൃത്യമായി തിരിച്ചടക്കുന്നതിനാവശ്യമായ വിഹിതം സംസ്ഥാന ബഡ്ജറ്റിൽ വകയിരുത്തണം. ഫണ്ടിനു കീഴിലനുവദിക്കുന്ന പദ്ധതികൾ പഞ്ചായത്തുകളും ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളും വഴിയാണ് നടപ്പാക്കേണ്ടത്. 2001-02 വരെ പദ്ധതിചെലവിന്റെ 10 ശതമാനവും അതിനു ശേഷം 20 ശതമാനവും പഞ്ചായത്തുകൾ വഹിക്കണം.

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ ഇപ്രകാരം ഗ്രാമീണ റോഡുകളുടെ നിർമ്മാണം മാത്രമാണ് ഏറ്റെടുത്തത്. കാർഷികവിളകളുടെ പരക്കണിക്കവും വിപണനവും ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിനായി വിപണനച്ചന്ദ്രങ്ങളിലേക്കുള്ള റോഡുകൾക്കാണ് അവ പ്രാമുഖ്യം നൽകിയത്. എല്ലാ ജോലികളും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളുടെ വാർഷിക പദ്ധതിയുമായി സംയോജിപ്പിക്കേണ്ടിയിരുന്നതിനാൽ, ഗ്രാമസഭകളാണ് പ്രവൃത്തികൾ തെരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ 152 ബ്ലോക്കുപഞ്ചായത്തുകളിൽ 15 എണ്ണം അഞ്ചു ജില്ലകളിലായി ഓഡിറ്റിന് തെരഞ്ഞെടുത്തു. പരിശോധനാ ഫലങ്ങൾ താഴെക്കൊടുക്കുന്നു.

* അഞ്ചൽ, ചടയരംഗലം, ചെങ്ങന്നൂർ, കടുത്തുരുത്തി, കിഴിമാനൂർ, കോന്നി, കൊട്ടാരക്കര, കളനട, പറക്കോട്

പാത്തനാപുരം, പന്തളം, നാന്നി, ഉഴവൂർ, വാമനപുരം, വെട്ടിക്കവല

ആലിപ്പുഴ, കൊല്ലം, കോട്ടയം, പത്തനംതിട്ട, തിരുവനന്തപുരം.

ഓഡിറ്റ് കണ്ടെത്തലുകൾ

3.5.2 ധനാഗമം

3.5.2.1 നബാർഡ് അനുവദിച്ച തുക

ചെലവാക്കിയ തുക പിന്നീട് തിരിച്ചു നൽകുന്ന രീതിയിലാണ് നബാർഡ് തുക അനുവദിക്കുക. ചെയ്തതീർത്ത പ്രവൃത്തികളുടെ തുക ആദ്യം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ നൽകിയിട്ട് അതിന്റെ ബില്ലുകൾ ഗ്രാമവികസന കമ്മീഷണർ ധനകാര്യവകുപ്പ് മുഖാന്തിരം നബാർഡിലേക്ക് അയക്കണം. നബാർഡ് ധനകാര്യവകുപ്പിന് തുക അനുവദിക്കും. അവിടെ നിന്ന് ഗ്രാമവികസന കമ്മീഷണർ വഴി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് തുക കൈമാറ്റം.

2002-03 മുതൽ 2006-07 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ നബാർഡിൽ നിന്നും 694.47 കോടി രൂപ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ഫണ്ടിൽ നിന്നുള്ള വായ്പയായി ലഭിച്ചു.

ഇതിൽ 472.65 കോടി രൂപ ഇക്കാലയളവിൽ തിരിച്ചടച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങൾ താഴെപ്പറയുന്നു:

(രൂപ കോടിയിൽ)

ക്രമ നമ്പർ	വർഷം	വർഷാരംഭത്തെ മിച്ചം	തന്നാണ്ട് കിട്ടിയ വായ്പ തുക	ആകെ	തിരിച്ചടച്ചത്	വർഷാന്ത്യം ബാക്കി
1	2002-03	317.20	114.37	431.57	44.50	387.07
2	2003-04	387.07	117.54	504.61	51.89	452.72
3	2004-05	452.72	100.84	553.56	49.64	503.92
4	2005-06	503.92	125.71	629.63	304.43	325.20
5	2006-07	325.20	236.01	561.21	22.19	539.02
	ആകെ		694.47		472.65	

അടച്ചുതീർക്കാനുള്ള വായ്പത്തുക 2002-03 ആരംഭത്തിൽ 317.20 കോടി രൂപ ആയിരുന്നത് 2006-07 അവസാനം 539.02 കോടി രൂപയായി. പദ്ധതി നടത്തിപ്പിനായി തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും വകുപ്പുകൾക്കും കൈമാറാനുള്ളതാണ് ഈ തുക.

3.5.2.2 ഭൗതിക ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി

1997-98 മുതൽ 2005-06 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ സംസ്ഥാനത്തെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ 617 ഗ്രാമീണറോഡുകളുടെ നിർമ്മാണം ഏറ്റെടുത്തിൽ 369 എണ്ണം മാത്രമാണ് പൂർത്തിയാക്കിയത് (59.81 ശതമാനം).

ക്രമ നമ്പർ	ഭാഗ്ഭരണ നമ്പരം വർഷവും	അംഗീകാരം കിട്ടിയ പ്രോജക്ടുകളുടെ എണ്ണം	തുടങ്ങാത്തതോ നട്ടാക്കിയതോ ആയ പ്രോജക്ടുകളുടെ എണ്ണം	തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പൂർത്തിയാക്കാത്ത പ്രോജക്ടുകളുടെ എണ്ണം	പൂർത്തിയാക്കിയ പ്രോജക്ടുകളുടെ എണ്ണം
1	III-1997-98	140	11	5	124
2	IV-1998-99	37	ഇല്ല	4	33
3	V-1999-00	61	8	6	47
4	VI-2000-01	72	5	10	57
5	VII-2001-02	36	2	11	23
6	VIII-2002-03	92	4	33	55
7	IX-2003-04	57	4	30	23
8	X-2004-05	49	12	30	7
9	XI-2005-06	73	22	51	ഇല്ല
	ആകെ	617	68	180	369

നടക്കിയുള്ള 248 ജോലികളിൽ 68 എണ്ണം നട്ടാക്കുകയോ തുടങ്ങാതിരിക്കുകയോ ചെയ്തപ്പോൾ 180 എണ്ണം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല.

3.5.2.3 സംസ്ഥാന സർക്കാർ കൈമാറിയ തുകയിലെ കുറവ്

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് നൽകാനായി നബാർഡ് അനുവദിച്ച 138.86 കോടി രൂപയിൽ 100.59 കോടി രൂപ മാത്രമേ സർക്കാർ കൈമാറിയുള്ളൂ.

നബാർഡിന്റെ ചാർജ്ജിൻമന്ദിരങ്ങളനുസരിച്ച് വായ്പത്തുക അതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യലക്ഷ്യത്തിന് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ. നബാർഡിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന തുക ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പിന് കൈമാറി എന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ധനകാര്യ വകുപ്പ് ഉറപ്പുവരുത്തണം. രാജ്യസഭ അംഗീകരിച്ച 617 പദ്ധതികളുടെ നടത്തിപ്പിന് 2005-06 വരെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് 227.46 കോടി രൂപ നബാർഡ് അനുവദിച്ചു. ഇതിൽ 138.66 കോടി രൂപ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് നൽകാനായി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് നബാർഡ് കൈമാറി. പക്ഷേ, 100.59 കോടി രൂപ മാത്രമേ സർക്കാർ വിതരണം ചെയ്യൂള്ളൂ. അങ്ങനെ 1997-98 മുതൽ 2005-06 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ 38.07 കോടി രൂപ സംസ്ഥാന സർക്കാർ അനധികൃതമായി കൈവശം വച്ചു.

(വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ):

(രൂപ കോടിയിൽ)

ക്രമ നമ്പർ	ട്രാൻഷേ നമ്പരം വർഷവും	അടങ്കൽ തുക (നബാർഡ് അംഗീകരിച്ചത്)	നബാർഡ് അനുവദിച്ച വായ്പ തുക	സർക്കാരിന് കൈമാറിയ തുക	നബാർഡ് ബാക്കി നൽകാനുള്ള തുക	സർക്കാർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് കൈമാറിയ തുക	സർക്കാർ കൈവശം വച്ച ബാക്കി തുക
1	2	3	4	5	6	7	8
1	III-1997-98	35.49	31.27	27.32	3.95	27.33	(-) 0.01
2	IV-1998-99	10.32	8.53	7.18	1.35	6.99	0.19
3	V-1999-00	22.90	19.93	16.77	3.16	13.86	2.91
4	VI-2000-01	45.58	31.38	27.44	3.94	20.96	6.48
5	VII-2001-02	23.30	20.16	15.84	4.32	9.48	6.36
6	VIII-2002-03	44.90	40.04	28.74	11.30	16.09	12.65

1	2	3	4	5	6	7	8
7	IX-2003-04	24.98	19.85	9.43	10.42	4.48	4.95
8	X-2004-05	28.34	18.76	3.78	14.98	1.40	2.38
9	XI-2005-06	44.00	37.54	2.16	35.38	0	2.16
	ആകെ	279.81	227.46	138.66	88.80	100.59	38.07

ഇതിൽ 3.09 കോടി രൂപ 2003 മുതൽ 2005 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ അനുസാനിച്ച III മുതൽ V വരെയുള്ള ട്രാൻഷേകളുടെ തുകയും ഉൾപ്പെടുന്നു. നബാർഡ് കൈമാറിയ തുക സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇപ്രകാരം അനധികൃതമായി കൈവശംവച്ചുവെച്ചിട്ടുള്ള പഞ്ചായത്തുകൾ ചെലവഴിച്ച 38.07 കോടി രൂപ അന്വേഷിച്ച് തിരികെ നൽകിയില്ല എന്നുമാത്രമല്ല മറ്റാവശ്യങ്ങൾക്കായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു. ചാർജ്ജിന്റേറ്റുകൾക്ക് വിരുദ്ധമായ ഈ നടപടിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ തുടർ ഖണ്ഡികകളിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

3.5.2.4 ഫണ്ടുകൾ കാലഹരണപ്പെട്ടത്

വർഷാന്ത്യത്തിൽ സർക്കാർ അനുവദിച്ച 1.25 കോടി രൂപ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് കൈമാറ്റം നടന്നിട്ടില്ല.

1997-98 മുതൽ 2006-07 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ 37.80 കോടി രൂപ അടങ്കലുള്ള 110 പദ്ധതികളാണ് പരിശോധിച്ച 15 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ ചെയ്തത്. ഇവയ്ക്കായി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ 20.86 കോടി രൂപ ചെലവാക്കിയെങ്കിലും, നബാർഡ് 18.20 കോടി രൂപയാണ് സർക്കാരിന് കൈമാറിയത്. എന്നാൽ സർക്കാരാകട്ടെ 14.62 കോടി രൂപ മാത്രമേ ഗ്രാമവികസന കമ്മീഷണർ വഴി വിതരണം ചെയ്തുള്ളൂ. ഇപ്രകാരം 3.58 കോടി രൂപ കുറവായി നൽകിയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം X-ൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ 14.62 കോടി രൂപയിൽ തന്നെ 1.35 കോടി രൂപ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ എറ്റവും അനുസാനത്തിലാണ് അനുവദിച്ചത്. തന്മൂലം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് തുക പിൻവലിക്കാൻ കഴിയാതെ കാലഹരണപ്പെട്ടു. കൂടാതെ 2008 ഹെബ്ബുവരിയിലെ കണക്കനുസരിച്ച് 2.66 കോടി രൂപ (20.86-18.20) നബാർഡിൽ നിന്നും ഇനിയും ലഭിക്കാനും ഉണ്ട്.

3.5.2.5 അമ്പലമുക്ക് പദ്ധതികളിലെ സഹായത്തുക വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലെ കുറവ്

പരിശോധിച്ച 15-ൽ 9 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ അമ്പലമുക്ക് III മുതൽ V ന്റെ ശാൻഷേകളിലെ 13 പദ്ധതികൾക്കായി ചെലവാക്കിയ 3.83 കോടി രൂപയിൽ 3.35 കോടി രൂപ കൈമാറാനുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൽ 2.51 കോടി രൂപ നബാർഡ് സർക്കാരിനു കൈമാറിയതിൽ 2.31 കോടി രൂപ മാത്രമേ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് നൽകിയുള്ളൂ. കുറവായ 0.20 കോടി രൂപയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

(രൂപ ലക്ഷത്തിൽ)

ക്രമ നമ്പർ	ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	ശാൻഷേ നമ്പർ	പുരത്തായിരത്തിൽ പ്രോജക്റ്റുകളുടെ എണ്ണം	നബാർഡ് അംഗീകരിച്ച ചെലവ്	മൊത്തം ചെലവ് (പദ്ധതി പദ്ധതികളിൽ നിന്നും ചെലവാക്കിയത്)	ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് അവയുടെ തുക വിഹിതം കഴിച്ച് തിരികെ ലഭിക്കേണ്ട തുക	നബാർഡ് സർക്കാരിന് നൽകിയ തുക	സർക്കാർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് കൈമാറിയ തുക	നബാർഡിൽ നിന്നും ബാക്കി ലഭിക്കാവുന്ന തുക	സർക്കാർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് ബാക്കി നൽകാവുന്ന തുക
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	വെട്ടിക്കുളം	III	2	43.89	44.10	39.50	24.99	23.25	14.51	1.74
2	പറക്കോട്	III V	1 3	30.45 56.60	32.65 42.77	27.40 38.49	26.88 34.46	26.87 33.51	0.52 4.03	0.01 0.95
3	പന്തളം	V	1	50.00	49.49	44.54	42.97	42.98	1.57	(-)0.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	റാന്നി	III	1	51.78	46.84	42.16	22.73	22.73	19.43	0
5	ചെങ്ങന്നൂർ	IV	1	38.48	29.84	26.86	27.07	9.85	(-)0.21	17.22
6	കടുത്തുരുത്തി	IV	1	46.34	45.77	41.19	38.69	38.69	2.50	0
7	വാഴനപുരം	III	1	46.80	55.31	42.12	8.36	8.36	33.76	0
8	കളന്ദ	III	1	21.00	17.90	16.11	11.74	11.97	4.37	(-)0.23
9	അഞ്ചാൽ	III	1	18.50	18.50	16.65	13.45	13.27	3.20	0.18
	ആകെ		13	403.84	383.17	335.02	251.34	231.48	83.68	19.86

3.5.2.6 ഗ്രാമീണ അടിസ്ഥാനസൗകര്യ വികസന നിധിയിലെ പ്രവൃത്തികൾക്കായി പദ്ധതി വിഹിതം വകമാറ്റി ചെലവഴിച്ചത്

അടിസ്ഥാനസൗകര്യ വികസന നിധിയിലെ ജോലികളുടെ നടത്തിപ്പിന് പദ്ധതി വിഹിതം ആദ്യം വകമാറ്റിയത് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളുടെ പദ്ധതികളെ ബാധിച്ചു.

അടിസ്ഥാനസൗകര്യ വികസന നിധിയിലെ പ്രവൃത്തികൾക്കായി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളുടെ വിഹിതം മാത്രമേ പദ്ധതി/വികസന ഫണ്ടിൽനിന്നും ആദ്യം ഉപയോഗിക്കാവൂ. എന്നാൽ പരിശോധിച്ച ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ, 1997-98 മുതൽ 2006-07 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ഏറ്റെടുത്ത 110 പ്രവൃത്തികൾക്കായി 20.86 കോടി രൂപ ചെലവാക്കി. ഗ്രാമവികസന കമ്മീഷണറിൽ നിന്നും ലഭിച്ച മുൻകൂർ തുക 1.77 കോടി രൂപ മാത്രമായിരുന്നു. അങ്ങനെ തങ്ങളുടെ പദ്ധതി വിഹിതത്തിൽ നിന്നും 19.09 കോടി രൂപ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് ശേരിപ്പറഞ്ഞ ജോലികൾക്ക് കരാറുകാർക്ക് നൽകുവാൻ വകമാറ്റി ചെലവഴിക്കേണ്ടി വന്നു. ഇതിൽ 12.85 കോടി രൂപ പിന്നീട് തിരികെ കിട്ടി. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ തങ്ങളുടെ വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ജോലികളുടെ നടത്തിപ്പിനെ ഈ വകമാറ്റൽ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചു.

3.5.3 പദ്ധതികളുടെ നിർവ്വഹണം

3.5.3.1 പൂർത്തിയാക്കാത്ത പ്രവൃത്തികൾ

617 പ്രവൃത്തികളിൽ 248 എണ്ണം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല.

പരിശോധിച്ച ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിൽ 1997-98 മുതൽ 2005-06 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ഏറ്റെടുത്ത 110 പ്രവൃത്തികളിൽ 68 എണ്ണം മാത്രമേ (62.39 ശതമാനം) പൂർത്തിയാക്കിയുള്ളൂ. പൂർത്തിയാക്കാത്ത 41 പ്രവൃത്തികൾക്കായി 3.84 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. (അനുബന്ധം XI കാണുക) 3.5.3.2, 3.5.3.3 എന്നീ ഖണ്ഡികകളിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പ്രകാരം പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കിക്കൊടുക്കുന്നതിനാൽ ഈ തുക നബാർഡിൽ നിന്നും തിരികെ വാങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

സംസ്ഥാനതലത്തിൽ, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ ഏറ്റെടുത്ത 617 പ്രവൃത്തികളിൽ 369 എണ്ണം മാത്രമേ പൂർത്തിയാക്കിയുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള 248 എണ്ണത്തിൽ 68 പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ചതേയില്ല. 180 എണ്ണമാകട്ടെ അപൂർണ്ണമായി തുടരുന്നു. (ഖണ്ഡിക 3.5.2.2 കാണുക). ഭൗതികലക്ഷ്യം 60 ശതമാനത്തിൽ കറച്ച മാത്രമേ കൈവരിക്കാനായുള്ളൂ.

3.5.3.2 സ്ഥലത്തിന്റെ ഭൗമലക്ഷ്യം

38.64 ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ച തിരുശേഷിടം സ്ഥല ഭൗമലക്ഷ്യം രണ്ടു പ്രവൃത്തികൾ ഉപേക്ഷിച്ചു.

പാതയുടെ നിർദ്ദിഷ്ട നീളം മുഴുവൻ എടുത്തില്ലാത്ത വിധത്തിൽ സ്ഥലം ലഭ്യമാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന നിധിയിലെ റോഡ് പണി ഏറ്റെടുക്കാവൂ. 2002-03-ൽ ഏറ്റെടുത്ത രണ്ടു പ്രവൃത്തികൾ സ്ഥലഭൗമലക്ഷ്യം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു.

(രൂപ വകുപ്പത്തിൽ)

ക്രമ നമ്പർ	ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	പാതയുടെ പേര്	അടങ്കൽ തുക	ചെലവഴിച്ച തുക	അഭിപ്രായം
1	കളനട	തൃണ്ടകുടവ് തൃണ്ടപ്പാറ റോഡ്	26.00	14.31	വസ്തു വിട്ടുകൊടുക്കാൻ ഉടൻ വിസമ്മതിച്ചു
2	കോന്നി	ചെമ്പിക്കുന്ന്-തട്ടക്കുന്ന് ഏലപ്പാറ റോഡ്	33.75	24.33	സ്ഥല ഭൗമലക്ഷ്യം
	ആകെ		59.75	38.64	

നിർദ്ദിഷ്ട വിനിയമങ്ങളുടേതുപോലെ സമയത്തിൽ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കാതെ റോഡുപണി പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ 38.64 ലക്ഷം രൂപയുടെ വ്യർത്ഥനയെ ചെലവുണ്ടായി.

3.5.3.3 കരാറുകാരിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി നിർവ്വഹണ ജാമ്യം വാങ്ങാതിരിക്കൽ

കരാറുകാരൻ സമ്മതിച്ച നിരക്കുകൾ അടങ്കൽ നിരക്കിനേക്കാൾ 25 ശതമാനത്തിനും 50 ശതമാനത്തിനും ഇടയിൽ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ കരാറുകാരൻ നിർവ്വഹണ ജാമ്യത്തുക അടയ്ക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് 1997 ആഗസ്റ്റിൽ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു. ഇത് കരാറിന്റെ പ്രയോജനം അടങ്കൽത്തുകയും സമ്മതിച്ച തുകയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പക്ഷേ താഴെപ്പറയുന്ന മൂന്ന് പ്രവൃത്തികളിൽ സമ്മതിച്ച നിരക്ക് അടങ്കൽ നിരക്കിനേക്കാൾ 25 ശതമാനം കുറവായിരുന്നിട്ടും കരാറുകാരിൽ നിന്നും നിർവ്വഹണജാമ്യം വാങ്ങിയിരുന്നില്ല എന്നതിനുപുറമെ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല.

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	അടങ്കൽ തുക (ലക്ഷം രൂപയിൽ)	സമ്മതിച്ച നിരക്ക്	ചെലവാക്കിയ തുക (ലക്ഷം രൂപയിൽ)	അഭിപ്രായം
1	അരുവാച്ചുൻ കഴി-ഇടക്കടത്തി റോഡ്	നാന്നി	64.64	25 ശതമാനം കുറച്ച്	10.42	2007 സെപ്റ്റംബറിൽ പ്രവൃത്തി അവസാനിപ്പിച്ചു
2	ഇലവട്ടം വെണ്ണിം റോഡ്	വാമനപുരം	45.00	25.61 ശതമാനം കുറച്ച്	27.81	2003 ജനുവരി 18-ൽ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി ഇതുവരെ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല
3	പാവുവള്ളി-കുട്ടമാൻകുഴി വെണ്ണിത്തടം റോഡ്	വാമനപുരം	60.00	27 ശതമാനം കുറവ്	ഇല്ല	2006 നവംബർ 29-ൽ പൂർത്തിയാക്കേണ്ട പ്രവൃത്തി 8/07-ൽ മാത്രമേ ആരംഭിച്ചുള്ളൂ.

കരാറുകാരിൽനിന്നും ഉറപ്പായി നിർവ്വഹണജാമ്യം വാങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ, പ്രവൃത്തികൾ നിശ്ചിത സമയത്തിനകം പൂർത്തിയാക്കുവാനും ഗ്രാമീണജനതയ്ക്ക് പ്രയോജനം ലഭിക്കുവാനുമുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ ശോഭനമാകുമായിരുന്നു.

3.5.3.4 മുൻകൂർ തുക വാങ്ങിയതിനുശേഷം പ്രവൃത്തി ഉപേക്ഷിക്കൽ

ചെങ്ങന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ വൈക്കംഗിയിൽ ഉള്ളിയാനം-

പ്രവൃത്തി ആലപ്പുഴ പാതയുടെ നിർമ്മാണത്തിനുള്ള ഒരു പദ്ധതി നമ്പർഡ് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടും 2001-02-ലെ ട്രാൻഷേഷൻ VII-ൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അംഗീകരിച്ചു. നൽകിയ മുൻകൂർ തുക പദ്ധതിയുടെ അടങ്കൽത്തുക 60 ലക്ഷം രൂപ ആയിരുന്നു. നമ്പർഡ് തിരികെ അനുവദിച്ച പ്രാരംഭ മുൻകൂറായ 10.80 ലക്ഷം രൂപ 2003 മാർച്ച് 29-ന് പിടിച്ചില്ല. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് കൈമാറി. അവർ 2003 മാർച്ച് 31-ന് തുക പേഴ്സണൽ ഡെപ്യൂസിറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ വരുവുചെയ്തിലും, 5 വർഷത്തോളം കഴിഞ്ഞിട്ടും പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചില്ല. പ്രാരംഭ മുൻകൂർ തുക വാങ്ങിയിട്ടും പ്രവൃത്തി തുടങ്ങാത്തതിനെതിരായോ, മുൻകൂർ തുക തിരിച്ചുപിടിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയോ യാതൊരു നടപടിയും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിനെതിരെ സ്വീകരിച്ചില്ല.

3.5.3.5 ടാറിന്റെ വില വ്യത്യാസമായി അനധികൃതമായി പണം നൽകൽ

2004 ഡിസംബർ 1 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിലുള്ള പൊതുരാമത്തു വകുപ്പിന്റെ റേറ്റുകളുടെ ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം ടാറിന്റെ നിരക്ക് മെട്രിക് ടണ്ണിന് 7,223 രൂപയായിരുന്നു. ഇക്കാലയളവിൽ എണ്ണക്കമ്പനികൾക്ക് നൽകേണ്ട യഥാർത്ഥനിരവില മെട്രിക് ടണ്ണിന് 13,500 രൂപ ആയിരുന്നു. പട്ടികയിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അടങ്കൽ തുക നിശ്ചയിച്ചതെന്നതിനാൽ ടാറിന്റെ വിലയിലെ വ്യത്യാസം കരാറുകാരൻ സ്വയം വഹിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ പരിശോധിച്ച 15-ൽ രണ്ടു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ ട്രാൻഷേഷനിൽ 5.93 ലക്ഷം രൂപ ഈ ഇനത്തിൽ കരാറുകാർക്ക് നൽകി. VIII-ാം ട്രാൻഷേഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ മൂന്നു റോഡുപണികൾക്കായാണ് മേൽപ്പറഞ്ഞ തുക നൽകിയത്.

(രൂപ ലക്ഷത്തിൽ)

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	പ്രതീക്ഷിത താടകൽ തുക	കൊടുത്ത പണം			പൂർത്തീകരിച്ച തീയതി
				പ്രവൃത്തിയുടെ മുഖ്യം	ടാറിന്റെ വില വ്യത്യാസം	ആകെ	
1	ഉണക്ക് തോട്-ആനക്കുളം റോഡ്	അഞ്ചൽ	31.17	30.37	0.90	31.27	2006 മാർച്ച് 30
2	മണലിൽ-എറച്ചിക്കൽ റോഡ്	അഞ്ചൽ	61.13	61.13	2.09	63.22	2006 മാർച്ച് 30
3	മാതൃക-റീതുപള്ളി പുത്തൻ കണ്ടം റോഡ്	ചെങ്ങന്നൂർ	31.00	30.98	2.94	33.92	2006 ഏപ്രിൽ 7
	ആകെ		123.30	122.48	5.93	128.41	

ഇങ്ങനെ 5.93 ലക്ഷം രൂപ കരാറുകാർക്ക് നൽകിയത് അന്ധീകൃതമായിരുന്നു.

3.5.4 കണക്കുകൾക്കകത്ത്

3.5.4.1 വരവുകളും ചെലവുകളും കണക്കിൽപ്പെടുത്താതിരിക്കൽ

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ 98.36 ലക്ഷം രൂപ കണക്കിൽ ചെടുത്തിട്ടില്ല.

പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പിനായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഇടപാടുകളുടെയും കൃത്യമായ കണക്കുകൾ സൂക്ഷിക്കുവാൻ പഞ്ചായത്തുകൾ ബാധ്യസ്ഥരായിരുന്നു. എന്നാൽ താഴെപ്പറയുന്ന ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ അവയ്ക്ക് ലഭിച്ച 98.36 ലക്ഷം രൂപയുടെയും അതിൽ നിന്നുള്ള ചെലവുകളുടെയും കണക്കുകൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

(രൂപ ലക്ഷത്തിൽ)

ക്രമ നമ്പർ	ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	ട്രാൻഷേ നമ്പർ	തുക
1	അഞ്ചൽ	III&IV	65.87
2	കൊട്ടാരക്കര	VIII	24.02
3	കിളിമാനൂർ	III	8.47
	ആകെ		98.36

കണക്കുകളുടെ അഭാവത്തിൽ ധനദുർവിനിയോഗത്തിന്റെ സാധ്യത തള്ളിക്കളയാനാവില്ല.

3.5.5 തുടർനിരീക്ഷണവും വിലയിരുത്തലും

നബാർഡും സർക്കാരും പുറപ്പെടുവിച്ച മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രകാരം പ്രവൃത്തികളുടെ നടത്തിപ്പിലെ ഗുണമേന്മയും പുരോഗതിയും പദ്ധതി നടത്തിപ്പിന്റെ അധികാരിയും നബാർഡും നിരീക്ഷിക്കണം. ഇതിനായി പദ്ധതി സ്ഥലങ്ങൾ മുറയ്ക്ക് സന്ദർശിക്കണം. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിമാരും ജില്ലാതല ഉദ്യോഗസ്ഥരും യഥാക്രമം 10 ഉം 20 ഉം ശതമാനം പ്രവൃത്തികൾ പരിശോധിക്കണം. എന്നാൽ നിഷ്പർഷിച്ച പ്രകാരം സെക്രട്ടറിയോ ജില്ലാതല ഉദ്യോഗസ്ഥരോ പരിശോധന നടത്തിയതായി രേഖകളൊന്നുമില്ല. തുടർനിരീക്ഷണത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ, 3.5.2.2-ാം ഖണ്ഡികയിൽ പറയും പ്രകാരം ഏറ്റെടുത്തവയിൽ 40 ശതമാനം പദ്ധതികളും പൂർത്തിയാക്കാനായില്ല. നിശ്ചിതസമയത്ത് പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കാതിരുന്നതിനാൽ, 3.5.2.3-ാം ഖണ്ഡികയിൽ വിശദമാക്കിയതുപോലെ 88.80 കോടി രൂപ നബാർഡിൽ നിന്നും ലഭിച്ചില്ല.

3.5.6 തിശ്ചനം

1997-2006 കാലയളവിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ ഏറ്റെടുത്ത നബാർഡ് സഹായത്തോടെയുള്ള ഗ്രാമീണ അടിസ്ഥാനസൗകര്യ വികസന പദ്ധതികളിൽ 60 ശതമാനത്തോളം മാത്രമേ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. പദ്ധതിക്കായി നബാർഡ് നൽകിയ തുകയിൽ നിന്നും ഒരു ഭാഗം സംസ്ഥാന സർക്കാർ പിടിച്ചുവെച്ചതിനാൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് അവയുടെ തനതുപാണ്ടിൽ നിന്ന് പരിധിവിട്ട തുക ചെലവാക്കേണ്ടി വന്നു. ചില ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ അവയ്ക്കു കിട്ടിയ തുകയുടെയും

അതിൽനിന്നുള്ള ചെലവുകളുടെയും കണക്കുകൾ സൂക്ഷിച്ചില്ല. പ്രവൃത്തികളുടെ തുടർ നിരീക്ഷണവും നിർദ്ദിഷ്ട രീതിയിൽ നടന്നില്ല. തത്ഫലമായി പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കാതിരിക്കാനും നബാർഡിൽ നിന്നും പണം ലഭിക്കാതിരിക്കുന്നതിനും ഇടയായി.

3.5.7 ശിപാർശകൾ

➤ നബാർഡിൽ നിന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ലഭിക്കുന്ന പദ്ധതിത്തുക ഗ്രാമീണ വികസന ഡയറക്ടറുടെ അറിവ് നിന്ന് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിനും കൃത്യസമയത്ത് കൈമാറണം.

➤ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ വാർഷിക പദ്ധതി ഫണ്ട് (പദ്ധതിയുടെ പഞ്ചായത്ത് വിഹിതമൊഴികെ) ഗ്രാമീണ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന ഫണ്ടുകളുടെ നിർവ്വഹണത്തിന് ഉപയോഗിക്കരുത്.

➤ പദ്ധതിയുടെ തുക സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും കണക്കുകൾ വയ്ക്കുന്നതിനും കൃത്യമായ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കണം.

➤ പദ്ധതി നടത്തിപ്പിന്റെ എല്ലാ തലത്തിലും തുടർനിരീക്ഷണവും റിപ്പോർട്ടുകളും ശക്തിപ്പെടുത്തണം.

[സി ആന്റ് എ.ജി.യുടെ 2007 മാർച്ച് 31-ന് അവസാനിച്ച വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിലെ ഖണ്ഡിക 3.5]

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികയ്ക്ക് സർക്കാർ നൽകിയ മറുപടി അനുബന്ധം II ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

1. നബാർഡ് അനുവദിച്ച തുക എന്ന പരാമർശത്തിന്മേലുള്ള വിശദാംശം സമിതി ആരാഞ്ഞതിന്, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ ആദ്യം തുക ചെലവാക്കുകയും, ആയതിന്റെ ബില്ലുകൾ ധനകാര്യ വകുപ്പ് മുഖാന്തിരം നബാർഡിലേക്ക് അയച്ച് അംഗീകാരം വാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രക്രിയ കാവതാമസം വരുത്തുന്നതാണെന്ന് റൂറൽ ഡെവലപ്പ്മെന്റ് കമ്മീഷണർ സമിതിയെ അറിയിച്ചു. 2012 മാർച്ച് വരെ ബാക്കി നിൽക്കുന്ന വായ്പയുടെ വിശദാംശം സമിതി ആരാഞ്ഞതിന്, 2006-07 അവസാനം വരെ വായ്പയിനത്തിൽ 539.02 കോടി രൂപ തിരിച്ചടക്കാൻ ബാക്കിയായിരുന്നുവെന്നും, നബാർഡിന്റെ ഔട്ട്സ്റ്റാന്റിംഗ് റോണിയെയും റീ-പെയ്മെന്റിനെയും സംബന്ധിച്ച കണക്ക് ധനകാര്യവകുപ്പിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ലഭ്യമാകുകയുള്ളൂവെന്നും റൂറൽ ഡെവലപ്പ്മെന്റ് കമ്മീഷണർ അറിയിച്ചു. 2012 വരെ അനുവദിച്ച വായ്പയുടെ വിശദാംശങ്ങളും നബാർഡിൽ

നിന്നുള്ള ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് പൂർത്തീകരിച്ച വർഷകളുടെയും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മുടങ്ങിപ്പോയ വർഷകളുടെയും സ്റ്റോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ നബാർഡിറോക്ക് റീ-ഇംബോഴ് ചെയ്യുക എന്ന കാര്യങ്ങളുടെയും, അനുബന്ധിച്ച തുകയിൽ ഉപയോഗിക്കാതെ നബാർഡിറോക്ക് തിരിച്ചടച്ച തുകയുടെയും, കൃത്യമായ കണക്കുകൾ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ സമിതി മുന്നാകെ സമർപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് റൂറൽ ഡെവലപ്പ്മെന്റ് കമ്മീഷണർ സമിതിയെ അറിയിച്ചു.

2. ട്രാൻഷേകൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് 57 വർഷകൾ പൂർത്തീകരിക്കാതിരുന്നതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് സമിതി ആരാഞ്ഞതിന്, എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയേക്കാൾ കൂടുതലായോ, 25 ശതമാനം കുറച്ചോ ക്വാട്ട് ചെയ്ത് നിയമിപ്പിക്കില്ലാത്ത ടെണ്ടർ സ്വീകരിച്ച റോഡുകളുടെയും, ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റേ അറ്റം വരെ ശരിയായ രീതിയിൽ പരിശോധിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത റോഡുകളുടെയും കാര്യമാണ് പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് പരാമർശത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും ആയതിന് ഉത്തരവാദികൾ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ബന്ധപ്പെട്ട എഞ്ചിനീയറിംഗ് റിപ്പോർട്ടാണെന്നും റൂറൽ ഡെവലപ്പ്മെന്റ് കമ്മീഷണർ സമിതിയെ അറിയിച്ചു. പ്രസ്തുത കാര്യം റിപ്പോർട്ടിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതെപ്പോഴാണെന്ന് സമിതി ആരാഞ്ഞതിന്, മുമ്പ് നടത്തിയിട്ടുള്ള വർഷകളെ സംബന്ധിച്ച് പരിശോധന നടത്തിയപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയ പൊതുകാര്യങ്ങളാണിവയെന്നും നബാർഡിന്റെ ഫണ്ടുപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന റോഡുകൾക്ക് എട്ട് മീറ്റർ വീതി ഉറപ്പാക്കാതെ റോഡുപണി ആരംഭിക്കുകയും, റിന്നിങ് വീതി കൂട്ടാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ പഞ്ചായത്തുകൾ വിസമ്മതിച്ചതിനാലും കോൺട്രാക്ടർമാരുടെ വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്നങ്ങളാലും പ്രാദേശിക പ്രതിരോധങ്ങൾ കാരണവും ധാരാളം വർഷകൾ മുടങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ടെന്നും അതുകൊണ്ടുതന്നെ കഴിഞ്ഞ ട്രാൻഷേകളുടെ തുടർച്ചയല്ലാത്തതിനാൽ പ്രസ്തുത റോഡുകളുടെ ബാക്കി ഭാഗം പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് ലഭ്യമായ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ നബാർഡ് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും റൂറൽ ഡെവലപ്പ്മെന്റ് കമ്മീഷണർ സമിതിയെ അറിയിച്ചു.

3. റോഡുകൾക്ക് നിയമപരമായി നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള 8 മീറ്റർ വീതി ഉറപ്പാക്കാത്തതുമൂലം, റോഡ് പണി പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള നിയമനടപടികളെക്കുറിച്ച് സമിതി ആരാഞ്ഞതിന് കോൺട്രാക്ടർമാരുടെ റീജുകൊണ്ട് പണി പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത കേസുകളിൽ അവാരിൽ റിസ്ക് റിസ്ക് ആന്റ് കോസ്റ്റ് റിക്കവർ ചെയ്യാമെന്നും അപ്രകാരം നടപടിയെടുത്തിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിവരം ലഭ്യമാക്കുന്നതാണെന്നും റൂറൽ ഡെവലപ്പ്മെന്റ് കമ്മീഷണർ സമിതിയെ അറിയിച്ചു.

4. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ എറ്റെടുത്ത 617 ഗ്രാമീണ റോഡുകളിൽ 68 എണ്ണം തുടങ്ങാതിരിക്കുകയോ പൂർത്തിയാക്കുകയോ ചെയ്യാതിന്റെ കാരണത്തെക്കുറിച്ച് സമിതി ആരാഞ്ഞതിന് 51 റോഡുകളുടെ പണി നിർത്തിവയ്ക്കുകയും, 66 റോഡുകളുടെ പണി പല കാരണങ്ങളാലും ആരംഭിക്കാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയാണുള്ളതെന്നും പണി ആരംഭിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത റോഡുകൾക്കുള്ള പണം നബാർഡിനോട് തിരിച്ചടച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും റൂൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്മീഷണർ സമിതിയെ അറിയിച്ചു.

5. നബാർഡിന്റെ പദ്ധതികളുടെ നിർവ്വഹണത്തിനായി നബാർഡ് അനുവദിക്കുന്ന മുഴുവൻ തുകയും സർക്കാർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് നൽകാതെ കൈവശം സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന ഓഡിറ്റ് പരാമർശം സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദീകരണം സമിതി ആരാഞ്ഞതിന് റൂൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്മീഷണറോട് അപ്രകാരം ചെയ്യാനില്ലെന്നും ആയതിന് സർക്കാരാണ് മറുപടി പറയേണ്ടതെന്നും റൂൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്മീഷണർ അറിയിച്ചു. പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് പരാമർശം സംബന്ധിച്ച് വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് നൽകണമെന്ന് സമിതി നിർദ്ദേശിച്ചു.

6. സംസ്ഥാന സർക്കാർ കൈമാറിയ തുകയിലെ കുറവ് എന്ന ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികയ്ക്ക് ഗവൺമെന്റ് മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ലാത്തതു സംബന്ധിച്ച് സമിതി ആരാഞ്ഞതിന് ധനകാര്യ വകുപ്പുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ മറുപടി നൽകുന്നതാണെന്ന് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു.

7. ആർ.ഐ.ഡി.എഫ്. 3-ൽ ഉൾപ്പെട്ട വെണ്ടാർ മുഴിക്കോട് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയുടെ റീ-ഇംബോഴ്സ്മെന്റ് തുകയായി 5.28 ലക്ഷം രൂപ ലഭിച്ചത് 2004 മാർച്ച് 31-ാം തീയതി വൈകുന്നേരമായതിനാൽ ട്രഷറിയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ക്രഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ കാലഹരണപ്പെട്ടു എന്ന സർക്കാരിന്റെ മറുപടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സർക്കാർ പിന്നീട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് പ്രസ്തുത തുക അനുവദിച്ചു നൽകിയോയെന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രസ്തുത ചെലവ് എങ്ങനെയാണ് വഹിക്കണമെന്നും സമിതി ആരാഞ്ഞതിന് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മറുപടി നൽകിയില്ല. ലോൺ തുക ലാപ്സാകാറില്ലെന്നും ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷം ലോൺതുക ചെലവാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷം പ്രസ്തുത തുക റിഫീസ് ചെയ്ത് നൽകാമെന്നും ധനകാര്യവകുപ്പ് അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി സമിതിയെ അറിയിച്ചു.

8. പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് നൽകാനുള്ള തുക സർക്കാർ പിന്നീട് അനുവദിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ടോ എന്നതു സംബന്ധിച്ച വ്യക്തമായ മറുപടി ഒരുമാസത്തിനകം വകുപ്പാക്കണമെന്ന് സമിതി തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പിന് നിർദ്ദേശം നൽകി.

9. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് സാമ്പത്തിക വർദ്ധിപ്പിക്കാനും തുക വിതരണം ചെയ്യാനുമായ കാരണം സമിതി ആരാഞ്ഞതിന് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ നബാർഡിന് റീ-ഇംബോള്മെന്റ് ക്ലെയിം കൊടുക്കുന്ന മുറയ്ക്കും നബാർഡ് തുക അനുവദിക്കുന്ന മുറയ്ക്കുമാണ് ഫണ്ട് റിലീസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ധനകാര്യ വകുപ്പ് അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി സമിതിയെ അറിയിച്ചു. നിലവിലുള്ള വ്യവസ്ഥകളനുസരിച്ച് പ്രസ്തുത റീ-ഇംബോള്മെന്റ് പ്രക്രിയ വളരെയേറെ കാലതാമസം നേരിടുന്നതാണെന്നും പ്രസ്തുത കാലതാമസം ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി സർക്കാർ തലത്തിൽ മതിയായ തീരുമാനം ഉണ്ടാകേണ്ടതാണെന്നും റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്മീഷണർ സമിതിയെ അറിയിച്ചു.

10. മിക്ക തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും മറ്റു പദപദ്ധതികൾക്കായി അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള തുകകൾ ആർ.ഐ.ഡി.എഫ്.യായി ബന്ധപ്പെട്ട വർഷകൾക്കായി വകമാറ്റി ചെലവഴിക്കേണ്ടിവരുന്നതിനാൽ അറിയുടെ മറ്റ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ യഥാസമയം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളതെന്ന് സമിതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സർക്കാരിന്റെ ഉറപ്പിന്മേലാണ് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ നബാർഡിൽ നിന്ന് വായ്പയെടുക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ച ആർ.ഐ.ഡി.എഫ്. വർഷകളുടെ ക്ലെയിം സർക്കാരിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന രേഖയിൽത്തന്നെ ടി തുക, നബാർഡിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ടി സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അനുവദിക്കുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കുമെന്ന് സമിതി നിരീക്ഷിക്കുന്നതായും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ശുപാർശ സർക്കാരിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതാണെന്നും സമിതി പറഞ്ഞു. പ്രസ്തുത വിഷയം സംബന്ധിച്ച് ധനകാര്യ വകുപ്പുമായി ചർച്ച നടത്തി ഒരു മാസത്തിനകം സമിതിക്ക് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി സമിതിക്ക് ഉറപ്പു നൽകി.

11. അവസാനിപ്പിച്ച പദ്ധതികളിലെ സഹായത്തുക വിതരണം ചെയ്തതിലെ കുറവ് എന്ന പരാമർശത്തിന്മേലുള്ള വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി സമിതിയെ അറിയിച്ചു.

12. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളുടെ വാർഷിക പദ്ധതികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ പദ്ധതികളുടെ നടത്തിപ്പിനെപ്പറ്റി സമിതി ആരാഞ്ഞതിന് ആയവ തൃപ്തികരമായി പൂർത്തീകരിച്ചുവെന്ന് റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്മീഷണർ മറുപടി നൽകി. പരമേശ്വർ പഞ്ചായത്തിൽ ആർ.ഐ.ഡി.എഫ്.-ൽ നിന്നുള്ള തുക തിരികെ പടിക്കുമ്പോൾ പദ്ധതി അനുസരിച്ചുള്ള പ്രോജക്ടുകൾ നടത്താമെന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തിൽ പ്ലാൻ ഫണ്ടിൽ നിന്നും തുക മാറ്റി ചെലവഴിച്ചെന്നും, ചടയമംഗലം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിനുവേണ്ടി നബാർഡ്

സർക്കാരിന് നൽകിയ 36.18 ലക്ഷം രൂപ തിരികെ ലഭിച്ചില്ലെന്നുള്ള മറുപടി സർക്കാർ സമിതിക്ക് നൽകിയിരിക്കാതെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളുടെ പദ്ധതി നടത്തിപ്പ് തുടർച്ചയായി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കണമെന്നും, നാളിതുവരെ പ്ലാൻഫണ്ടിൽ നിന്നും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ ചെലവാഴിച്ച തുകയുടെയും അവർക്ക് തിരികെ ലഭിച്ച തുകയുടെയും വിശദവിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള 15 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ ചെലവാഴിച്ച മുഴുവൻ തുകയും സർക്കാർ തിരിച്ചു നൽകാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് വിശദമായ റിപ്പോർട്ടും അടിയന്തരമായി സമർപ്പിക്കണമെന്നും സമിതി തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പിന് നിർദ്ദേശം നൽകി.

13. ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് സർക്കാർ മറുപടി നൽകിയിരിക്കുന്നതെന്ന് സമിതി പൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഓഡിറ്റ് കാമ്പയിനിന് ശേഷമാണ് പ്രസ്തുത പണികൾ പൂർത്തിയാക്കിയതെന്ന് ഗ്രാമനികസന കമ്മീഷണർ സമിതിയെ അറിയിച്ചു. ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെയും പദ്ധതികൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദവിവരങ്ങൾ, (പൂർത്തീകരിക്കാത്ത പദ്ധതികൾ, റവന്യൂ വിഹിതം നടപടികളുടെ നിവഹിച്ചുള്ള സമിതി, ആകെ ചെലവായ തുക, സർക്കാരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാനുള്ള ബാക്കിത്തുക എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ) ഒരു മാസത്തിനകം ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് സമിതി തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പിന് നിർദ്ദേശം നൽകി.

14. അടിസ്ഥാന സൗകര്യനികസന നിധിയിലെ റോഡുപണി ആരംഭിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് പാതയുടെ നിർദ്ദിഷ്ട നീളം മുഴുവൻ എട്ടു മീറ്റർ വീതിയിൽ സ്ഥലം ലഭ്യമാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിരിക്കണമെന്നിരിക്കെ കളനട, കോന്നി എന്നീ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ ആരംഭിച്ച രണ്ട് റോഡ് പണികൾ സ്ഥലം ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടിവന്നതുമാത്രം 38.64 ലക്ഷം രൂപയുടെ വ്യക്തമായ ചെലവുണ്ടായതായുള്ള ഓഡിറ്റ് പരാമർശം സംബന്ധിച്ച്, പ്രസ്തുത തുക ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ജോലികൾക്കായി ചെലവാഴിച്ച 38.64 ലക്ഷം രൂപയുടെ നഷ്ടം എങ്ങനെയാണ് നികത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് സമിതി ആരാഞ്ഞു. കോന്നി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ റോഡ് നിലവിൽ ഗതാഗതയോഗ്യമാണെന്നും കോടതിയിൽ കേസുള്ളതിനാൽ കളനട ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ റോഡുപണി മുന്നോട്ട് പോയിട്ടില്ലെന്നും ഗ്രാമനികസന കമ്മീഷണർ സമിതിയെ അറിയിച്ചു. ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ജോലികൾക്ക് ചെലവാഴിച്ചിട്ടുള്ള പണം നബാർഡ് നൽകിയില്ലെന്നിരിക്കെ സർക്കാരിനുണ്ടായ 38.64 ലക്ഷം രൂപയുടെ നഷ്ടം ഏതുവിധത്തിൽ പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്ന് സമിതി ആരാഞ്ഞതിന് പ്രസ്തുത പണി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുമുമ്പ് റോഡുപണിചെയ്യുമായ

രീതിയിൽ സ്ഥലം ലഭ്യമാണെന്നുറപ്പുവരുത്തുന്നതിൽ വീഴ്ചവരുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് ഈടാക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഗ്രാമവികസന കമ്മീഷണർ സമിതിയെ അറിയിച്ചു. പ്രസ്തുത റോഡുപണികൾക്കായി ടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ ചെലവഴിച്ച തുകകൾ നബാർഡിൽ നിന്ന് തിരികെ പദ്ധതിയിടുന്നതായെന്നതു സംബന്ധിച്ചും ടി റോഡുകളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നതു സംബന്ധിച്ചുമുള്ള നിശ്ചയമായ റിപ്പോർട്ട് അടിയന്തരമായി പദ്ധതിക്കണക്കെന്ന് സമിതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഓറിയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പിഴവുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും സമിതി നിർദ്ദേശിച്ചു.

15. കരാറുകാരൻ സമ്മതിച്ച നിരക്കുകൾ അടങ്കൽ നിരക്കിനേക്കാൾ 25 ശതമാനത്തിനും 50 ശതമാനത്തിനും ഇടയിൽ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ കരാറുകാരൻ നിർവ്വഹണ ജാമ്യത്തുക അടയ്ക്കേണ്ടതാണ് എന്ന സർക്കാർ ഉത്തരവ് 1997 മുതൽ നിലവിലിരിക്കെ റാന്നി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ റോഡുപണിക്ക് പെർഫോമൻസ് ഗ്യാരണ്ടി വേണ്ട എന്ന് ഡി.ആർ.ഡി.എ. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം സമിതി ആരാഞ്ഞതിന് ടി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ റിട്ടയർ ചെയ്തവനും ടിയാൻ പെർഫോമൻസ് ഗ്യാരണ്ടി വേണ്ട എന്നു പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതാണെന്നും ഗ്രാമവികസന വകുപ്പ് കമ്മീഷണർ സമിതിയെ അറിയിച്ചു. ടി ഉത്തരവ് നിലവിലുണ്ടായിരിക്കെ പ്രസ്തുത കാര്യത്തിൽ അന്നത്തെ ബി. ഡി. ഒ. വീഴ്ചവരുത്തിയതെന്തുകൊണ്ടാണെന്നതു സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണമെന്ന് സമിതി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

16. ഖണ്ഡികയിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള വാമനപുരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ ഇളവട്ടം-വഞ്ചുവം റോഡിനെക്കുറിച്ചുള്ള നിശ്ചാപ്രവൃത്തികളും അടിയന്തരമായി സമർപ്പിക്കണമെന്ന് സമിതി തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പിന് നിർദ്ദേശം നൽകി.

17. ചെങ്ങന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ വെണ്ടമണിയിൽ, ഉജ്ജ്വലന-ആലക്കോട് പാതയുടെ നിർമ്മാണത്തിനായി നബാർഡ് 10.80 വകുപ്പം അനുവദിച്ചിട്ടും, പണി നടത്താതിരിക്കുകയും, പ്രസ്തുത തുക തിരിച്ച് പിടിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് സമിതി ആരാഞ്ഞതിന്, പ്രസ്തുത വർക്ക് റദ്ദ് ചെയ്യാൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് 27-9-2007-ൽ തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നവെന്നും സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം 31-3-2003-ൽ ട്രഷറി അക്കൗണ്ടുകൾ മരവിപ്പിച്ച ക്ലാസ്സിൽ പ്രസ്തുത തുകയും ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നും, ഇപ്പോൾ ടി തുക ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ അക്കൗണ്ടിലില്ലെന്നും, ഗ്രാമവികസന കമ്മീഷണർ സമിതിയെ അറിയിച്ചു. ടി തുക സർക്കാർ നബാർഡിന് തിരികെ

നൽകിയിട്ടുണ്ടോയെന്ന് സമിതി ആരാഞ്ഞതിന്, സി. ആർ. ഡി.-ക്ക് നബാർഡിൽ നിന്ന് മറ്റേതെങ്കിലും വർക്കിന് പങ്കിടുന്ന സ്റ്റാർട്ട് അപ് അഡ്വാൻസിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന തീരുമാനമാണെടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ധനകാര്യ വകുപ്പ് അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി സമിതിയെ അറിയിച്ചു.

18. ടാറിന്റെ വിവര്യത്യാസമായി അനധികൃതമായി പണം നൽകിയതിനെപ്പറ്റി സമിതി ആരാഞ്ഞതിന്, ഡി.പി.സി.യുടെ അംഗീകാരത്തോടു കൂടിയാണ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ടാർ വാങ്ങിയതെന്നുള്ള സർക്കാരിന്റെ വിശദീകരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓഡിറ്റ് തടസ്സം ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണെന്ന് സമിതി നിർദ്ദേശിച്ചു.

19. അഞ്ചൽ, കിളിമാനൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികയിൽ പറയുന്ന വാർക്കുകൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള കണക്കുകൾ ആഡിറ്റ് സമയത്ത് സൂക്ഷിക്കാതിരുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സമിതി ആരാഞ്ഞതിന് ഇപ്പോൾ കണക്കുകൾ കൃത്യമായി സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ട കർശന നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികയിൽ പറയുന്ന കണക്കുകൾ ശരിയായ രീതിയിൽ സൂക്ഷിക്കാതിരുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് വിശദമായി പരിശോധിച്ച് സമിതിക്ക് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതാണെന്നും ഗ്രാമനികസന കമ്മീഷണർ സമിതിയെ അറിയിച്ചു.

20. നബാർഡും സർക്കാരും പുറപ്പെടുവിച്ച മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രകാരം പ്രവൃത്തികളുടെ നടത്തിപ്പിലെ ഗുണമേന്മയും പുരോഗതിയും സംബന്ധിച്ച് പരിശോധന നടത്താറുണ്ടോയെന്ന് സമിതി ആരാഞ്ഞതിന്, ഡി.ഡി.ഒ.മാർ റവന്യൂ ജില്ലാ/റീജിയണൽ തലങ്ങളിൽ പിരിയോഡിക്കൽ റിവ്യൂ നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും, നബാർഡിന്റെ റീ-ഹൈനാൻസ് റെയ്സ്ഡ് പ്രോഗ്രാമനുസരിച്ചുള്ള എല്ലാ പരിപാടികളുടെയും നോഡൽ ഓഫീസർ സി.ആർ.ഡി.യാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും, സി.ആർ.ഡി.-ക്ക് മറ്റു വകുപ്പുകളുടെ മേൽ വ്യക്തമായ നിയന്ത്രണമില്ലെന്നതിനാൽ, ആയതിനുവേണ്ടി വ്യക്തമായ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ടാകേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്ന് റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്മീഷണർ സമിതിയെ അറിയിച്ചു.

21. മിഡ്യാതവ ഓഫീസർമാർ കാലാകാലങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതി അനുഭവാനുഭവം ചെയ്യുന്നതിനായുള്ള യാതൊരു ശ്രമവും നടത്തുന്നില്ലെന്നത് സമിതി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. ആർ.ഐ.ഡി.എഫ്.-ന്റെ വർക്കുകൾ ശരിയായ രീതിയിൽ നടത്തുന്നതിനാവശ്യമായ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സംവിധാനം ബ്ലോക്കുകളിൽ നിലനിൽക്കില്ലെന്നും, ഇതിനായി നിയുക്തരായിട്ടുള്ള പഞ്ചായത്ത് തലത്തിലുള്ള അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർമാർക്ക് അവർക്ക് നിഷ്കർഷിച്ച് ഉള്ള വർക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയാണെന്നും,

ആയതിനാൽ പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്ലാൻ പറണ്ട് വിനിയോഗിച്ചുള്ള പണികൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനായി ഒരു പ്രത്യേക എഞ്ചിനീയറിംഗ് സംവിധാനം രൂപീകരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഗ്രാമവികസന കമ്മീഷണർ സമിതിയെ അറിയിച്ചു. പ്രസ്തുത വിഷയം സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ശുപാർശ സർക്കാരിന് സമർപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് സമിതി അറിയിച്ചു.

22. സംസ്ഥാനത്തിന് ലഭ്യമാകുന്ന കേന്ദ്ര ഹബ്ബുകൾ പൂർണ്ണമായും വിനിയോഗിക്കപ്പെടാതിരിക്കുന്ന സാഹചര്യം നിലവിലുണ്ടെന്നും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രത്യേക സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങളാണ് മേൽപ്പറഞ്ഞതിന് കാരണമെന്നും, കേന്ദ്ര ഹബ്ബുകളുടെ വിനിയോഗത്തിലുള്ള നിബന്ധനകൾ സംസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തീർത്തും അപ്രായോഗികമാണെന്നും സമിതി നിരീക്ഷിച്ചു. ആയതിനാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ ആവശ്യമായ തീരുമാനങ്ങൾ അടിയന്തരമായി ഉണ്ടാകേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്നും സമിതി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

നിഗമനങ്ങൾ/നിർദ്ദേശങ്ങൾ

23. നബാർഡ് 2012 വരെ അനുവദിച്ച വായ്പയുടെയും; നബാർഡിന്റെ ഹബ്ബുപയോഗിച്ച് ചെയ്ത പ്രവൃത്തികളിൽ പൂർത്തീകരിച്ചത് മുടങ്ങിപ്പോയത് എന്നിവയുടെയും വിശദാംശങ്ങളും; ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ നബാർഡിലേക്ക് തിരിച്ചടച്ച വിനിയോഗിക്കാത്ത തുക, റി-ഇംബോഴ് ചെയ്ത തുക എന്നിവയുടെ കണക്കുകൾ സംബന്ധിച്ച വിശദമായ റിപ്പോർട്ടും സമർപ്പിക്കണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

24. കോൺട്രാക്ടർമാരുടെ അനാസ്ഥമൂലം റോഡ് നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കാത്ത പ്രവൃത്തികളിൽ ടിയാന്മാരിൽ നിന്നും റിസ്ക് ആന്റ് കോസ്റ്റ് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ സ്വീകരിച്ച നടപടിയും പ്രസ്തുത നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളും ലഭ്യമാക്കാൻ സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

25. നബാർഡിന്റെ പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിനായി അനുവദിച്ച തുക ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് ജാഗ്രതയോടെയും വിതരണം ചെയ്യുന്നതും ബാക്കിതുക അന്ധിക്രമമായി കൈവശം സൂക്ഷിക്കുന്നതും സംബന്ധിച്ച ഓഡിറ്റ് പരാമർശത്തിന്മേൽ വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുവാൻ സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. നബാർഡിന്റെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി വായ്പാ തുക വിനിയോഗിച്ചതു സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് നൽകുവാൻ സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

26. ഓഡിറ്റ് പരാമർശവിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതും വർഷാന്ത്യത്തിൽ അനുവദിച്ചതിനാൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് പിൻവലിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നതുമായ തുക, പിന്നീട് ലഭ്യമാക്കിയതു സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് നൽകുവാൻ സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

27. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ച ആർ.ഐ.ഡി.എഫ്. പ്രവൃത്തികളുടെ തുക, നബാർഡിൽനിന്നും ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആയതിനുള്ള ക്ലെയിം സർക്കാരിന് സമർപ്പിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് അനുവദിക്കുന്ന തിനായി നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും ആയതിന് കൈക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള നടപടി സംബന്ധിച്ച് വിശദവിവരം ലഭ്യമാക്കണമെന്നും സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

28. അവസാനിപ്പിച്ച പദ്ധതികളിലെ സഹായത്തുക വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലെ കുറവ് എന്ന ഓഡിറ്റ് പരാമർശത്തിന്മേലുള്ള വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുവാൻ സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

29. ആർ.ഐ.ഡി.എഫ്.-ലെ രജാലികളുടെ നടത്തിപ്പിനായി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ പ്ലാൻ ഫണ്ടിൽ നിന്നും വകമാറ്റി ചെലവഴിച്ച തുകയുടേയും അവർക്ക് തിരികെ ലഭിച്ച തുകയുടേയും വിശദവിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പരാമർശ വിധേയമായ 15 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ പ്ലാൻ ഫണ്ടിൽ നിന്നും ചെലവഴിച്ച മുഴുവൻ തുകയും തിരിച്ചു നൽകുന്നതിനു സ്വീകരിച്ച നടപടി സംബന്ധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകുവാൻ സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

30. പരാമർശ വിധേയമായ ഓരോ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റേയും പദ്ധതികൾ സംബന്ധിച്ച വിശദ വിവരങ്ങൾ (പൂർത്തീകരിക്കാത്ത പദ്ധതികൾ, റവന്യൂ റിക്കവറി നടപടികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി, ആകെ ചെലവായ തുക, സർക്കാരിൽ നിന്നും ലഭിക്കാനുള്ള ബാക്കി തുക) ലഭ്യമാക്കുവാൻ സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

31. കളനട, കോന്നി എന്നീ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിലെ റോഡു പണികൾക്കായി ചെലവഴിച്ച തുക നബാർഡിൽ നിന്നും തിരികെ ലഭ്യമായതും പ്രസ്തുത റോഡുകളുടെ നിലവിലെ അവസ്ഥ സംബന്ധിച്ചും വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് നൽകുവാൻ സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

32. കരാറുകാരൻ സമ്മതിച്ച നിരക്കുകൾ അടങ്കൽ നിരക്കിനേക്കാൾ 25 ശതമാനത്തിനും 50 ശതമാനത്തിനും ഇടയിൽ കുറവാണെങ്കിൽ കരാറുകാരൻ നിർവ്വഹണ ബാധ്യതയുള്ള അടയ്ക്കേണ്ടതാണ് എന്ന സർക്കാർ ഉത്തരവ് നിലവിലുണ്ടായിരിക്കെ റാന്നി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ റോഡ് പണിക്ക് കരാറുകാരനിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി നിർവ്വഹണബാധ്യം വാങ്ങാതിരുന്ന നടപടി

ഡി.ആർ.ഡി.എ. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, ബി.ഡി.ഒ. എന്നിവരുടെ മാനേജ്മെന്റിനുള്ള വീഴ്ചയാണെന്ന് സമിതി വിലയിരുത്തുന്നു. പ്രസ്തുത വിഷയം സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തി വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

33. വാമനപുരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ ഇളവട്ടം-വഞ്ചുവം റോഡ് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് സ്വീകരിച്ച നടപടി സംബന്ധിച്ചും നിലവിലെ സമിതി സംബന്ധിച്ചും റിപ്പോർട്ട് നല്കുവാൻ സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

34. വെണ്മണിയിലെ ഉളിയന്തറ-ആലക്കോട് പാതയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി ചെങ്ങന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് റദ്ദാക്കിയതിനെത്തുടർന്ന് പ്രാരംഭ മുൻകൂറായി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കൈപ്പറ്റിയ തുക നബാർഡിന് തിരികെ നൽകുന്നതിന് സ്വീകരിച്ച നടപടി സംബന്ധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

35. അഞ്ചൽ-കിളിമാനൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിൽ പരാമർശ വിധേയമായ പദ്ധതി നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കണക്കുകൾ കൃത്യമായി സൂക്ഷിക്കാതിരുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചും നിലവിൽ വരവു ചെലവു കണക്കുകൾ കാര്യക്ഷമമായി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനു സ്വീകരിച്ച നടപടി സംബന്ധിച്ചുമുള്ള റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കാൻ സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

36. കേന്ദ്രഫണ്ടിനു കീഴിലനുവദിക്കുന്ന പദ്ധതികളുടെ നടത്തിപ്പിൽ, നബാർഡും സർക്കാരും പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടോയെന്നതു സംബന്ധിച്ച പരിശോധനയും പ്രവൃത്തികളുടെ തുടർ നിരീക്ഷണവും സമയബന്ധിതമായി നടപ്പിലാക്കേണ്ടതാണെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

37. പദ്ധതികൾക്കായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ അനുവദിക്കുന്ന മുഴുവൻ തുകയും യഥാസമയം തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു കൈമാറുന്നതിനും ടി സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തനത് ഫണ്ട് ആർ.ഐ.ഡി.എഫ്.-ന് കീഴിലുള്ള പ്രവൃത്തികൾക്കായി വകമാറ്റി ചെലവഴിക്കുന്നത് തടയുന്നതിനും നടപടി സ്വീകരിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുവാൻ സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

അനുബന്ധം- 1

പ്രധാനപ്പെട്ട നിഗമനങ്ങളും ശിപാർശകളും

ക്രമ നമ്പർ	ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പ്	ബന്ധിക നമ്പർ	നിഗമനങ്ങൾ/ശിപാർശകൾ
1	2	3	4
1	തദ്ദേശസ്വയം ഭരണം	22	<p>നബാർഡ് 2012 വരെ അനുവദിച്ച വായ്പയുടേയും നബാർഡിന്റെ ഹണ്ടുപുരയോഗിച്ച് ചെയ്ത പ്രവൃത്തികളിൽ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളതും മുടങ്ങിപ്പോയതും എന്നിവയുടെയും വിശദാംശങ്ങളും; ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ നബാർഡിനോട് തിരിച്ചടച്ച വിനിയോഗിക്കാത്ത തുക, വീ-ഇംബ്ലേഴ്സ് ചെയ്ത തുക എന്നിവയുടെ കണക്കുകൾ സംബന്ധിച്ച വിശദമായ റിപ്പോർട്ടും സമർപ്പിക്കണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.</p>
2	തദ്ദേശസ്വയം ഭരണം	23	<p>കോൺട്രാക്ടർമാരുടെ അനാസ്ഥമൂലം റോഡ് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ലാത്ത പ്രവൃത്തികളിൽ ടിയാന്താരിൽ നിന്നും റിസ്ക് ആന്റ് കോസ്റ്റ് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ള നഷ്ടവും പ്രസ്തുത നഷ്ടം സഹിക്കുകയും ചെയ്ത തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ടുകളും ലഭ്യമാക്കാൻ സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.</p>
3	തദ്ദേശസ്വയം ഭരണം	24	<p>നബാർഡിന്റെ പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിനായി അനുവദിച്ച തുക ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് ഭാഗികമായി മാത്രം വിതരണം ചെയ്യുന്നതും ബാക്കി തുക അനധികൃതമായി കൈവശം സൂക്ഷിക്കുന്നതും സംബന്ധിച്ച ഓഡിറ്റ് പരാമർശത്തിന്മേൽ</p>

1	2	3	4
			<p>വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുവാൻ സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. നബാർഡിന്റെ ശാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി വായ്പാ തുക വിനിയോഗിച്ചത് സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് നൽകുവാൻ സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.</p>
4	<p>തദ്ദേശസ്വയംഭരണം</p>	25	<p>ഓഡിറ്റ് പരാമർശവിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതും വർഷാന്ത്യത്തിൽ അനുവദിച്ചതിനാൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് പിൻവലിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നതുമായ തുക, പിന്നീട് ലഭ്യമാക്കിയത് സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് നൽകുവാൻ സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.</p>
5	<p>തദ്ദേശസ്വയംഭരണം</p>	26	<p>തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ച ആർ.ഐ.ഡി.എഫ്. പ്രവൃത്തികളുടെ തുക, നബാർഡിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആയതിനുള്ള ക്ലെയിം സർക്കാരിന് സമർപ്പിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് അനുവദിക്കുന്നതിനായി നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും ആയതിന് കൈക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള നടപടി സംബന്ധിച്ച് വിശദവിവരം ലഭ്യമാക്കണമെന്നും സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.</p>
6	<p>തദ്ദേശസ്വയംഭരണം</p>	27	<p>അവസാനിപ്പിച്ച പദ്ധതികളിലെ സഹായത്തുക വിതരണം ചെയ്യുതിലെ കുറവ് എന്ന ഓഡിറ്റ് പരാമർശത്തിന്മേലുള്ള വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുവാൻ സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.</p>
7	<p>തദ്ദേശസ്വയംഭരണം</p>	28	<p>ആർ.ഐ.ഡി.എഫ്-ലെ ജോലികളുടെ നടത്തിപ്പിനായി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ പ്ലാൻ ഫണ്ടിൽ നിന്നും വകമാറ്റി ചെലവഴിച്ച തുകയുടേയും അവർക്ക് തിരികെ ലഭിച്ച തുകയുടേയും വിശദവിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പരാമർശ വിധേയമായ 15 ബ്ലോക്ക്</p>

1	2	3	4
			<p>പഞ്ചായത്തുകൾ പ്ലാൻ പദ്ധതികളിൽ നിന്നും ചെലവഴിച്ച മുഴുവൻ തുകയും തിരിച്ചു നൽകുന്നതിന് സ്വീകരിച്ച നടപടി സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് നൽകുവാൻ സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.</p>
8	തദ്ദേശസ്വയം ഭരണം	29	<p>പരാമർശ വിധേയമായ ഓരോ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിലും പദ്ധതികൾ സംബന്ധിച്ച വിശദ വിവരങ്ങൾ (പൂർത്തീകരിക്കാത്ത പദ്ധതികൾ, റവന്യൂ റിക്കവറി നടപടികളുടെ നിവഹിച്ച സ്ഥിതി, ആകെ ചെലവായ തുക, സർക്കാരിൽ നിന്നും ലഭിക്കാനുള്ള ബാക്കി തുക) ലഭ്യമാക്കുവാൻ സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.</p>
9	തദ്ദേശസ്വയം ഭരണം	30	<p>കളനട, കോന്നി എന്നീ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിലെ റോഡ് പണികൾക്കായി ചെലവഴിച്ച തുക നബാർഡിൽ നിന്നും തിരികെ ലഭ്യമായതും പ്രസ്തുത റോഡുകളുടെ നിലവിലെ അവസ്ഥ സംബന്ധിച്ചും വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് നൽകുവാൻ സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.</p>
10	തദ്ദേശസ്വയം ഭരണം	31	<p>കരാറുകാരൻ സമ്മതിച്ച നിരക്കുകൾ അടങ്കൽ നിരക്കിനേക്കാൾ 25 ശതമാനത്തിനും 50 ശതമാനത്തിനും ഇടയിൽ കുറവാണെങ്കിൽ കരാറുകാരൻ നിർവ്വഹണ ജാമ്യത്തുക അടയ്ക്കേണ്ടതാണ് എന്ന സർക്കാർ ഉത്തരവ് നിലവിലുണ്ടായിരിക്കേ റാന്നി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ റോഡു പണിയ്ക്ക് കരാറുകാരനിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി നിർവ്വഹണജാമ്യം വാങ്ങാതിരുന്ന നടപടി ഡി.ആർ.ഡി.എ. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, ബി.ഡി.ഒ. എന്നിവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള വിഴിയാണെന്ന് സമിതി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. പ്രസ്തുത</p>

1	2	3	4
			<p>വിഷയം സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തി വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.</p>
11	<p>തദ്ദേശസ്വയം ഭരണം</p>	32	<p>വാതനംഗുരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ ഇളവട്ടം-വഞ്ചുവം റോഡ് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് സ്വീകരിച്ച നടപടി സംബന്ധിച്ചും നിലവിലെ സ്ഥിതി സംബന്ധിച്ചും റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.</p>
12	<p>തദ്ദേശസ്വയം ഭരണം</p>	33	<p>വെൺമണിയിലെ ഉജ്ജ്വലം-ആലക്കോട് പാതയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനുള്ള ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് റദ്ദാക്കിയതിനെത്തുടർന്ന് പ്രാരംഭ മുൻകൂറായി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കൈപ്പറ്റിയ ഇക നമ്പാർഡിന് തിരികെ നൽകുന്നതിന് സ്വീകരിച്ച നടപടി സംബന്ധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.</p>
13	<p>തദ്ദേശസ്വയം ഭരണം</p>	34	<p>അഞ്ചൽ-കിളിമാനൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിൽ പരാമർശ വിധേയമായ പദ്ധതി നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കണക്കുകൾ കൃത്യമായി സൂക്ഷിക്കാതിരുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചും നിലവിൽ വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ കാര്യക്ഷമമായി സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് സ്വീകരിച്ച നടപടി സംബന്ധിച്ചുമുള്ള റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കാൻ സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.</p>
14	<p>തദ്ദേശസ്വയം ഭരണം</p>	35	<p>കേന്ദ്രഫണ്ടിന് കീഴിവനവാദിക്കുന്ന പദ്ധതികളുടെ നടത്തിപ്പിന്, നമ്പാർഡും സർക്കാരും പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന താർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടോയെന്നത് സംബന്ധിച്ച പരിശോധനയും പ്രവൃത്തികളുടെ തുടർ നിരീക്ഷണവും സമയബന്ധിതമായി നടപ്പിലാക്കേണ്ടതാണെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.</p>

1	2	3	4
15	തദ്ദേശസ്വയംഭരണം	36	<p>പദ്ധതികൾക്കായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ അനുവദിക്കുന്ന മുഴുവൻ തുകയും യഥാസമയം തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്നതിനും ടി സഹായനങ്ങളുടെ തനത് ഫണ്ട് ആർ.ഐ.ഡി.എഫ്.-ന് കീഴിലുള്ള പ്രവൃത്തികൾക്കായി വികാറ്റി ചെലവഴിക്കുന്നത് തടയുന്നതിനും നടപടി സ്വീകരിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുവാൻ സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.</p>

ക്രമ നമ്പർ	പ്രദേശം	പ്രദേശത്തിലെ സ്കൂളുകളുടെ എണ്ണം	സംസ്ഥാന തലമുറ	ആകെ എണ്ണം	നിയമിച്ചിട്ടുള്ള എണ്ണം	നിയമിക്കപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം
1	2002-03	317.80	114.87	431.57	44.50	387.07
2	2003-04	387.07	117.51	504.61	51.89	452.72
3	2004-05	452.72	120.84	573.56	48.53	525.03
4	2005-06	525.03	123.77	648.83	304.42	344.41
5	2006-07	325.20	88.01	413.21	22.19	391.02
	ആകെ		594.41		472.88	

അടങ്ങിയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ 2002-03 ആരംഭത്തിൽ 317.80 കോളി ആയിരുന്നു. 2004-07 അക്കാദമികൾ 538.02 കോളി ആയിരുന്നു. പത്തു നൂറ് നൂറ്റാണ്ടിനുള്ളിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും കോളിപ്പർക്കും വികസനം നൽകുന്നതിനും 79 നൂറ്റാണ്ട്.

3.5.2.2

ഈനുക ലക്ഷ്യപരിപാടി 1997-98 മുതൽ 2005-06 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ സംസ്ഥാനത്തെ ആകെ പത്തുനൂറ്റാണ്ടിനുള്ളിൽ 617 ഗ്രാമീണപ്രദേശങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി 369 എല്ലാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുൻനിർവ്വഹണത്തിന് (39.81 ശതമാനം).

ക്രമ നമ്പർ	പ്രദേശം	പ്രദേശത്തിലെ സ്കൂളുകളുടെ എണ്ണം	സംസ്ഥാന തലമുറ	ആകെ എണ്ണം	നിയമിച്ചിട്ടുള്ള എണ്ണം	നിയമിക്കപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം
1	II-1997-98	140	11	151	5	124
2	IV-1998-99	37	6	43	4	33
3	V-1999-00	61	6	67	6	47
4	VI-2000-01	72	5	77	10	57
5	VII-2001-02	108	0	108	11	28
6	VIII-2002-03	84	4	88	4	25
7	IX-2003-04	66	4	70	30	57
8	X-2004-05	47	12	59	51	73
9	XI-2005-06	74	22	96	28	80
	ആകെ		68		180	

അടങ്ങിയിട്ടുള്ള 248 കോളികളിൽ 89 എണ്ണം റൂറൽപ്രദേശങ്ങളിലും 160 എണ്ണം പട്ടണങ്ങളിലും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 160 എണ്ണം പട്ടണങ്ങളിലും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

ക്രമ നമ്പർ	പ്രദേശം	പ്രദേശത്തിലെ സ്കൂളുകളുടെ എണ്ണം	സംസ്ഥാന തലമുറ	ആകെ എണ്ണം	നിയമിച്ചിട്ടുള്ള എണ്ണം	നിയമിക്കപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം
1	II-1997-98	140	11	151	2	127
2	IV-1998-99	37	6	43	4	33
3	V-1999-00	61	6	67	6	47
4	VI-2000-01	72	5	77	10	57
5	VII-2001-02	108	0	108	0	108
6	VIII-2002-03	84	4	88	24	86
7	IX-2003-04	66	4	70	0	70
8	X-2004-05	47	12	59	2	39
9	XI-2005-06	74	22	96	2	72
	ആകെ	689	68		51	

പ്രദേശങ്ങളിലും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 160 എണ്ണം പട്ടണങ്ങളിലും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 160 എണ്ണം പട്ടണങ്ങളിലും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

10. ഈ രാജ് പ്രവൃത്തികളും തൃപ്തികരമായി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

RIDF ഭാഗങ്ങൾ III

1. ഓഗസ്തിൽ തുടങ്ങിയ "ഓറഗനൈസ്" നിർമ്മാണം

അനുവദിച്ചതിൽ തീയതി	-	04.01.1999
അനുവദിച്ചതിൽ തുക	-	19,02,000/- രൂപ
പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ച തീയതി	-	04.04.1999

ഓഗസ്തിൽ തുടങ്ങിയ "ഓറഗനൈസ്" നിർമ്മാണം (ശ്രീ. ജി. സുബ്രഹ്മണ്യൻ, ഡയറക്ടർ, റിപ്പബ്ലിക്കൻ ഹൈന്ദവ ഹിന്ദു മത സമാജം) നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
2. കേരളത്തിൽ "ഇന്ത്യൻ ഓക്സ്" ഇൻഷുറൻസ് - തുടങ്ങിയതിൽ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ച തീയതികൾ.

അനുവദിച്ചതിൽ തീയതി	-	04.01.1999
അനുവദിച്ചതിൽ തുക	-	24,67,000/- രൂപ
പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ച തീയതി	-	04.02.2000

തൃപ്തിയാക്കിയ തീയതി കണ്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് (ശ്രീ. ജി. സുബ്രഹ്മണ്യൻ, ഡയറക്ടർ, റിപ്പബ്ലിക്കൻ ഹൈന്ദവ ഹിന്ദു മത സമാജം) നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

RIDF ഭാഗങ്ങൾ IX

3. "പാലാസ്" - ഇന്ത്യൻ ഓക്സ് - അനുവദിച്ച തുകയും പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ച തീയതികൾ.

അനുവദിച്ചതിൽ തീയതി	-	16.01.2004
അനുവദിച്ചതിൽ തുക	-	62,14,000/- രൂപ
പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ച തീയതി	-	17.12.2004

ഓഗസ്തിൽ തുടങ്ങിയ "പാലാസ്" നിർമ്മാണം (ശ്രീ. വി.എസ്. ശങ്കരൻ, ഡയറക്ടർ, റിപ്പബ്ലിക്കൻ ഹൈന്ദവ ഹിന്ദു മത സമാജം) നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

<p>4. പച്ചിൽ കോളാരി കോംപൗണ്ട് - താലൂക്കിൻ തുറന്നു നിർമ്മിക്കുന്നു.</p> <p>അടമ്പറപ്പാളത്തി സ്ഥലത്ത് - 18.03.2004 അടമ്പറപ്പാളത്തി തൃശുക - 18.04.000 73.1 പ്രാഗ്യത്തി ആരംഭിച്ച സ്ഥലത്ത് - 10.02.2006</p> <p>മണൽ വൃന്ദവനത്തിൽ കോംപൗണ്ട്രാക്കിയായ ക്രമീ - 40.915 36.16, അതിൽ താഴെയിൽ, അഴലത്ത് എമ്പലത്തിൽ മുഖേനാ ഹെൽ പ്രാഗ്യത്തിൽ തൃശുക നിർമ്മിക്കണം. താലൂക്കുകൊടുമ്പൻ പുഴത്തീരയിലായി് ബഹുമാന്ത് പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p> <p>വീതി മറ്റാർക്കകളിൽ അമ്പലമുക്ക് മുഖേനാ പുഴതീരവശത്തു കയറ്റം ചെയ്യുന്നതിൽ നിർമ്മാണം പുഴതീരത്തുമാറ്റത്തിൽ പരിധിയിൽ നൂറു മണലരമുള പര്യവേക്ഷണകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുഴയിൽ താങ്ങുന്നതിനു നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രവേക്ഷണകൾക്ക് ഇപ്പോൾ നടപ്പാക്കിയ സ്ഥലം താൽകാലത്തായി എന്തു മതിയാവില്ല.</p> <p><u>പാർക്കിംഗ്, ജന്തുക്കൾ, പക്ഷിജന്തുക്കൾ,</u> <u>പുഴക്കൽ, ജന്തുക്കൾ, പക്ഷിജന്തുക്കൾ</u> തുടങ്ങിയ തൃശുക, മിർമ്മൂർ, പാറയം കോംപൗണ്ടറൽക്കൂടലായച്ചിട്ടു.</p>	<p>3.5.2.4</p> <p>പണ്ടുകൾ കാലാവസ്ഥാമാറ്റം</p> <p>1997-98 മുതൽ 2006-07 വരെതുടർച്ച കാലാവസ്ഥയിൽ 37.06 കോടി രൂപ അടങ്കലുള്ള 110 പദ്ധതികളാണ് പരിശോധിച്ചു 12 ബില്ലുകൾ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് ചെയ്തത്. ഇവയിൽ 11 ബില്ലുകൾ പരിശോധിച്ചു 206 കോടി രൂപ ചെലവാക്കിയെങ്കിലും, ഏകാഭിപ്രായത്തിൽ 18.20 കോടി രൂപയാണ് സർക്കാരിന് കൈമാറിയത്. എന്നാൽ സർക്കാർക്കു 14.62 കോടി രൂപ മാത്രമാണ് സർക്കാരിന് കൈമാറിയത്. ഏകാഭിപ്രായത്തിൽ 18.20 കോടി രൂപ കൂറായി സർക്കാരിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൊണ്ട് 14.62 കോടി രൂപ കൂറായി സർക്കാരിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൊണ്ട് 14.62 കോടി രൂപ കൂറായി സർക്കാരിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൊണ്ട് 14.62 കോടി രൂപ കൂറായി സർക്കാരിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.</p> <p>ഇതുകൊണ്ട് 14.62 കോടി രൂപ കൂറായി സർക്കാരിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൊണ്ട് 14.62 കോടി രൂപ കൂറായി സർക്കാരിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.</p> <p>ഇതുകൊണ്ട് 14.62 കോടി രൂപ കൂറായി സർക്കാരിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൊണ്ട് 14.62 കോടി രൂപ കൂറായി സർക്കാരിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.</p> <p>ഇതുകൊണ്ട് 14.62 കോടി രൂപ കൂറായി സർക്കാരിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൊണ്ട് 14.62 കോടി രൂപ കൂറായി സർക്കാരിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.</p>
<p>മാതൃകാലം അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചായത്ത്</p> <p>RDP III യിൽ ഉൾപ്പെട്ട മേഖലയ്ക്ക് മാതൃകാലം നൽകാൻ പാടിയാണെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ മേഖലയിൽ 5.78 കോടി രൂപ മാതൃകാലം 2004 മാർച്ച് 31 - 30 ന്നായി ഉൾപ്പെടുത്താൻ പാടിയാണെന്നു തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൊണ്ട് 5.78 കോടി രൂപ മാതൃകാലം നൽകാൻ പാടിയാണെന്നു തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p> <p><u>മറ്റൊരു കാര്യം</u></p> <p>1997-98 മുതൽ 2007 വരെയുള്ള തൃശുക, 17 പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൊണ്ട് 10.02 കോടി രൂപ കൂറായി സർക്കാരിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൊണ്ട് 10.02 കോടി രൂപ കൂറായി സർക്കാരിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.</p> <p>ഇതുകൊണ്ട് 10.02 കോടി രൂപ കൂറായി സർക്കാരിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൊണ്ട് 10.02 കോടി രൂപ കൂറായി സർക്കാരിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.</p>	<p>മറ്റൊരു കാര്യം</p> <p>1997-98 മുതൽ 2007 വരെയുള്ള തൃശുക, 17 പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൊണ്ട് 10.02 കോടി രൂപ കൂറായി സർക്കാരിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൊണ്ട് 10.02 കോടി രൂപ കൂറായി സർക്കാരിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.</p> <p>ഇതുകൊണ്ട് 10.02 കോടി രൂപ കൂറായി സർക്കാരിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൊണ്ട് 10.02 കോടി രൂപ കൂറായി സർക്കാരിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.</p> <p>ഇതുകൊണ്ട് 10.02 കോടി രൂപ കൂറായി സർക്കാരിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൊണ്ട് 10.02 കോടി രൂപ കൂറായി സർക്കാരിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.</p> <p>ഇതുകൊണ്ട് 10.02 കോടി രൂപ കൂറായി സർക്കാരിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൊണ്ട് 10.02 കോടി രൂപ കൂറായി സർക്കാരിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.</p>
<p>ഇതുകൊണ്ട് 10.02 കോടി രൂപ കൂറായി സർക്കാരിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൊണ്ട് 10.02 കോടി രൂപ കൂറായി സർക്കാരിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.</p>	<p>ഇതുകൊണ്ട് 10.02 കോടി രൂപ കൂറായി സർക്കാരിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൊണ്ട് 10.02 കോടി രൂപ കൂറായി സർക്കാരിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.</p> <p>ഇതുകൊണ്ട് 10.02 കോടി രൂപ കൂറായി സർക്കാരിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൊണ്ട് 10.02 കോടി രൂപ കൂറായി സർക്കാരിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.</p> <p>ഇതുകൊണ്ട് 10.02 കോടി രൂപ കൂറായി സർക്കാരിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൊണ്ട് 10.02 കോടി രൂപ കൂറായി സർക്കാരിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.</p> <p>ഇതുകൊണ്ട് 10.02 കോടി രൂപ കൂറായി സർക്കാരിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൊണ്ട് 10.02 കോടി രൂപ കൂറായി സർക്കാരിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.</p>

<p>97 പ്രോജക്ടുകളുടെ വിവരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടില്ലാത്തവയുടെ എണ്ണം.</p>																																							
<table border="1"> <tr> <td>8</td> <td>കുടുംബസം</td> <td>III</td> <td>1</td> <td>21.00</td> <td>17.90</td> <td>16.13</td> <td>11.74</td> <td>11.97</td> <td>4.37</td> <td>94.25</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>അഞ്ചാൽ</td> <td>III</td> <td>1</td> <td>15.50</td> <td>18.50</td> <td>16.66</td> <td>13.45</td> <td>13.27</td> <td>3.20</td> <td>0.18</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ആകെ</td> <td></td> <td>13</td> <td>402.64</td> <td>363.17</td> <td>335.02</td> <td>251.34</td> <td>251.66</td> <td>83.68</td> <td>19.86</td> </tr> </table>	8	കുടുംബസം	III	1	21.00	17.90	16.13	11.74	11.97	4.37	94.25	9	അഞ്ചാൽ	III	1	15.50	18.50	16.66	13.45	13.27	3.20	0.18		ആകെ		13	402.64	363.17	335.02	251.34	251.66	83.68	19.86						
8	കുടുംബസം	III	1	21.00	17.90	16.13	11.74	11.97	4.37	94.25																													
9	അഞ്ചാൽ	III	1	15.50	18.50	16.66	13.45	13.27	3.20	0.18																													
	ആകെ		13	402.64	363.17	335.02	251.34	251.66	83.68	19.86																													
<p>3.3.2.6</p>	<p>ശ്രാമീണ അടിസ്ഥാന സൗകര്യവികസന നിയമിത പ്രവൃത്തികൾക്കായി പദ്ധതി വിഹിതം വകമാറ്റിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്.</p> <p>അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന നിയമിത പ്രവൃത്തികൾക്കായി സ്റ്റോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളുടെ വിഹിതം മാത്രമല്ല പദ്ധതിവികസന ചെലവിൽനിന്നും ആദ്യ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഏതാൽ പരിധിയിലെ സ്റ്റോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിൽ, 1977-78 മുതൽ 2006-07 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ഏകദേശം 10 പ്രവൃത്തികൾക്കായി 29.86 കോടി രൂപ ചെലവാക്കി. ശ്രാമീണ സൗകര്യ വികസന പദ്ധതിയിൽനിന്നും 1.77 കോടി രൂപ മാത്രമായിരുന്നു. അങ്ങനെ അഞ്ചുലക്ഷം പദ്ധതി വിഹിതത്തിൽ നിന്നും 19.09 കോടി രൂപ സ്റ്റോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ ഇടയിൽ കരാറുകാർക്ക് നൽകുവാൻ വകമാറ്റിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളുടെ വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ഇടയിൽനിന്നും 12.85 കോടി രൂപ ചെലവായിട്ടുള്ളത് സ്റ്റോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളുടെ നടപ്പിലാക്കിയ വകമാറ്റൽ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p>																																						
<p>പത്തനംപുഴും സ്റ്റോക്ക് പഞ്ചായത്തും</p> <p>നബാരിഡ് പ്രവൃത്തികൾക്ക് പദ്ധതി വിഹിതത്തിൽ നിന്നും കോൺട്രാക്ടുകൾക്ക് അധികമായി നൽകിയതിനെത്തുടർന്ന് നബാരിഡിൽ നിന്നും തുക നന്നും കടന്നു പോയിട്ടുള്ളതും പഞ്ചായത്തിന് ലഭിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയിട്ടുള്ളതും ഈ ബില്ലാൽ പഞ്ചായത്ത് ഏറ്റെടുത്ത വാർഷിക പദ്ധതികളുടെ പൂർണ്ണതയെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപയോഗിച്ചതിൽ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചിട്ടുള്ളതും നിലവിലുള്ള പദ്ധതികളുടെ പൂർണ്ണതയെക്കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതികൾക്ക് പഞ്ചായത്തും സ്റ്റോക്ക് പഞ്ചായത്തും 2006-07 കാലയളവിൽ പദ്ധതികൾക്ക് പഞ്ചായത്തും ഏറ്റെടുത്തത് നൽകിയ തുടർച്ചയായ പ്രവൃത്തികൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളതും താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് പദ്ധതികൾക്ക് പദ്ധതികൾക്ക് 36.18 ലക്ഷം രൂപ മാത്രമായി നിന്നും അനുവദിച്ചുവെങ്കിലും സ്റ്റോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് തുക കൈമാറിക്കിട്ടിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇതും പദ്ധതി നൽകിയതിനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p>																																							

നാമം	പ്രവൃത്തിയുടെ നാമം	കൃത്യം സാധിക്കില്ല	ആകെ പൂർണ്ണമായി	അളവുകൾ	നിലവിലുള്ള	കുറവ്
IX	പെട്ടെന്ന് തുടങ്ങിയ പദ്ധതികൾ	4.1.2006	13.79	13.79	13.79	13.79
IX	പദ്ധതികൾ പൂർണ്ണമായി	4.1.2006	13.21	14.05	14.05	14.05
X	കുറഞ്ഞുപോയ പദ്ധതികൾ	17.10.06	3.72	3.72	3.72	3.72
X	പദ്ധതികൾ പൂർണ്ണമായി	17.10.06	4.62	4.62	4.62	4.62
	ആകെ					36.18

വകുപ്പിലെ വാർഷിക പദ്ധതികളുടെ നടപ്പിലാക്കലിനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചിട്ടുള്ള പദ്ധതികളുടെ പട്ടികയും പദ്ധതികൾ പൂർണ്ണമായി നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികളുടെ പട്ടികയും താഴെ പറയുന്ന വിവരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. പദ്ധതികൾ പൂർണ്ണമായി നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികളുടെ പട്ടികയും പദ്ധതികൾ പൂർണ്ണമായി നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികളുടെ പട്ടികയും താഴെ പറയുന്ന വിവരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

നാമം: പദ്ധതികൾ പൂർണ്ണമായി നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികളുടെ പട്ടികയും പദ്ധതികൾ പൂർണ്ണമായി നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികളുടെ പട്ടികയും താഴെ പറയുന്ന വിവരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

നാമം: പദ്ധതികൾ പൂർണ്ണമായി നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികളുടെ പട്ടികയും പദ്ധതികൾ പൂർണ്ണമായി നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികളുടെ പട്ടികയും താഴെ പറയുന്ന വിവരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

നിന്നും വാങ്ങി വികാരി നടപടി പ്രകാരം 232283 രൂപ മാത്രം അടയ്ക്കപ്പെട്ടതല്ല തടപടികൾ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും തെക്കുകാട് ബിജിസ് എന്ന വീടും വിഭാഗം വിഭാഗം വെച്ചുനിന്നു. വാങ്ങി വികാരി നടപടി പ്രകാരം ഇതടയ്ക്കുന്നതിനുള്ള പ്രൊപ്പോസൽ 20.12.2011 ന് തീർച്ച ആഫീസിൽ നിന്നും ബില്ലാ കളക്ടർ നടപടിയിലൂടെ എന്ന വീടും വിഭാഗം വിഭാഗം വെച്ചുനിന്നു. നടപടിയിൽ ആഫീ.ഡി.എഫ്. ഏറ്റവും പരമാവധി റോഡ് പട്ടണി പ്രദേശം പരിമേയനത്ത് ഈ പ്രവൃത്തിയും കോൺട്രാക്ടർ പൂർത്തിയാക്കിത്തന്നു മൂലം കഴിഞ്ഞവർഷമാണ് ഈ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ സർക്കാരിനുള്ള അധികം വാങ്ങി വികാരി നടപടിയിലൂടെ ഇടയ്ക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ആഫീസിൽ നിന്നും നടപടി തെക്കുകാട്ബിജിസ് എന്ന വീടും വിഭാഗം വെച്ചുനിന്നു. വാങ്ങി വികാരി നടപടിയിലൂടെ 2678859/- രൂപ കോൺട്രാക്ടർക്ക് നിന്നും ഇടയ്ക്കുന്നതിനുള്ള പ്രൊപ്പോസൽ 22.06.2011 ന് തീർച്ച ആഫീസിൽ നിന്നും തെക്കുകാട്ബിജിസ് നടപടിയിലൂടെ എന്ന വീടും വിഭാഗം വിഭാഗം വെച്ചുനിന്നു.

വാങ്ങപ്പെട്ടതും തയ്യാറാക്കിയ പണയവായന

വാങ്ങപ്പെട്ടതും തയ്യാറാക്കിയ പണയവായനയിൽ സബ്മിസ്സ് ആർ ഐ.ഡി.എഫ്. X പ്രകാരം ഏറ്റെടുത്തിരുന്ന ചെലവുകളി കടച്ചു മടക്കുന്നതിനുള്ള റോഡ് പണി പൂർത്തിയാക്കിത്തന്ന കഴിഞ്ഞു.

60 ലക്ഷം രൂപ അടയ്ക്കേണ്ട കഴിഞ്ഞു ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ കരാറുകാരൻ 27% ബിഡെ റേറ്റിൽ ടെൻഡർ നടപടിയിലൂടെ കരാർ വയ്ക്കുകയും പണി ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ ഒഴിവു ഭാഗം പ്രകാരം പണി നടത്തുവാൻ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ പണി നടത്തിയ അക്കമില്ലാത്ത ക്ലൈന്റ് ചെയ്തുകൊടുത്ത അനുവാദം ലഭിക്കുന്നതിൽ അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്.

ഒഴിവു ഭാഗം പ്രകാരം 18 എന്ന ട്രാൻസ്മിഷൻ പ്രൊപ്പോസൽ ചെയ്തിരുന്നതിനുള്ള ഇനിക്കൽ ചെയ്തിൽ പരിശോധിച്ചു. ഏൽ.എസ്.എസ്.ഡി സർവ്വീസിൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് പദ്ധതിയിൽ പദ്ധതിയിടുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശിക്കുകയും

സാധി അപ്രകാരം കട്ടിംഗ് ക്യാബിനറ്റിനും, ഫിഷിംഗ് ക്യാബിനറ്റിനും കാര്യമായി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
 കട്ടിംഗ് ക്യാബിനറ്റി
 ഓറിജിനൽ ഫസ്റ്റിംഗ് - 12700 IN3
 സമുദ്രകമ്പിംഗ് ഫ്രെയിമിന്റേർ അംഗീകരിച്ച് - 33127 IN3
 ഫിഷിംഗ് ക്യാബിനറ്റി
 ഓറിജിനൽ ഫസ്റ്റിംഗ് - 7900 IN3
 സമുദ്രകമ്പിംഗ് ഫ്രെയിമിന്റേർ അംഗീകരിച്ചത് - 20841 IN3
 സമുദ്രകമ്പിംഗ് ഫ്രെയിമിന്റേർ അംഗീകരിച്ച പ്രകാരം പണി നടത്തുന്നവർ 23.16 ലക്ഷം രൂപ അധികമായി വേണ്ടി വരുന്നതാണ്.

നാഴിത്തുവര നോഡ് ഹോർട്രെക്ടറും പ്രോജക്ടിന് വർക്കുകളും നാടികമായി ചെയ്യുകയും രണ്ട് സീഡി വർക്കുകൾ പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
 13.31 ലക്ഷം രൂപയുടെ ചാർജ്ജ് ബില്ലിന് തയ്യാറാക്കി സമർപ്പിച്ച പ്രകാരം റീ ഇസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തതിന് മുമ്പ് ബില്ലിന് തയ്യാറാക്കി സമർപ്പിച്ച റൂകമാരണ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
 കരാർ ഉറപ്പിച്ച ബില്ലോക്ക് വെറുവിലപ്തമന്റ് ഓഫീസറുടെ മേൽവിലാസം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.
 ശ്രീ. കെ. ഗോപാലൻ
 ശ്രീ.പകർച്ചി
 ജി.ആർ.എ.ആർ. 161
 എല്ലാതൃശ്ശീകാണം മൈൻ
 കുരുവിയോട്, വട്ടിയൂർക്കാവ്. പി.ഒ

പറകോട്ട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
 മാനേജരും ആറു പ്രവൃത്തികൾ അനുവദിച്ചതിൽ അഞ്ചു പ്രവൃത്തികളും പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആറാം ട്രാഞ്ചെയിൽ അനുവദിച്ച പൂത്താൻ കട്ടിംഗ് അനുവദിച്ചു - മടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

പല പ്രാവശ്യം ഏർത്തികണ കാവാവധി തീറ്റി നൽകിയിട്ടും പണി ഏർത്തിയാക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ കോൺട്രാക്ട് റദ്ദ് ചെയ്യുന്നതിന് കമ്മിറ്റി തീരുമാനമെടുക്കുകയും, തുടർന്ന് കോൺട്രാക്ടർ ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ഹൈക്കോടതിയിലും, ബഹുമാനപ്പെട്ട എൽ.എസ്.ജി.ഡി ട്രിബ്യൂണൽ മുന്പാകെയും ഹർജികൾ നൽകുകയുണ്ടായി. ടി കോടതികളുടെ തീരുമാനങ്ങളെ തുടർന്നു 2010 ന് 6.എസ്.നം. 45 ആയി പത്തനംതിട്ട സബ് കോടതിയിൽ ഫയൽ ചെയ്ത കേസ് നടന്നു വരികയാണ്.

വാചനപുരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
വാചനപുരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് നോർത്ത് ആർ.ഐ.ഡി.എഫ്-X പ്രകാരം ഏറ്റെടുത്തിരുന്ന പാലുവള്ളി കട്ടവാകുളി വണ്ടിത്തടം റോഡ് പണി ഏർത്തികരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ ഒറ്റിറ്റിനൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം പണി തടയുവാൻ സാൻിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ പണി നടത്തിയ അതേ സ്റ്റേജിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുവാനുള്ള അനുവാദം ലഭിക്കുവാൻ അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്.

ഒറ്റിറ്റിനൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം 18 എന്ന റോഡിന്മേൽ പ്രോജക്ടഡ് ചെയ്തിരുന്നതുവെങ്കിലും ഇനിയുൾ ഭവനത്തിന് പരിതോലിച്ച് എൽ.എസ്.ജി.ഡി സൂപ്പർഷിഫ്റ്റ് ഇലിനിയർ 1:12.5 എന്ന റോഡിന്മേൽ പാലിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്രകാരം കളിംഗ് ക്യാബിനിയും, ഫിറ്റിംഗ് ക്യാബിനിയും ക്യാബിനിയും ക്ലോസ് ചെയ്യുവാൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് -12760 ന്നിട
 സൂപ്പർഷിഫ്റ്റ് എഞ്ചിനിയർ അംഗീകരിച്ച്. 33127 ന്നിട
 ഫിറ്റിംഗ് ക്യാബിനിയും
 ഒറ്റിറ്റിനൽ എസ്റ്റിമേറ്റ്. 7900 ന്നിട

<p>3.5.3.4 മുൻകൂട്ടി തുക വാങ്ങിത്തീർന്നുവെങ്കിലും പ്രാവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ബില്ലിന്റെ പേരിൽ തുക വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി പദ്ധതിയിടലുകളുടെ വിവരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പദ്ധതി നവംബർ 2001-02ലെ ട്രാൻഷെൻഡൻസി അംഗീകരിച്ചു. പദ്ധതിയുടെ അടങ്കൽത്തുക 60 ലക്ഷം രൂപ ആയിരുന്നു. നവംബർ 2003 മാർച്ച് 29ന് ബില്ലോട് പദ്ധതിയുടെ മുൻകൂട്ടിയ 10.80 ലക്ഷം രൂപ 2003 മാർച്ച് 31ന് തുക പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറിക്ക് അടയ്ക്കുന്നതിന് വരുമാനകുടിശ്ശിക 5 വർഷത്തോളം കഴിഞ്ഞിട്ടും പ്രാവൃത്തി ആരംഭിച്ചില്ല. പ്രാരംഭ മുൻകൂട്ടി തുക വാങ്ങിയതിനും പ്രാവൃത്തി തുടങ്ങാത്തതിനെയും മുന്നോട്ട് തുക തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയോ യാതൊരു നടപടിയും ബില്ലോട് പദ്ധതിയനുസരിച്ചെ</p>	<p>സുപ്രീം കോർട്ട് എഞ്ചിനീയർ അംഗീകരിച്ചത് - 2004 നവംബർ 1 നു സുപ്രീം കോർട്ട് എഞ്ചിനീയർ അംഗീകരിച്ച പ്രകാരം പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ 23.16 ലക്ഷം രൂപ അധികമായി ബജറ്റ് വരുമാനമാണ്.</p> <p>നാളിതുവരെ റോഡ് ഫോർമേഷനും പ്രോജക്ടിന് വേണ്ടിയും സാധിക്കാത്ത ചെലവുകളും രണ്ട് സീഡി വർക്കുകൾ പൂർത്തിയാക്കിക്കൊടുക്കാനും ചെലവായിട്ടുണ്ട്.</p> <p>13.31 ലക്ഷം രൂപയുടെ പാർട്ടി ബില്ലിന് തയ്യാറാക്കി സാർവ്വീക പ്രകാരം ടി ഇന്റർനാഷണലായി ചെലവഴിച്ച 7.24 ലക്ഷം രൂപ കരാറുകാരന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.</p> <p>കരാർ ഉറപ്പിച്ച ബില്ലോട് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസറുടെ അനുമതിയും ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.</p> <p>സീ. കെ. തോമസാലൻ</p> <p>സീ. കെ. തോമസാലൻ</p> <p>ജി. ആർ. എ. ആർ. 161</p> <p>എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഓഫീസർ</p> <p>കളക്ടറുടെ കാമറ</p> <p>പദ്ധതിയുടെ പേരിൽ തുക വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി പദ്ധതിയിടലുകളുടെ വിവരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പദ്ധതി നവംബർ 2001-02ലെ ട്രാൻഷെൻഡൻസി അംഗീകരിച്ചു. പദ്ധതിയുടെ അടങ്കൽത്തുക 60 ലക്ഷം രൂപ ആയിരുന്നു. നവംബർ 2003 മാർച്ച് 29ന് ബില്ലോട് പദ്ധതിയുടെ മുൻകൂട്ടിയ 10.80 ലക്ഷം രൂപ 2003 മാർച്ച് 31ന് തുക പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറിക്ക് അടയ്ക്കുന്നതിന് വരുമാനകുടിശ്ശിക 5 വർഷത്തോളം കഴിഞ്ഞിട്ടും പ്രാവൃത്തി തുടങ്ങാത്തതിനെയും മുന്നോട്ട് തുക തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയോ യാതൊരു നടപടിയും ബില്ലോട് പദ്ധതിയനുസരിച്ചെ</p>
--	--

ക്രമ നമ്പർ	ആക്ട് പേര്	ഭാരതീയ നിയമം	തുക
1	അടമ്പൽ നിയമം	III & IV	65.97
2	പൊതുവകുപ്പ്	VII	24.02
3	മറ്റിതരവുമ്പറ്റ	III	8.47
ആകെ			98.46

കുറവുകൾ ഉണ്ടാകാതെ അനുബന്ധമായി നൽകേണ്ടതാണ്. നൽകേണ്ട തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ താഴെ പറയുന്ന വിധത്തിൽ നൽകേണ്ടതാണ്.

നൽകേണ്ട തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ താഴെ പറയുന്ന വിധത്തിൽ നൽകേണ്ടതാണ്. നൽകേണ്ട തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ താഴെ പറയുന്ന വിധത്തിൽ നൽകേണ്ടതാണ്. നൽകേണ്ട തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ താഴെ പറയുന്ന വിധത്തിൽ നൽകേണ്ടതാണ്.

ഓരോ വർഷവും ഏകദേശം 24.02 ലക്ഷം രൂപ അനുബന്ധമായി നൽകേണ്ടതാണ്. നൽകേണ്ട തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ താഴെ പറയുന്ന വിധത്തിൽ നൽകേണ്ടതാണ്. നൽകേണ്ട തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ താഴെ പറയുന്ന വിധത്തിൽ നൽകേണ്ടതാണ്.

അനുബന്ധം III - പൊതുവകുപ്പ്

ഓരോ വർഷവും ഏകദേശം 24.02 ലക്ഷം രൂപ അനുബന്ധമായി നൽകേണ്ടതാണ്. നൽകേണ്ട തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ താഴെ പറയുന്ന വിധത്തിൽ നൽകേണ്ടതാണ്. നൽകേണ്ട തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ താഴെ പറയുന്ന വിധത്തിൽ നൽകേണ്ടതാണ്.

കുറവുകൾ ഉണ്ടാകാതെ

നൽകേണ്ട തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ താഴെ പറയുന്ന വിധത്തിൽ നൽകേണ്ടതാണ്. നൽകേണ്ട തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ താഴെ പറയുന്ന വിധത്തിൽ നൽകേണ്ടതാണ്.

<p>3.5.7</p>	<p>ശുപാർശകൾ തയ്യാറാക്കി തിന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനു അഭിപ്രായം ചോദിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തേണ്ടതാണ്. അതിനു ശേഷം തിന്ന് മറ്റു പദ്ധതികളുടെ കൂടുതലായതും തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണ്. മേൽപ്പറഞ്ഞവയുടെ അടിസ്ഥാനം സർക്കാർ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്. മേൽപ്പറഞ്ഞവയുടെ അടിസ്ഥാനം സർക്കാർ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്. മേൽപ്പറഞ്ഞവയുടെ അടിസ്ഥാനം സർക്കാർ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. പദ്ധതികൾക്ക് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ സർക്കാർ സഹായം നൽകേണ്ടതാണ്. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ സർക്കാർ സഹായം നൽകേണ്ടതാണ്. 2. പദ്ധതികൾക്ക് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ സർക്കാർ സഹായം നൽകേണ്ടതാണ്. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ സർക്കാർ സഹായം നൽകേണ്ടതാണ്. 3. പദ്ധതികൾക്ക് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ സർക്കാർ സഹായം നൽകേണ്ടതാണ്. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ സർക്കാർ സഹായം നൽകേണ്ടതാണ്. 4. പദ്ധതികൾക്ക് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ സർക്കാർ സഹായം നൽകേണ്ടതാണ്. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ സർക്കാർ സഹായം നൽകേണ്ടതാണ്.
--------------	--	--

©
കേരള നിയമസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
2016

കേരള നിയമസഭാ പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ്സ്.