

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
പത്താം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം.3737 19.03.2018 ൽ മറുപടിക്ക്

പാലക്കാട് മണ്ഡലത്തിലെ പി. ഡബ്ല്യു. ഡി. പദ്ധതികൾ

ചോദ്യം

ഉത്തരം

ശ്രീ.ഷാഫി പറമ്പിൽ

ശ്രീ ജി സുധാകരൻ
(പൊതുമരാമത്തും രജിസ്ട്രേഷനും
വകുപ്പ് മന്ത്രി)

പാലക്കാട് മണ്ഡലത്തിൽ 2017 - 18 ലെ ബജറ്റിൽ വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ള പൊതുമരാമത്ത് പദ്ധതികളുടെ തുകയുൾപ്പെടെയുള്ള വിശദ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാമോ; ആയതിൽ എത്ര തുക ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്; വിശദ വിവരങ്ങൾ നൽകാമോ?


പാലക്കാട് മണ്ഡലത്തിൽ 2017 - 18 ലെ ബജറ്റിൽ വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ള പൊതുമരാമത്ത് നിരത്തുകളും പാലങ്ങളും, കെട്ടിടവിഭാഗങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം I, II ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അന്വേഷം - I

നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	തുക	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	പാലക്കാട്- മലമ്പുഴ റോഡിൽ 0/000 മുതൽ 1/500 വരെ ഉപരിതലം പുതുക്കൽ	50 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
2	കിഫ്ബി 2017-18 മംഗളം ടവർ മാർക്കറ്റ് റോഡ് ബൈപാസ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ	53 കോടി	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്കായി പാലക്കാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടേയും ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പിന്റേയും അധീനതയിലുള്ള സ്ഥലം വിട്ടു കിട്ടുന്നതിനായി അധികൃതർക്ക് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് നിരത്ത് വിഭാഗം പാലക്കാട് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ഥലം വിട്ടു കിട്ടാത്തതിനാൽ തുടർ നടപടികൾ എടുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.
3	കിഫ്ബി 2017-18 കട്ട് ആന്റ് കവർ ഐ.എം.എ ജങ്ഷൻ മലമ്പുഴ കനാൽ സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ റോഡ്	22 കോടി	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്കായി പാലക്കാട് ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പിന്റെ അധീനതയിലുള്ള സ്ഥലം വിട്ടു കിട്ടുന്നതിനായി ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പ് അധികൃതർക്ക് അപേക്ഷ പാലക്കാട് നിരത്ത് വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ഥലം വിട്ടുകിട്ടാത്തതിനാൽ തുടർ നടപടികൾ എടുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.


 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

ഭരണസംഗ്രഹം - II


പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കെട്ടിടവിഭാഗം, പാലക്കാട്.

പാലക്കാട് നിയോജകബന്ധത്തിൽ 2017-18 ബജറ്റിൽ വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ള പൊതുമരാമത്ത് പദ്ധതികളുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ശീർഷകം	എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക	പ്രവൃത്തിയുടെ പുരോഗതി	ചെലവഴിച്ച തുക
1	ലൈവകോട് സബ്ജക്ട് ഓഫീസ് കെട്ടിടനിർമ്മാണം.	4059-01-051-95	12 L	സംഗ്രഹം ലഭ്യമായിട്ടില്ല.	
2	പാലക്കാട് ടൗൺ എൻ്റൈസസ് കോപ്ലക്സ് കെട്ടിട നിർമ്മാണം.	4059-01-051-94	450 L	കോളം പണി പുരോഗമിക്കുന്നു.	
3	പാലക്കാട് താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസ് കെട്ടിട നിർമ്മാണം.	4059-01-51-86	5 L	സംഗ്രഹം ലഭ്യമായിട്ടില്ല.	
4	പാലക്കാട് സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ അഡീഷണൽ സ്റ്റോക്ക് നിർമ്മാണം.	4059-01-51-86	150 L	പുതിയ ഭരണാനുമതിയ്ക്കായി എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.	
5	പി.എസ്.സി. ഭവൻ പാലക്കാട് കെട്ടിട നിർമ്മാണം.	4059-01-51-86	650 L	എഗ്രിമെന്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്.	
6	സപ്ലൈ ഓഫീസ് പാലക്കാട് കെട്ടിടനിർമ്മാണം.	4059-01-51-86	50 L	സംഗ്രഹം ലഭ്യമായിട്ടില്ല.	
7	എജുക്കേഷൻ കോപ്ലക്സ് പാലക്കാട് കെട്ടിടനിർമ്മാണം.	4059-01-51-86	30 L	ആർക്കിയോളജിക്കൽ അനുവാദം ലഭിക്കാനുണ്ട്.	
8	പാലക്കാട് മോയൻസ് സ്കൂൾ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി.	4059-01-51-86	279 L	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി.	4,08,92,621/-
9	പാലക്കാട് മഹീളാ മന്ദിരം അനുകൂലനങ്ങൾ.	4035-60-800-98 (Plan)	33.50 L	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി.	34,10,652/-
10	കുടുംബ കോടതി പാലക്കാട് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി.	4059-60-051-98	25 L	ആർക്കിയോളജിക്കൽ അനുവാദവും സ്ട്രക്ചറൽ ഡിസൈനും ലഭ്യമാവാനുണ്ട്.	
11	പാലക്കാട് കോർട്ട് കോപ്ലക്സ് നിർമ്മാണം.	4059-60-051-98	330 L	ആർക്കിയോളജിക്കൽ അനുമതി ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്.	
12	പാലക്കാട് റസ്റ്റ് ഹൗസ് കോമ്പൗണ്ടിൽ വെയറിംഗ് ഷെഡും മറ്റും നിർമ്മാണം.	4059-60-051-86	45 L	ഭരണാനുമതി ലഭ്യമായിട്ടില്ല.	

13	പാലക്കാട് വിജിലൻസ് ആന്റ് ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോ കെട്ടിട നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി.	4059-01-051-70	135 L	ഘൗണ്ടേഷൻ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.	
14	ഗസററഡ് ഓഫീസർമാരുടെ ക്വാർട്ടേഴ്സ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി തൈനിമേട്.	4216-01-106-98	60 L	സർവ്വേ വിശദാംശങ്ങൾ ചീഫ് ആർക്കിടെക്റ്ററിന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.	
15	എൻ.ജി.ഒ. ക്വാർട്ടേഴ്സ് കല്ലെടുക്കലിന് അഡീഷണൽ ബ്ലോക്ക് നവീകരണ പ്രവൃത്തി.	4216-01-106-98	300 L	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.	
16	പാലക്കാട് ഷാർ ഷോഴ്സ് സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി.	4216-01-106-98	240 L	എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.	
17	ഗവ. എൽ.പി.എസ്. പിരായിരി കെട്ടിടനിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി.	4202-01-201-99	32 L	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.	
18	ഗവ. മോയൻസ് എച്ച്.എസ്.എസ്. പാലക്കാട് ക്ലാസ് റൂം നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി.	4202-01-202-91 (P)	150 L	സംഗ്രഹം ലഭ്യമല്ല.	
19	ഗവ. വിക്ടോറിയ കോളേജ് പാലക്കാട് നവീകരണ പ്രവൃത്തി.	4202-01-203-99	60 L	ഓഗ്ഷണൽ റിക്വയർമെന്റ് കിട്ടാനുണ്ട്.	
20	ഗവ. വിക്ടോറിയ കോളേജ് പാലക്കാട് ബോയ്സ് ഹോസ്റ്റൽ നവീകരണ പ്രവൃത്തി.	4202-01-203-99	20 L	പദ്ധതി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.	
21	ഗവ. വിക്ടോറിയ കോളേജ് പാലക്കാട് ഓഡിറ്റോറിയം നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി.	4202-01-203-99		രേണാനുമതിക്കായി എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.	
22	ഗവ. വിക്ടോറിയ കോളേജ് പാലക്കാട് നിലവിലുള്ള ബോയ്സ് ഹോസ്റ്റൽ പി.ജി. ബ്ലോക്കിന് മാറ്റം വരുത്തുന്ന പ്രവൃത്തി.	4202-01-203-99	150 L	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.	1,57,21,618
23	ഗവ. വിക്ടോറിയ കോളേജ് പാലക്കാട് ഹോസ്റ്റൽ ബിൽഡിംഗ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി.	4202-01-203-86	270 L	സാങ്കേതികാനുമതിയും നിശ്ചയിച്ചു തന്നിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.	
24	ചീഫ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ പാലക്കാട് ബെസ്റ്റ്നേറ്റിക് ഐ.സി.യു./ഹൈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് യൂണിറ്റ്.	4210-01-110-96	30 L	എന്റ്രിമെന്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്.	
25	ഗവ. ആശുപത്രി പാലക്കാട് ഹാർട്ട് ഘൗണ്ടേഷൻ കെട്ടിട നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി.	4210-01-110-93		സംഗ്രഹം ലഭ്യമായിട്ടില്ല.	

	കുറ്റം ആദ്യപ്രതി പാലക്കാട് കിരോത്തൊഴി യൂണിറ്റും സാമ്പത്തിക വികാസ വാർഡും നിർമ്മാണം.	4210-01-110-69	25 L	സംഗ്രഹം ലഭ്യമായിട്ടില്ല.	
27	നവ. നഴ്സിംഗ് സ്കൂൾ പാലക്കാട് പുതിയ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബ്ലോക്ക് നിർമ്മാണം.	4210-03-105-54	75 L	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.	80,01,868/-
28	പോസ്റ്റ്ഗ്രേഡ് ഹോസ്റ്റൽ പാലക്കാട് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി.	4225-01-277-98	26 L	പ്രൊജോസൽ തീരുമാനമായി.	
29	പ്രി എക്സാമിനേഷൻ ട്രെയിനിംഗ് സെന്റർ പാലക്കാട് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി.	4225-01-277-93	200 L	സംഗ്രഹം ലഭ്യമായിട്ടില്ല.	
30	ഗവ. ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ലെവലുഴ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പ്രവൃത്തി.	5452-01-800-98	40 L	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.	47,71,441/-
31	ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് പാലക്കാട് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി.	5452-01-800-98	51 L	ഓഗ്മെന്റൽ റിക്വയർമെന്റ് കിട്ടാനുണ്ട്.	
32	ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് പാലക്കാട് അഡിഷണൽ പ്രവൃത്തി.	5452-01-800-98		ഓഗ്മെന്റൽ റിക്വയർമെന്റ് കിട്ടാനുണ്ട്.	
33	പാലക്കാട് ഡെവിക്ടൽ കോളേജിന്റെ അക്കാദമിക് ബ്ലോക്ക് നിർമ്മാണം.	4225-01-277-89	1263 L	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.	12,63,09,461/-
34	പാലക്കാട് വെററിനറി ഹോസ്പിറ്റൽ നിർമ്മാണം.	4403-01-101-99	62.50 L	പ്രവൃത്തി സിംഗിൾ കരിച്ചിട്ടുണ്ട്.	


 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ.