

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
പതിനൊന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം.1316

07.06.2018 ൽ മറുപടിക്ക്

കായംകുളം മണ്ഡലത്തിലെ കെട്ടിട നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ

ചോദ്യം

ശ്രീമതി യു. പ്രതിഭ ഹരി

മറുപടി

ശ്രീ.ജി.സുധാകരൻ

(ബഹു:പൊതുമരാമത്തും രജിസ്ട്രേഷനും വകുപ്പു മന്ത്രി)

പൊതുമരാമത്ത് കെട്ടിടവിഭാഗം വഴി നടപ്പാക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുള്ള കായംകുളം നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ഓരോ പ്രവൃത്തികളുടേയും പുരോഗതി എന്തെന്നും ഇവ നാടിനായി എന്നത്തേയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും വിശദമാക്കാമോ?

പൊതുമരാമത്ത് കെട്ടിടവിഭാഗം വഴി നടപ്പാക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുള്ള കായംകുളം നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതിയും പൂർത്തീകരണ തീയതിയും അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.




സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം

ക്രമ നം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	പുരോഗതി	പൂർത്തീകരണ തീയതി
1	കായംകുളം വനിത പോളിടെക്നിക്കിലെ ഹോസ്റ്റൽ, സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സ്, പ്രിൻസിപ്പൽ ഹോസ്റ്റൽ നിർമ്മാണം	ഹോസ്റ്റൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരണത്തോടടുക്കുന്നു.	18/09/18
2	കായംകുളം വനിതാ പോളിടെക്നിക്കിലെ റാമ്പിന്റെ നിർമ്മാണം	കോൺക്രീറ്റ് പൂർത്തീകരിച്ചു.	30/06/18
3	കായംകുളം വനിത പോളിടെക്നിക്കിലെ സ്ത്രീ സൗഹൃദ ശൗചാലയം നിർമ്മാണം	പ്ലിന്ത് ബീം കോൺക്രീറ്റ് പൂർത്തീകരിച്ചു.	30/06/18
4	കായംകുളം വനിത പോളിടെക്നിക്കിലെ വെഹിക്കിൾ ഷെഡ് നിർമ്മാണം	പൂർത്തീകരണത്തോടടുക്കുന്നു.	30/06/18
5	കൃഷ്ണപുരം ടെക്നിക്കൽ സ്കൂളിലെ സ്ത്രീ സൗഹൃദ ശൗചാലയം നിർമ്മാണം	പ്ലിന്ത് ബീം കോൺക്രീറ്റ് പൂർത്തീകരിച്ചു.	21/06/18
6	കൃഷ്ണപുരം പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ സ്ത്രീ സൗഹൃദ ശൗചാലയം നിർമ്മാണം	പ്ലിന്ത് ബീം കോൺക്രീറ്റ് പൂർത്തീകരിച്ചു.	21/06/18
7	പത്തിയൂരിലെ വൃദ്ധ സദനം നിർമ്മാണം	പൂർത്തീകരണത്തോടടുക്കുന്നു.	30/06/18
8	അംഗൻവാടി നം.84 (കണ്ടന്നൂർ പഞ്ചായത്ത്) നിർമ്മാണം	റൂഫ് വർക്ക് പൂർത്തിയായി	30/07/18
9	സ്ത്രീ സൗഹൃദ ശൗചാലയങ്ങൾ നിർമ്മാണം		
എ)	ബ്ലോക്ക് റിസോഴ്സ് സെന്റർ, കായംകുളം	തുടങ്ങിയിട്ടില്ല	സ്ഥലം ലഭ്യമല്ല
ബി)	പി.കെ.പി.എം ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റൽ, കായംകുളം	തുടങ്ങിയിട്ടില്ല	സ്ഥലം ലഭ്യമല്ല
സി)	ഗവ.ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, കായംകുളം	തുടങ്ങിയിട്ടില്ല	സ്ഥലം ലഭ്യമല്ല
ഡി)	ദേവി കളങ്ങര പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം	തുടങ്ങിയിട്ടില്ല	
ഇ)	പത്തിയൂർ പഞ്ചായത്ത് സ്കൂൾ	തുടങ്ങിയിട്ടില്ല	

എഫ്)	കണ്ടല്ലൂർ പ്രാഥമിക കേന്ദ്രം	തുടങ്ങിയിട്ടില്ല	
ജി)	കായംകുളം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ	തുടങ്ങിയിട്ടില്ല	
ഐച്ച്)	പത്തിയൂർ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം.	ക്വട്ടേഷൻ അനുമതിക്കായി അയച്ചിരിക്കുന്നു.	30/11/18
10	കായംകുളം ഗവ.ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	പൂർത്തീകരിച്ചു.	12/05/17
11	കായംകുളം റസ്റ്റ് ഹൗസിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം	സാങ്കേതികാനുമതിക്കായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.	
12	കോർട്ട് കോംപ്ലക്സ്, കായംകുളം	സാങ്കേതികാനുമതിക്കായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.	
13	കൃഷ്ണപുരം കൃത്രിമ തടാകത്തിന്റെ ക്ലീനിംഗ്	തുടങ്ങിയിട്ടില്ല	
14	കായംകുളം പോളിടെക്നിക്കിലെ അക്കാഡമിക് ബ്ലോക്ക് നിർമ്മാണം	സോയിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പൂർത്തിയായി	


 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ