

**പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ**  
**പതിനൊന്നാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം.2689

18.06.2018 ൽ മറുപടിക്ക്

**റാന്നി മണ്ഡലത്തിൽ നിർമ്മാണം നടക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ**

**ചോദ്യം**  
**ശ്രീ.രാജു എബ്രഹാം**

**മറുപടി**  
**ശ്രീ.ജി.സുധാകരൻ**

**(ബഹു:പൊതുമരാമത്തും രജിസ്ട്രേഷനും വകുപ്പു മന്ത്രി)**

(എ) റാന്നി നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ ചുമതലയിൽ നിർമ്മാണം നടക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ ഓരോന്നിന്റേയും നിർമ്മാണ പുരോഗതി വിശദമാക്കാമോ; ഓരോ കെട്ടിടത്തിനും അനുവദിച്ച തുക എത്രയെന്നും നിർമ്മാണം എന്ന് പൂർത്തിയാക്കാനാകും എന്ന് പറയാമോ;

(എ) റാന്നി നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ ചുമതലയിൽ നിർമ്മാണം നടക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ ഓരോന്നിന്റേയും നിർമ്മാണ പുരോഗതിയും അനുവദിച്ച തുക, നിലവിലെ സ്ഥിതി എന്നിവ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

(ബി) ഏതെങ്കിലും കെട്ടിടത്തിന് നിലവിൽ നിർമ്മാണ തടസ്സം നേരിടുന്നുണ്ടോ; ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് കെട്ടിടത്തിന്; എന്താണ് തടസ്സം; ഇത് പരിഹരിക്കാൻ എന്തൊക്കെ നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്; വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാമോ?

(ബി) വെച്ചുചിറ പോളിടെക്നിക്കിൽ മെയിൻ ബിൽഡിംഗിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രവൃത്തികൾ കരാറുകാരനുമായുള്ള തർക്കം കാരണം നിർത്തി വച്ചിരിക്കുകയാണ്. കരാറുകാരൻ പ്രവൃത്തി പുനരാരംഭിക്കാൻ തയ്യാറാകാത്തതിനാൽ കരാറുകാരനെ റിസ്ക് & കോസ്റ്റിൽ Terminate ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള Final Notice നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

  
സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തികളുടെ പേരുകൾ	തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	നിലവിലെ സ്ഥിതി	പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തീയതി
1	വെച്ചുചിറ പോളിടെക്നീക് ഹോസ്റ്റലിന്റെ നിർമ്മാണം	450	ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റലിന്റെ ഒന്നാം നിലയുടെ പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മെൻസ് ഹോസ്റ്റലിന്റെ സ്കൂൾ പൂർത്തീകരിച്ചു	2019 മാർച്ച് 31
2	ഇട്ടിയപ്പാറ പിൽഗ്രിം സെന്ററിന്റെ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	1650	ഫൈലിംഗ് വർക്കുകൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.	2018 ഒക്ടോബർ 31
3	വെച്ചുചിറ പോളിടെക്നീക് മെയിൻ ബിൽഡിംഗിന്റെ നിർമ്മാണം (നബാർഡ്)	519.7	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.	ഇലക്ട്രിക്കൽ കരാറുകാരനുമായുള്ള തർക്കം കാരണം നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ തീയതി പറയാൻ കഴിയില്ല
4	അയിരൂർ എൽ.പി.സ്കൂളിന്റെ നിർമ്മാണം	30	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
5	ഇട്ടിയപ്പാറ അയിനിറ്റി സെന്ററിന്റെ നിർമ്മാണം	33	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
6	റാന്നി പെരുന്നാട്ടിലെ മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മാണം	112	ഒന്നാം നിലയുടെ സ്റ്റാബ് വർക്ക് പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.	മാർച്ച് 2019
7	റാന്നി രാമപുരം ശബരിമല ഇടത്താവളത്തിലെ റെസ്റ്റൂമിന്റെയും ട്രെയ്ലിംഗ് സ്റ്റേഷന്റെയും നിർമ്മാണം	25	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ