

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ  
(പതിമൂന്നാം സമ്മേളനം)

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ:1549

03.12.2018-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

അരൂർ മണ്ഡലത്തിലെ പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതി

ചോദ്യം

ശ്രീ.എ.എം. ആരിഫ്

മറുപടി

ശ്രീമതി. ജെ. മേഴ്സി അമ്മ

(മത്സ്യബന്ധനവും ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗും  
കൂടുവണ്ടി വ്യവസായവും വകുപ്പ് മന്ത്രി):

ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ  
വന്നതിനുശേഷം അരൂർ മണ്ഡലത്തിൽ  
മത്സ്യബന്ധനവും ഹാർബർ  
എഞ്ചിനീയറിംഗും വകുപ്പുകൾ വഴി  
നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ  
വിശദമാക്കാമോ; ഈ പ്രവൃത്തികളുടെ  
പ്രവർത്തന പുരോഗതി അറിയിക്കാമോ?

ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ  
വന്നതിനുശേഷം അരൂർ മണ്ഡലത്തിൽ കേരള  
സംസ്ഥാന തീരദേശ വികസന കോർപ്പറേഷൻ,  
ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പ് എന്നിവ  
മുഖേന 623.10 ലക്ഷം രൂപയുടെ പ്രവൃത്തികൾക്ക്  
അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തികളുടെ  
വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി  
ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

*Shreel*

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

**അനുബന്ധം**

അന്ത്യ മണ്ഡലത്തിൽ കേരള സംസ്ഥാന തീരദേശ വികസന കോർപ്പറേഷൻ, ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പ് എന്നിവ മുഖേന നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	പദ്ധതി	അടങ്കൽ തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	നിലവിലെ അവസ്ഥ
A	<b>തീരദേശ വികസന കോർപ്പറേഷൻ</b>		
1	ജി.എഫ്.എൽ.പി.എസ്. അരുർ, കിച്ചൻചെഡ് നിർമ്മാണം	10.00	പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചു
2	ജി.യു.പി.എസ്. അരുർ, ഗ്രാണ്ട് നിർമ്മാണം, സ്പോർട്സ് കിറ്റ് വിതരണം	3.00	പ്രാരംഭ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു
B	<b>തൂറമുഖ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പ്</b>		
1	കുറ്റിക്കാട്ട് താങ്കേരി റോഡ്	22.00	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
2	അരുക്കുറ്റി പഞ്ചായത്തിലെ വടുതല അമ്പ്രാർ കോളേജ് പനയത്തി റോഡ്	12.2	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
3	ശാസ്തമംഗലം കൊച്ചുനാട്ടുതറ പള്ളി പ്ലാറ്റ് പഞ്ചായത്ത്	30.5	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
4	തറയിൽ സുബ്രഹ്മണ്യ ക്ഷേത്രം റോഡ് അരുക്കുറ്റി പഞ്ചായത്ത്	24.00	25% പ്രവൃത്തി ഇതുവരെ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് . സംരക്ഷണ ഭിത്തിയുടെ പ്രവൃത്തി നടന്നു വരുന്നു. 31/12/18 ൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാനാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
5	പി.എസ്.ഫെറി വഞ്ചിപുരയ്ക്കൽ റോഡ് കോടംതുരുത്ത് പഞ്ചായത്ത്	12.5	24/10/18 ൽ കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടു. 30/04/19 ൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാനാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
6	കടപ്പുറം ഫെറി വെട്ടിത്തറ റോഡ് അരുക്കുറ്റി പഞ്ചായത്ത്	13	21/06/18 ൽ കരാറിൽ ലേർപ്പെട്ട് പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു. 31/12/18 ൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാനാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
7	മധുരക്കുളം പീടികപറമ്പിൽ റോഡ്	11.5	21/06/18 കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ട് പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു. 31/12/18 ൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാനാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

8	പള്ളിക്കുളങ്ങര ഗീതാനന്ദപുരം റോഡ്	43.00	18/09/18 കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ട പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു. 31/03/19 ൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാനാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
9	എഴുപുന്ന പഞ്ചായത്തിലെ മറ്റപ്പള്ളി ദിവ്യ കാരുണ്യ ഭവൻ റോഡ്	28.00	ഇതുവരെ 35% പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് സംരക്ഷണ ഭിത്തിയുടെ പ്രവൃത്തി നടന്നു വരുന്നു. 31/01/19 ൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാനാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
10	ദ്വാരകമൂർത്തിങ്കൽ റോഡ് കോടംതൂരുത്ത് പഞ്ചായത്ത്	31	ഇതുവരെ 35% പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് സംരക്ഷണ ഭിത്തിയുടെ പ്രവൃത്തി നടന്നു വരുന്നു. 27/12/18 ൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാനാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
11	എഴുപുന്ന പഞ്ചായത്തിലെ എഴുപുന്ന വിൻസെന്റ് സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് റോഡ്	22.5	50% പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് സംരക്ഷണ ഭിത്തി പൂർത്തിയായി. ഫില്ലിംഗ് പ്രവൃത്തി നടന്നു വരുന്നു. 24/12/18 ൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാനാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
12	ശാന്തിഗിരി ആശ്രമം റോഡ്	22.5	03/07/18 ൽ കരാർ വച്ച് പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു. 10% പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. 08/01/19 ൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാനാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
13	അരൂർ പഞ്ചായത്ത് ചന്തിരൂർ പഴയപാലം നജുമൽ മദ്രസ കൈതവര ചിറ ഹരിജൻ കോളനി റോഡ്	16.00	14/08/18 ൽ കരാർ വച്ച് പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു. 10% പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. 31/01/19 ൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാനാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
14	പാണാവള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അംഗനവാടി തേനമ്പുഴ റോഡ്	50.00	കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ട സൈറ്റ് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. 31/03/19 ൽ പ്രവൃത്തി

			പൂർത്തിയാക്കാനാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
15	പാണാവള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ എസ്.എൻ.ഡി.പി ചേലാട്ട് ഭാഗം റോഡ്	7.9	കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ട പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് 31/03/18 ൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാനാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
16	ചേന്നം പള്ളിപ്പുറം പഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ് നമ്പർ 11 ൽ ഭക്തി മാർഗ്ഗം കുറ്റിക്കാട്ട് റോഡ്	21.00	01/09/18 ൽ കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടു. 10% പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. 31/01/19ൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാനാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
17	താഴപ്പള്ളി തറപറമ്പിൽ റോഡ്	12.00	14/09/18 ൽ കരാർ വച്ച് പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് 28/02/19 ൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാനാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
18	അരുക്കുറ്റി പഞ്ചായത്തിലെ കണ്ണാറപ്പള്ളി പാടത്തറ പാട്ടുപറമ്പ് റോഡ്	31.00	11/18 ൽ കരാറുകാരന് സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 20/07/19 ൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാനാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
19	പാണാവള്ളി പഞ്ചായത്തിലെ ഓടമ്പള്ളി വീരമംഗലം റോഡ്	15.4	കരാറുകാരന് സൈറ്റ് കൈമാറി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 01/05/19 ൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാനാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
20	മാട്ടേൽ പഞ്ചായത്തിലെ കൊല്ലം കുമ്പേൽ റോഡ്	11.00	കരാറുകാരന് സൈറ്റ് കൈമാറി നൽകിയിട്ടുണ്ട് 01/05/19 ൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാനാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
21	ചേന്നംപള്ളിപ്പുറം പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 3 ൽ കൃഷിഭവൻ ഗിരിജൻ റോഡ്	22.00	സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
22	പെരുമ്പള്ളം പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 10 ലെ പുതുക്കാട് മുകണ്ണൻചിറ മാർക്കറ്റ് റോഡ്	41.00	സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

23	പള്ളിപ്പുറം പഞ്ചായത്തിലെ ദിവാകരൻ ഭാഗവതർ റോഡ്	21.4	സ്ഥലം ലഭിച്ചിട്ടില്ല
24	അരുക്കുറ്റി പഞ്ചായത്ത് കാവുകാട്ട് അമ്പലം കുട്ടിത്തറ റോഡ്	20	സ്ഥലം ലഭിച്ചിട്ടില്ല
25	അരുക്കുറ്റി പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 1, 2 ൽ കളരിക്കൽ പുന്തൂറ സുബ്രഹ്മണ്യം ട്രെയിൻ റോഡ്	15.2	സ്ഥലം ലഭിച്ചിട്ടില്ല
26	പാണാവള്ളി പഞ്ചായത്ത് അപ്പോളോ പുളിക്കീഴ് റോഡ്	21.5	സ്ഥലം ലഭിച്ചിട്ടില്ല
27	എഴുപുന്ന പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 10 ൽ കൊറാബത്ത് ഹൗസിംഗ് കോളനി റോഡ്	23.5	സ്ഥലം ലഭിച്ചിട്ടില്ല

*Sheela*

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ