

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
പതിമുന്നാം സമേചനം

വെട്ടിക്കവല, കൊട്ടാരക്കര പഞ്ചായത്തുകളിലെ പി.എം.ഐ.എസ്.വെ പദ്ധതി

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം.1736

04/12/2018-ൽ മറുപടിക്ക്

ചോദ്യം


ഉത്തരം

ശ്രീമതി.പി. അയിൽക്കാപാടി		ശ്രീ.എ.സി.മൈസീൻ (തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	പി.എം.ഐ.എസ്.വെ പദ്ധതി പ്രകാരം വെട്ടിക്കവല, കൊട്ടാരക്കര ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിൽ 2012-2018 വർഷം വരെ അനുമതി ലഭിച്ച പ്രവൃത്തികളിൽ നാളിത്തുവരെ തുടങ്ങാൻ സാധിക്കാത്ത പ്രവൃത്തികളുടെ വിവരവും, പ്രവൃത്തി തുടങ്ങാൻ സാധിക്കാത്തതിന്റെ കാരണങ്ങളും വിശദമാക്കുമോ;	(എ)	വിശദാംശം അനുബന്ധം-1 അയി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.
(ബി)	നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങളും നിർമ്മാണത്തിന്റെ നിലവിലെ സ്ഥിതിയും വെളിപ്പെടുത്തുമോ?	(ബി)	വിശദാംശം അനുബന്ധം-2 അയി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.



സ്വക്ഷണ ശാമീസർ

ക്രമ നമ്പർ	സ്റ്റോക്ക്	റൂമ് പ്രൈവേറ്റ് സെഷണുകൾ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	നീളം	കരാർ തീയതി	പ്രവൃത്തി തുടങ്ങാൻ സാധിക്കാത്തതിനുള്ള കാരണം
1.	വെട്ടിക്കവല	മെല്ലം	പുലമൺ- പൂവരക്കൊട്ട് ടോഗം റോഡ്	0.79 കി.മി	2/1/2014	പി.എം. ജി.എസ്. വെ മാനദണ്ഡ പ്രകാരമുള്ള വിതി റോധിന് ലഭ്യമാകാത്തതിനാൽ NRRDA ശ്രൂപ്പ് ചെയ്ത്.
2	വെട്ടിക്കവല	വെട്ടിക്കവല	സാബാനു പുരം മാവിള കൊച്ചാലുംട്ട് റോഡ്	4.617 കി.മി	2/1/2014	അഞ്ചു മീറ്റർ വിതിയിൽ ടാർ ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നാട്ടകാർ ഹർജി നൽകക യുണ്ടായി.പി.എം. ജി.എസ്. വെ മാനദണ്ഡ പ്രകാരം അഞ്ചു മീറ്റർ വിതിയിൽ ടാർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തതിനാൽ ടി പ്രവൃത്തി പി.എം. ജി.എസ്. വെ പബ്ലിക്കീൾ നിന്നും NRRDA ശ്രൂപ്പ് ചെയ്ത്.
3.	കൊട്ടാര ക്കര	പുയപ്പുള്ളി	ഓട്ടുമല- ഓട്ടുമല കോളനി റോഡ്	0.888 കി.മി	23/9/201 5	പി.എൽ.എ ഫണഡിൽ ടി റോധിക്കേണ്ട നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ എറൂടുത്തിട്ടുള്ളതിനാൽ ടി പ്രവൃത്തി പി.എം. ജി.എസ്. വെ പബ്ലിക്കീൾ നിന്നും NRRDA ശ്രൂപ്പ് ചെയ്ത്.



സെക്രട്ടേറി ഓഫീസർ

അനുബന്ധ-2

ക്രമ നമ്പർ	ബ്ലോക്ക്	ഗ്രാമ പണ്ഡിതന്മാർ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	നീളം	എല്ലാംഗും തീയതി	നിലവിലെ സമീക്ഷ
1.	കൊട്ടാര കര	എഴുകോൻ	ഇന്ത്യസന്നാട് അണ്ണിൽ കോളനി റോഡ്	1.436 കി.മി	21/2/2017	ടാറിംഗ് വർക്ക് പുരിതലികൾ.പു. റോഡ് കോൺട്രിക്ടർ, അവസാന ഫെബ്രുവരി 2017 പണികളം പൂരാഗമിക്കുന്നു.
2.	കൊട്ടാര കര	എഴുകോൻ	ചീരകാവ് കൊച്ചാത്തിലിട്ട് ബൗം ജംഗ്ഷൻ റോഡ്	2.795 കി.മി	21/2/2018	ടാറിംഗ് വർക്ക് പൂരാഗമിക്കുന്നു.
3.	കൊട്ടാര കര	വെള്ളിയം	മാലയിൽ മലപ്പുത്തുറ വൈദ്യുതികന്ന് റോഡ്	3.262 കി.മി	21/2/2018	മെറ്റലിംഗ് കല്ക്ക് പണിയും പൂരാഗമിക്കുന്നു.
4.	കൊട്ടാര കര	പുയപ്പള്ളി	മരങ്ങാട് കരിശ്മിൻമുട് ചെങ്കുളം അംഗൻവാടി റോഡ്	2.376 കി.മ	21/2/2018	മെറ്റലിംഗ് പൂരാഗമിക്കുന്നു.
5.	വെള്ളിക്കവല	പവിത്രഗ്രാമം	പാങ്ങാട് തെങ്ങം ചേരി റോഡ്	5.652 കി.മി	3/10/2018	ഫോർമേഷൻ വർക്കുകൾ പൂരാഗമിക്കുന്നു



സംക്ഷിപ്ത ഓഫീസർ