

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
പതിമൂന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ - 2943

07.12.2018-ലെ മറുപടി

വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പദ്ധതികൾ

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ.വി.ഡി.സതീശൻ :

കെ. കൃഷ്ണൻകുട്ടി
(ജലവിഭവ വകുപ്പു മന്ത്രി)

(എ) വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ഏതെല്ലാം പദ്ധതികളാണ് നിലവിൽ മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്നത്;

മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പദ്ധതികളുടെ ജില്ല തിരിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.


(ബി) അവയുടെ ജില്ല തിരിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ നൽകാമോ?

Renuka Sankar
സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

പ്രവർത്തിയുടെ പേര്	കാരണം
<u>തിരുവനന്തപുരം ജില്ല</u>	
1 അഴുർ കിഴുവിലം പദ്ധതി	ഫണ്ടിന്റെ അപര്യാപ്ത മൂലം മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്നു
2 കല്ലിയൂർ വെങ്ങാനൂർ പദ്ധതി	NHAI പാലം കോൺക്രീറ്റിനുള്ള അനുവാദം കിട്ടാത്തതിനാൽ
3 പള്ളിക്കൽ മടവൂർ പദ്ധതി	സ്ഥലം ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ
4 പള്ളിച്ചൽ ബാലരാമപുരം പദ്ധതി	NHAI/RAILWAY CROSSING അനുമതി ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ
<u>കൊല്ലം ജില്ല</u>	
5 കടപ്പുഴ സ്രോതസ്സായ കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ ശുദ്ധജലവിതരണ പദ്ധതി	സ്ഥലം ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ
<u>പത്തനംതിട്ട ജില്ല</u>	
6 കണ്ടഴ പദ്ധതി	ARP,NC/PC -യിൽ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിക്ക് ബാക്കി പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നതിന് പൂതക്കിയ ഭരണാനുമതി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്
<u>കോട്ടയം ജില്ല</u>	
7 അകലകുന്നം,മുത്തോലി പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ശുദ്ധജലവിതരണപദ്ധതി	NRDWP ഫണ്ടിന്റെ അഭാവം മൂലം മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്നു
8 അയർക്കുന്നം,കുരോപ്പട,പാമ്പാടി പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ശുദ്ധജല വിതരണപദ്ധതി	NRDWP ഫണ്ടിന്റെ അഭാവം മൂലം മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്നു
9 വാകത്താനം ശുദ്ധജലവിതരണപദ്ധതി	NRDWP ഫണ്ടിന്റെ അഭാവം മൂലം മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്നു
10 ഏറ്റുമാനൂരിനും അനുബന്ധ വില്ലേജുകൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ശുദ്ധജലവിതരണപദ്ധതി	NRDWP ഫണ്ടിന്റെ അഭാവം മൂലം മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്നു
<u>ആലപ്പുഴ ജില്ല</u>	
11 എൻ.ആർ.ഡി.ഡബ്ല്യൂ.പി - ഭരണിക്കാവിനും സമീപ വില്ലേജുകൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതി	റെയിൽവേ ക്രോസിങ്ങിനുള്ള അനുമതി കിട്ടാത്തതു മൂലം
<u>ഇടുക്കി ജില്ല</u>	
12 വണ്ടൻമേട് അനക്കര വില്ലേജുകൾക്കായുള്ള കുടിവെള്ളവിതരണ പദ്ധതി	ജലലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി 5 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ തടയണ നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി സ്ഥലം തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായിട്ടില്ല.
13 മുട്ടം കരിംകുന്നം ശുദ്ധജലവിതരണപദ്ധതി - എൻ.ആർ.ഡി.ഡബ്ല്യൂ.പി	എൻ.ആർ.ഡി.ഡബ്ല്യൂ.പി പദ്ധതിക്കായുള്ള ധനസഹായം ലഭിക്കാനുള്ള കാലതാമസം
14 കുമാരമംഗലം പഞ്ചായത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതി - എൻ.ആർ.ഡി.ഡബ്ല്യൂ.പി. പദ്ധതി	എൻ.ആർ.ഡി.ഡബ്ല്യൂ.പി പദ്ധതിക്കായുള്ള ധനസഹായം ലഭിക്കാനുള്ള കാലതാമസം
<u>എറണാകുളം ജില്ല</u>	
15 കീരംപാറ കുടിവെള്ള പദ്ധതി - എൻ.ആർ.ഡി.ഡബ്ല്യൂ.പി. പദ്ധതി	ധനസഹായം ലഭ്യമാക്കാത്തതു മൂലം ഭരണാനുമതി റദ്ദ് ചെയ്യൂ

16	ജലനിധി ഫേസ് 2 - കാഞ്ഞൂർ, ശ്രീമൂലനഗരം, ചെങ്ങമനാട്, നെടുമ്പാശ്ശേരി എന്നീ പഞ്ചായത്തുകൾക്കുവേണ്ടിയുള്ളകുടിവെള്ളവിതരണപദ്ധതി	പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നുംസ്ഥലം ലഭ്യമാകാത്തതിനാൽ പ്രവൃത്തിമുടങ്ങിക്കിടക്കുന്നു.
17	ജിഡ - എളങ്കുന്നപ്പുഴ ഞാറക്കൽ നായരമ്പലം എന്നീ പഞ്ചായത്തുകളുടെ കുടിവെള്ള വിപുലീകരണപദ്ധതി	കരാറുകാരന്റെ ചിലവിലും ഉത്തരവാദിത്വത്തിലും പ്രവൃത്തി നടപ്പാക്കാൻ പുനർ ദർഘാസ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ക്ഷണിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ആരും പ്രവൃത്തി എടുക്കാത്തതിനാൽ 14/12/2018 വരെ ടെണ്ടർ ദീർഘിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്
18	വാഴക്കുളം, കുന്നത്തുനാട്, കിഴക്കമ്പലം എന്നീ പഞ്ചായത്തുകളിലെ കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന ഡി. ഐ.പൈപ്പുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	വാസ്കോൺ അംഗീകരിച്ച ഡിസൈൻ പ്രകാരം പ്രവൃത്തി റീ-എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് കരാറുകാരൻ സമ്മതിക്കുകയും കെ.എസ്.റ്റി.പി റോഡ് റെസ്റ്റോറേഷൻ ചാർജ്ജ് അഡീക്ഷണൽ ആയി നൽകാമെന്ന് റോഡ് അധികാരികൾ ആവശ്യപ്പെടുകയും ആയത് പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയുമാണ്.
19	അമൃത് പദ്ധതി - കല്ലൂരിൽ 40 ലക്ഷം ലിറ്റർ ഉന്നതതലസംഭരണി നിർമ്മാണം	2017-18 ൽ 15 കോടിരൂപയ്ക്ക് ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചെങ്കിലും കളമശ്ശേരിയിൽ 135 എം.എൽ.ഡി. പ്ലാൻറിന്റെ പണി പൂർത്തിയായാൽ മാത്രമേ ഈ സംഭരണിയുടെ പ്രവൃത്തി തുടങ്ങാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ആയതിനാൽ തുടർ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല .
20	സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ 2016-17 ചുണ്ടിമുതൽ മീമ്പാറ വരെ 300 മി.മീ. ഡി.ഐ.പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	റോഡ്കട്ടിംഗ് അനുമതി ലഭിക്കാത്തതിനാൽ പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.
21	19 റീപ്ലെയ്സ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ കൊച്ചി വാട്ടർ സപ്ലൈ സ്കീം വിപുലീകരണം - 500 മി.മീ. എച്ച്. ഡി. പി. ഇ പൈപ്പ് അത്രർ ഇടക്കൊച്ചി പാലത്തിന്റെ അടിയിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതും അത്രർ ഇടക്കൊച്ചി വടക്കേയറ്റം മുതൽ പമ്പായി മുലവരെ 450 മി.മീ. സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് റോഡ് മുറിക്കുന്നതിനുള്ള തുക അടച്ചിട്ടുണ്ട്. റോഡ് കട്ടിംഗ് അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല.
22	അമൃത് പദ്ധതി 525 മി.മീ. വിതരണശൃംഖല മാറ്റി പുതിയ 600 മി.മീ. റൈഡർ പമ്പിംഗ് മെയിൻ കരുവേലിപ്പടി മുതൽ കൂവപ്പാടം വരെ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 2.7 മീറ്റർ വീതിയിൽ റോഡ് മുറിക്കുന്നതിനുള്ള അടങ്കൽ ആണ് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ 1.8 മീറ്റർവീതിയിൽ മാത്രമേ റോഡ് മുറിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. ആകെ 1,58,94,000 രൂപ അടക്കാനുള്ളതിൽ 86,26,274 രൂപ കോർപ്പറേഷൻ റോഡ് കട്ടിങ്ങിനായി 29/06/2018 ൽ അടച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി തുക അടക്കാൻ കോർപ്പറേഷനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിനോട് റോഡ് മുറിക്കുന്നതിനുള്ള വീതി കുറച്ച് ജി.എസ്.ടിയും ഒഴിവാക്കി റോഡ്

		കുട്ടിങ്ങിനുള്ള തുക കുറച്ചു തരാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതു വരെ മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടില്ല.
23	ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ 2016-17 കപ്പലണ്ടി മുക്തമുതൽ പാണ്ടിക്കുടി ജംഗ്ഷൻ വരെ 150 മി.മീ. സി.ഐ. വിതരണ ശൃംഖല മാറ്റി 160 മി.മീ. പി.വി.സി. സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് റോഡ് മുറിക്കുന്നതിനുള്ള തുക അടച്ചിട്ടുണ്ട്. റോഡ് കട്ടിംഗ് അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല.
24	സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ 2017-18 ഡോൺബോസ്റ്റോ ലൈനിൽ ശുദ്ധജലവിതരണം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവൃത്തി - ഇൻറർ കണക്ഷൻ പ്രവൃത്തി	റോഡ് കട്ടിംഗ് അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല.
25	സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ 2017-18 കൊച്ചി കോർപ്പറേഷനിൽ 27-ാം ഡിവിഷനിൽ 50 മി.മീ. ജി.ഐ.പൈപ്പ് മാറ്റി 63 മി.മീ. സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	റോഡ് കട്ടിംഗ് അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല.
26	സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ 2017-18 കൊച്ചി കോർപ്പറേഷനിൽ വാരിയം റോഡിൽ 50 മി.മീ. ജി.ഐ.പൈപ്പ് മാറ്റി 110 മി.മീ. സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	റോഡ് കട്ടിംഗ് അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല.
	<u>വയനാട് ജില്ല</u>	
27	മുപൈനാട്, മേപ്പാടി , പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതി	സ്ഥലം ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ
	<u>പാലക്കാട് ജില്ല</u>	
28	ARWSS-ൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടപ്പിലാക്കിയ അട്ടപ്പാടിയിലെ കുറവകണ്ടി ബോർവെൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതി	ഗുണഭോക്തൃ സമിതിയുടെ OWNERSHIP CERTIFICATE ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്നു
29	<u>കണ്ണൂർ ജില്ല</u>	
	പയ്യാമ്പൂർ ഏരുവേശ്ശി കുടിവെള്ള പദ്ധതി	സ്ഥലം ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ


 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ