

**പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
പതിമൂന്നാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 3154 10.12.2018 ൽ മറുപടിക്ക്

പട്ടാമ്പി മണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികൾ

ചോദ്യം

ഉത്തരം

ശ്രീ. മുഹമ്മദ് മുഹസിൻ പി.

**ശ്രീ. ജി. സുധാകരൻ
(പൊതുമരാമത്തും രജിസ്ട്രേഷനും
വകുപ്പ് മന്ത്രി)**

എ) ആസ്തി വികസന ഫണ്ടും പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ടും ഒഴികെ പട്ടാമ്പി മണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന പദ്ധതികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വിശദമാക്കാമോ;

ബി) പട്ടാമ്പി മണ്ഡലത്തിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തിൽ ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള എല്ലാ പദ്ധതികളുടെയും നിലവിലെ സ്ഥിതി എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;

എ) നിരത്തു വിഭാഗത്തിന് കീഴിൽ ബഡ്ജറ്റ്, SLTF, നബാർഡ്, കിഫ്ബി, Flood Relief പദ്ധതികളാണ് നടപ്പിലാക്കി വരുന്നത്. കെട്ടിട വിഭാഗത്തിന് കീഴിലുള്ള പ്രവൃത്തികൾ അനുബന്ധം I ആയി ചേർക്കുന്നു.


- ബി) **1. ബഡ്ജറ്റ് 2016-17**
ഓങ്ങല്ലൂർ- കാരേക്കാട് റോഡ് - കി.മീ 0/000 - 7/450 (പ്രവൃത്തി അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ്) 31.1.2019-ൽ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ്.
- 2. ബഡ്ജറ്റ് 2016-17**
വല്ലപ്പുഴ- മുളയംകാവ് റോഡ്- കി.മീ 0/000-4/000 (BM&BC പ്രവൃത്തി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു). 31.12.2018-ൽ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ്.
- 3. ബഡ്ജറ്റ് 2017-18**
വണ്ടൂരംതറ - നാട്യമംഗലം റോഡ് - കി.മീ. 0/000 - 5/000 (പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു).
- 4. പട്ടാമ്പി - പുലാമത്തോൾ റോഡ് -**
ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു. ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പൂർത്തീകരിച്ചു. ഡിസൈൻ റെക്കമെന്റേഷൻ ലഭിച്ചാൽ, ടെക്നിക്കൽ സാൻഷൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഉടൻ സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്.
- 5. പട്ടാമ്പി മൃഗാശുപത്രി - ശങ്കരമംഗലം - മുത്തല റോഡ് - 7** കോടി രൂപയ്ക്ക് ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു എങ്കിലും നിലവിലെ പാച്ച് വർക്കിന്റെ ഗ്യാരന്റി പിരീഡ് 31.03.2019 ആയതിനാൽ 4/2019 ൽ

ടെക്നിക്കൽ സാങ്ഷൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഉടൻ സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്. കെട്ടിട വിഭാഗത്തിന് കീഴിലുള്ള പ്രവൃത്തികൾ അനുബന്ധം II ആയി ചേർക്കുന്നു.

സി) ഇനിയും പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പോലും ആരംഭിക്കാത്ത പദ്ധതികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള കാരണം വ്യക്തമാക്കാമോ? സി)

1. പട്ടാമ്പി - ഷൊർണൂർ തീരദേശപാത - 10 മീറ്റർ ആയി സ്ഥലം ലഭ്യമായാൽ ഡി.പി.ആർ തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ്.
2. നീള ഹോസ്പിറ്റൽ - കുളപ്പള്ളി റോഡ് - പട്ടാമ്പി - ഓങ്ങല്ലൂർ ഹോസ്പിറ്റൽ - നാലുവരി ആയാണ് റോഡ് രൂപകല്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആയതിനാൽ സാധ്യത പഠനം നടത്തേണ്ടതുണ്ട്.
3. പട്ടാമ്പി- ആമയൂർ റോഡ് - ഡി.പി.ആർ തയ്യാറാക്കി - 6/2018 ന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കെട്ടിട വിഭാഗത്തിന് കീഴിലുള്ള പ്രവൃത്തികൾ അനുബന്ധം III ആയി ചേർക്കുന്നു.


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

3154 B

രേണോത്സവം

പട്ടാമ്പി നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ബഡ്ജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ പ്രവൃത്തികളുടെ വിവരങ്ങൾ

ക്രമനം	ബഡ്ജറ്റു നം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി
1	5339	റവന്യൂവർ പട്ടാമ്പി	സ്ഥലം നിർണ്ണയിച്ച് നൽകിയിട്ടില്ല
2	5342	പ്രിമെട്രിക് ഹോസ്പിറ്റൽ പോളിടെക്നിക് ആയി ഉയർത്തുന്നത്.	3/04/2018 ന് കത്ത് നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പ് ആവശ്യകതകൾ അറിയിച്ചിട്ടില്ല.
3	5343	പട്ടാമ്പി വെറ്റിനറി ഹോസ്പിറ്റലിനെ പോളിക്ലിനിക്കായി ഉയർത്തുന്നത്	3/04/2018 ന് കത്ത് നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പ് ആവശ്യകതകൾ അറിയിച്ചിട്ടില്ല.
4	5344	പട്ടാമ്പി കോളേജ് സംസ്കൃതബ്ലോക്ക് നിർമ്മാണം	ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവൃത്തികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു
5	5345	പ്രാദേശിക കാർഷികഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ പെൺകുട്ടികളുടെ ഹോസ്റ്റൽ	3/04/2018 ന് കത്ത് നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പ് ആവശ്യകതകൾ അറിയിച്ചിട്ടില്ല.
6	5323	പട്ടാമ്പി യിൽ ലീഗൽ മെട്രോളജി ഓഫീസ് നിർമ്മാണം	3/04/2018 ന് കത്ത് നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പ് ആവശ്യകതകൾ അറിയിച്ചിട്ടില്ല.
7	5325	പട്ടാമ്പി ഫയർസ്റ്റേഷൻ നിർമ്മാണം	3/04/2018 ന് കത്ത് നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പ് ആവശ്യകതകൾ അറിയിച്ചിട്ടില്ല.
8	5329	ജി.എച്ച്.എച്ച് എസ് പെരുമുടിയൂർ സ്കൂൾ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	രേണാനുമതിക്കായി പ്ലാനും, എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്നിവ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
9	5330	ജി.യു.പി.എസ് പട്ടാമ്പി സ്കൂൾ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	രേണാനുമതിക്കായി എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
10	5331	ജി.എച്ച്.എസ് ചുണ്ടമ്പു സ്കൂൾ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	രേണാനുമതിക്കായി പ്ലാനും, എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്നിവ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
11	5332	കെ.വി.കെയിൽ കാർഷികഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ സംസ്കരണകേന്ദ്രം നിർമ്മാണം	ഏജൻസിയെ നിർണ്ണയിച്ചിട്ടില്ല.
12	5363	ജി.എച്ച്.എസ് വിളയൂരിനെ ഫയർ സെക്കുറിറ്റി സ്കൂളാക്കിയുയർത്തുന്നത്	രേണാനുമതിക്കായി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

[Handwritten Signature]

ബഡ്ജറ്റ് ഓഫീസർ

2

പ്രാരംഭപ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങാത്ത പ്രവൃത്തികൾ			
ക്രമനം	ബഡ്ജറ്റ് നം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി
1	5339	റവന്യൂവർ പട്ടാമ്പി	സ്ഥലം നിർണ്ണയിച്ച് നൽകിയിട്ടില്ല
2	5342	ഗ്രീമെട്രിക് ഹോസ്റ്റൽ പോളിടെക്നിക് ആയി ഉയർത്തുന്നത്.	3/04/2018 ന് കത്ത് നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പ് ആവശ്യകതകൾ അറിയിച്ചിട്ടില്ല.
3	5343	പട്ടാമ്പി വെറ്റിനറി ഹോസ്പിറ്റലിനെ പോളിക്ലിനിക്കായി ഉയർത്തുന്നത്	സ്ഥലം ലഭ്യമാണ്. 3/04/2018 ന് കത്ത് നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പ് ആവശ്യകതകൾ അറിയിച്ചിട്ടില്ല.
4	5345	പ്രാദേശിക കാർഷികഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ പെൺകുട്ടികളുടെ ഹോസ്റ്റൽ	3/04/2018 ന് കത്ത് നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പ് ആവശ്യകതകൾ അറിയിച്ചിട്ടില്ല.
5	5323	പട്ടാമ്പി യിൽ ലീഗൽ മെട്രോളജി ഓഫീസ് നിർമ്മാണം	3/04/2018 ന് കത്ത് നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പ് ആവശ്യകതകൾ അറിയിച്ചിട്ടില്ല.
6	5325	പട്ടാമ്പി ഫയർസ്റ്റേഷൻ നിർമ്മാണം	3/04/2018 ന് കത്ത് നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പ് ആവശ്യകതകൾ അറിയിച്ചിട്ടില്ല.
7	5332	കെ.വി.കെ.യിൽ കൗൺസിലിംഗ് കേന്ദ്രത്തിൽ സംസ്കരണകേന്ദ്രം നിർമ്മാണം	ഏജൻസിയെ നിർണ്ണയിച്ചിട്ടില്ല.

മെമ്പർമാർ

6

3154

7/2

പട്ടാമ്പി മണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് തടവിലാക്കി വരുന്ന പദ്ധതികളുടെ ലിസ്റ്റ്

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ശീർഷകം	രേണാനുമതി നമ്പർ, തുക	പുരോഗതി
1	പട്ടാമ്പി റസ്റ്റു ഹൗസിലെ രണ്ടാം നില സീലിംഗ് ഉൾപ്പെടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ	2059-80-053-99-00 NP M&R	No. PKD/2016/8452 dated 16.03.2018 for Rs. 8 Lakhs	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
2	കുരുന്നേഴ്വട്ടൂർ സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസ് കെട്ടിടനിർമ്മാണം	4059-01-051-95	GO(Rt) NO. 168/16/TD dated Tvm 26.02.2016 for Rs. 75 Lakhs	95% പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
3	പട്ടാമ്പി തമ്പ. യു.പി. സ്കൂൾ പുതിയ കെട്ടിടനിർമ്മാണം.	4202-01-202-93 (P)	GO(Rt) NO. 2975/2018/G.Edn. Dated 03.08.2018 for Rs. 100 Lakhs	പഴയ കെട്ടിടം പൊളിച്ചു ഒറ്റത്തറയ്ക്കുന്നു.
4	എസ്.എൽ.ജി.എസ്. കോളേജ് പട്ടാമ്പി ചെർപ്പുളശ്ശേരി റോഡിലേക്കുൾക്കുള്ള പുതിയ കവാടം	4202-01-203-85 NAAC	GO(Rt) No. 1682/2018/H.Edn. Dated Tvm 31.07.2018 for Rs. 15 Lakhs	എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
5	എസ്.എൽ.ജി.എസ്. കോളേജ് പട്ടാമ്പി മിനി സ്റ്റോക്ക് നിർമ്മാണം.	8443 PW Deposit	A2/1057/NAAC/2016-17 dated 07.03.2017 for 8.35 Lakhs	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
6	എസ്.എൽ.ജി.എസ്. കോളേജ് പട്ടാമ്പി കമ്പ്യൂട്ടർ സെന്റർ കം ഐ.ടി. ഹബ്ബ് നിർമ്മാണം.	8444 PW Deposit	No. A2/154/RUSA/2016 dated 28.02.2017 for Rs. 60 Lakhs	35% പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
7	എസ്.എൽ.ജി.എസ്. കോളേജ് പട്ടാമ്പി ആൺകുട്ടികളുടെ ട്രോയ്ജിന്റ് സ്റ്റോക്ക് നിർമ്മാണം.	8445 PW Deposit	No. A2/154/RUSA/2016 dated 31.07.2017 for Rs.10 Lakhs	60% പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
8	എസ്.എൽ.ജി.എസ്. കോളേജ് പട്ടാമ്പി കിണർ, വാട്ടർ സപ്ലൈ സൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തൽ.	8446 PW Deposit	No. A2/154/RUSA/2016 dated 31.07.2017 for Rs.20 Lakhs	പ്രവൃത്തി തുടങ്ങി
9	എസ്.എൽ.ജി.എസ്. കോളേജ് പട്ടാമ്പി ത്രിതല വർക്ക് രണ്ടാം നില, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബ്ലോക്ക് നിർമ്മാണം.	8447 PW Deposit	No. A2/654/CIUP/2017 dated 03.10.2017 for Rs.7.50 Lakhs	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
10	കൊടം വെറുവേലി ഡിസ്പെൻസറി പുതിയ കെട്ടിടനിർമ്മാണം.	2403-101-97(Plan)	No. M3-19239/2014/PLG dated 19.05.2017 for Rs. 45.16 Lakhs	75% പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

[Handwritten Signature]
 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ