

**പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
പതിനഞ്ചാം സമ്മേളനം**


നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 2786

17-06-2019-ലെ മറുപടി

പട്ടാമ്പി മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ പദ്ധതികൾ

ചോദ്യം	മറുപടി
<p align="center">ശ്രീ. മുഹമ്മദ് മുഹസിൻ പി.</p>	<p align="center">കെ. കൃഷ്ണൻകുട്ടി (ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി)</p>
<p>(എ) ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനുശേഷം പട്ടാമ്പി മണ്ഡലത്തിൽ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതും എം.എൽ.എ.യുടെ പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ പദ്ധതികളുടെ വിശദ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാമോ</p>	<p>(എ) & (ബി) ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനു ശേഷം കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി പട്ടാമ്പി മണ്ഡലത്തിൽ എം എൽ എ യുടെ പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും രണ്ട് പ്രവൃത്തികൾക്കും ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും ഒരു പദ്ധതിക്കും അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിശദവിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു</p> <p>എം എൽ എ യുടെ പ്രാദേശിക വികസന പദ്ധതി <u>മുതൽ കടിവെള്ള പദ്ധതി</u> - സിതാര ഓഡിറ്റോറിയം ഭാഗത്തേക്ക് പമ്പ് സെറ്റ് , Pipeline ഇടുന്ന പ്രവൃത്തി (ഭരണാനുമതി തുക 2 ലക്ഷം) പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത മേഖലയിലേക്ക് ജലവിതരണം നടത്തി വരുന്നു.</p>
<p>(ബി) ഇതിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതും പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാത്തതുമായ പദ്ധതികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആയതിന്റെ കാരണങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കാമോ?</p>	<p><u>മുതൽ കടിവെള്ള പദ്ധതി</u> സോൺ-2 ഭാഗത്തേക്ക് വെള്ളം എത്തിക്കുന്നതിന് നിലവിലുള്ള വിതരണ ശൃംഖലയിലേക്ക് പമ്പിങ് മെയിൻ ഏർപ്പെടുത്തുകയും തുടർന്ന് 15HP സബ്മെറ്റീബിൾ മോട്ടോർ pumpset വഴി ജലം പമ്പ് ചെയ്തു എത്തിക്കുന്നതിനാണ് പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് (ഭരണാനുമതി - 6 ലക്ഷം) 30-04-2018 നു പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. എന്നാൽ പഴക്കമേറിയതും റെയിൽവേ ട്രാക്കിനോട് ചേർന്ന് സ്ഥാപിച്ചിരുന്നതുമായ റെയിൽവേ ക്രോസിങ് ഉൾപ്പെടെ ചില പൈപ്പ് ലൈൻ ഭാഗങ്ങളിൽ ലീക്കേജ് ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് തദവസരത്തിൽ കമ്മീഷൻ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല . ഇത്തരം ലീക്കുകൾ പരിഹരിച്ചു പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്</p> <p>ആസ്തിവികസന പദ്ധതി <u>എം എൽ എ യുടെ ആസ്തി വികസന പദ്ധതി</u> - പട്ടാമ്പി നിയോജക മണ്ഡലം - കൊഴിച്ചാമുറി കടിവെള്ള പദ്ധതി, വിളയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും (ഭരണാനുമതി തുക -28 ലക്ഷം). പ്രസ്തുത പദ്ധതിക്ക് ഉന്നതതല ജലസംഭരണി നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ സ്ഥലം വിളയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും 31.07.2018 നു ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി 1.03.2019 നു നിർമ്മാണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. ഈ പദ്ധതിയിൽ 50,000 ലിറ്റർ , ഉന്നതതല സംഭരണി, പമ്പിങ് മെയിൻ, സബ് മെറ്റീബിൾ മോട്ടോർ പമ്പ്സെറ്റ് , പമ്പ് ഹോബ്സ്, എലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. സ്രോതസ്സായി മുൻകാലങ്ങളിൽ</p>

		<p>ഇതപ്പുഴയിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ഗാലറിയോടു കൂടിയുള്ള കിണറാണ്. മോദിക്കയം കടലുണ്ടിപ്പുഴ ആർ.സി.ബി പദ്ധതിയ്ക്ക് - ജലവിഭവ വകുപ്പ് 70 കോടി രൂപയുടെ ത്വന്തിലുള്ള അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.</p> <p>പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ വിശദമായ രൂപരേഖ (ഡി.പി.ആർ) KIIDC തയ്യാറാക്കി കിഫ്ബിക്ക് 09/05/2018 -ന് സമർപ്പിക്കുകയും കിഫ്ബി ആയതിന്റെ Technical Appraisal Report നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മണ്ണ് പരിശോധന ഉൾപ്പെടെ മറ്റ് പരിശോധനകൾ നടത്തുകയും ആയവയെല്ലാം കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതുമാകുന്നു. കിഫ്ബിയിലെ സാങ്കേതിക വിദഗ്ദ്ധർ ഉൾപ്പെടെ പദ്ധതി പ്രദേശം 23.11.2018 -ൽ സന്ദർശിക്കുകയും, Topographic, traffic Volume Survey തുടങ്ങിയവ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്രകാരം പദ്ധതിക്കാവശ്യമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സമയബന്ധിതമായി തീർന്നിട്ടുണ്ട്. കിഫ്ബിയുടെ മൂല്യനിർണ്ണയ റിപ്പോർട്ടിനുള്ള മറുപടി തയ്യാറാക്കി വരുകയാണ്. ആയത് ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്.</p> <p>രേഖകളുടെ പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കുന്നതനുസരിച്ച് കിഫ്ബിയുടെ അംഗീകാരം നേടിയ ശേഷം സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുന്നതുമാണ്.</p> <p>ജലസേചന വകുപ്പിൽ പട്ടാമ്പി മണ്ഡലത്തിൽ എം.എൽ.എയുടെ പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും ആസ്തിവികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും ഈ പ്രവർത്തികൾ ഒന്നും തന്നെ നടന്നിട്ടില്ല. ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനുശേഷം പട്ടാമ്പി മണ്ഡലത്തിൽ അനുവദിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.</p>
--	--	---


 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ


Pozhambanayam

	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	റിമാർക്സ്
1	പട്ടാമ്പി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ കീഴായൂർ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ സ്കീമിന്റെ അടിയന്തിര പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തി	21	ടെൻഡർ പൂർത്തിയാക്കി
2	എസ്ഡിആർഎഫ് തിരുവേഗപ്പുറ പഞ്ചായത്തിലെ കാലടിക്കുന്ന് ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ സ്കീമിന്റെ അടിയന്തിര പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തി	25	ടെണ്ടർ നടപടി പൂർത്തിയായി
3	വിളയൂർ പഞ്ചായത്തിലെ തുടിക്കൽ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ സ്കീമിന്റെ ചെയിനേജ് 0 മുതൽ 135 മീ. വരെ അടിയന്തിര പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തി	15	ടെണ്ടർ നടപടി പൂരോഗമിക്കുന്നു
4	വിളയൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ സ്കീമിന്റെ മെയിൻ കനാലിന്റെ ഡെലിവറി പൈപ്പിന്റെ അടിയന്തിര പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തി	15	ടെണ്ടർ നടപടി പൂരോഗമിക്കുന്നു
5	മുത്തല പഞ്ചായത്തിലെ പെരുമുടിയൂർ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ സ്കീമിന്റെ 0 M ടു 350 M വരെ അടിയന്തിര പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തി	12.4	ടെണ്ടർ നടപടി പൂരോഗമിക്കുന്നു
6	മുത്തല പഞ്ചായത്തിലെ പെരുമുടിയൂർ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ സ്കീമിന്റെ 375M ടു 475 M വരെ അടിയന്തിര പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തി	12.2	ടെണ്ടർ നടപടി പൂരോഗമിക്കുന്നു
7	മുത്തല പഞ്ചായത്തിലെ പെരുമുടിയൂർ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ സ്കീമിന്റെ ഫ്രം 0 എം ടു 500 എം അടിയന്തിര പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തി	15	ടെണ്ടർ നടപടി പൂരോഗമിക്കുന്നു
8	പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ മുത്തല പഞ്ചായത്തിലെ പെരുമുടിയൂർ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ സ്കീമിന്റെ ചെയിനേജ് 50 മീ. മുതൽ വാലറ്റം വരെ അടിയന്തിര പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തി	12	ടെണ്ടർ നടപടി പൂരോഗമിക്കുന്നു
9	വിളയൂർ പഞ്ചായത്തിലെ തുടിക്കൽ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ സ്കീമിന്റെ കണിയറവ് ഭാഗത്തെ മെയിൻ കനാലിന്റെ അടിയന്തിര സംരക്ഷണ പ്ലാന്റുമാർ	15	ടെണ്ടർ നടപടി പൂർത്തിയായി
10	തിരുവേഗപ്പുറ പഞ്ചായത്തിലെ കാലടിക്കുന്ന് ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ സ്കീമിന്റെ മെയിൻ കനാലിന്റെ വാലറ്റം ഭാഗത്തെ അടിയന്തിര പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തി	7.5	ടെണ്ടർ നടപടി പൂർത്തിയായി
11	വിളയൂർ പഞ്ചായത്തിലെ തുടിക്കൽ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ സ്കീമിന്റെ അടിയന്തിര പുനരുദ്ധാരണ പ്ലാന്റുമാർ	15.0	ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്

12	വിളയൂർ പഞ്ചായത്തിലെ തൃപ്പുകയം ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ സ്കീമിൻറെ പര്യവേഷണ പ്ലാൻ	4.53	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി
13	മുത്തല പഞ്ചായത്തിലെ പെരുമുടിയൂർ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ സ്കീമിൻറെ വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ	2.0	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി
14	പട്ടാമ്പി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ കീഴായൂർ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ സ്കീമിൻറെ വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ 2016-17	1.95	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി
15	വിളയൂർ പഞ്ചായത്തിലെ തുടിക്കൽ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ സ്കീമിൻറെ വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ	2.5	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി
16	പി എം 2016-17 വിളയൂർ പഞ്ചായത്തിലെ തുടിക്കൽ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ സ്കീമിൻറെ കനാലിൻറെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ	14.5	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി
17	പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ വിളയൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ഈറങ്ങോട്ടുകുളം ഫേസ്-1 പുരോഗമന പ്രവൃത്തി	0.4785	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി
18	പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ തിരുവേഗപ്പുറ പഞ്ചായത്തിലെ നക്കൻകുളം ഫേസ് 1 പ്രവൃത്തികൾ	0.464	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി
19	റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ഓഫ് എൽ ഐ എച്ച് 2017-18 പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ മുത്തല ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ പെരുമുടിയൂർ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ സ്കീമിൻറെ അടിയന്തിര പുനരധാരണ പ്രവൃത്തി	20.0	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി
20	പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ മുത്തല പഞ്ചായത്തിലെ വരകുളം കളത്തിൻറെ ഫേസ് 1 പ്രവൃത്തികൾ	0.32625	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി
21	പി എം 2016-17 മുത്തല പഞ്ചായത്തിലെ പെരുമുടിയൂർ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ സ്കീമിൻറെ അടിയന്തിര പുനരധാരണ പ്രവൃത്തി	14.7	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി
22	പി.എം തിരുവേഗപ്പുറ പഞ്ചായത്തിലെ കാലടിക്കുന്ന് ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ സ്കീമിൻറെ അടിയന്തിര പുനരധാരണ പ്രവൃത്തി	15.0	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി
23	പട്ടാമ്പി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ ഭാരതപ്പുഴയിൽ പട്ടാമ്പി കോസ്റ്റ് വേക്ക് മുകൾഭാഗത്തായി നിർമ്മിക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്ന റെഗുലേറ്ററിൻറെ സ്റ്റോറേജ് ക്യാപ്പാസിറ്റി നോക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള പര്യവേഷണ പ്രവൃത്തി	2.1	പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു
24	പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ തിരുവേഗപ്പുറയിൽ കാലടിക്കുന്ന് ജലസേചന പദ്ധതിയുടെ മെയിൻ കനാലിൻറെ പുനഃസ്ഥാപനം	15.0	പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു

25	പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഓങ്ങല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ചെങ്ങന്നൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുൻപ് മാറ്റുന്ന പ്രവർത്തികൾ	2.70	ടെണ്ടർ നടപടി പൂർത്തിയായി
26	പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഓങ്ങല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിൽ ഭാരതപ്പുഴയിൽ ചെങ്ങന്നൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നിർമ്മാണം	3285.67	99% പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി
27	കല്ലക്കല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിൽ ആനക്കൽ ജലസേചന പദ്ധതിയുടെ പുനഃസ്ഥാപനം	2.0	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു
28	പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഓങ്ങല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ പള്ളിപ്പുറം ജലസേചന പദ്ധതിയുടെ പമ്പ് ഹൗസിൻറെയും പൈപ്പിൻറെയും കനാലിൻറെയും അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ	7.2	ടെണ്ടർ നടപടി പൂർത്തിയായി
29	പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കല്ലക്കല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ആനക്കൽ ജലസേചന പദ്ധതിയുടെ പരിപാലനം	0.7	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി
30	ഓങ്ങല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കണ്ണംപാറ ജലസേചന പദ്ധതിയുടെ പമ്പ് ഹൗസിൻറെ അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ	0.76	പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു
31	പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കല്ലക്കല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ തത്തനംപള്ളി ജലസേചന പദ്ധതി അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ	0.71	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
32	പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഓങ്ങല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കണ്ണംപാറ ജലസേചന പദ്ധതിയുടെ കനാലിൻറെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ	15.0	പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു
33	ഓങ്ങല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ പള്ളിപ്പുറം ജലസേചന പദ്ധതിയുടെ കനാലിൻറെ അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ	7.0	ടെണ്ടർ നടപടി പൂർത്തിയായി
34	കല്ലക്കല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ തത്തനംപള്ളി ജലസേചന പദ്ധതിയുടെ വിവിധ റിപ്പകളുടെ അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ	3.0	ടെണ്ടർ നടപടി പൂർത്തിയായി
35	കല്ലക്കല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ആനക്കൽ ജലസേചന പദ്ധതിയുടെ കനാലിൻറെ 150 മീ. മുതൽ 525 മീ. വരെയുള്ള അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ	19.0	ടെണ്ടർ നടപടി പുരോഗമിക്കുന്നു
36	കല്ലക്കല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ആനക്കൽ ജലസേചന പദ്ധതിയുടെ പമ്പ് ഹൗസിൻറെയും, 525 മീ. 725 മീ. അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ	13.0	ടെണ്ടർ നടപടി പുരോഗമിക്കുന്നു
37	കല്ലക്കല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ തത്തനംപള്ളി ജലസേചന പദ്ധതിയുടെ ചുണ്ടാപ്പുറ്റ ഇടതു ഡീവിയേഷൻ കനാൽ 222 മീ. 427 മീ. വരെ അടിയന്തിര പുനഃസ്ഥാപനം	14.0	ടെണ്ടർ നടപടി പുരോഗമിക്കുന്നു
38	കല്ലക്കല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ തത്തനംപള്ളി ജലസേചന പദ്ധതിയുടെ ചുണ്ടാപ്പുറ്റ	9.40	ടെണ്ടർ നടപടി പുരോഗമിക്കുന്നു

	ഡീവിയേഷൻ കനാലിൻറെ 447 മീ. 572 മീ.വരെ അടിയന്തിര പുനഃസ്ഥാപനം		
39	ഓങ്ങല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ പള്ളിപ്പുറം ജലസേചന പദ്ധതിയുടെ പമ്പ് ഹൗസിൻറെ അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ	15.0	ടെണ്ടർ നടപടി പുരോഗമിക്കുന്നു
40	ഓങ്ങല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കണ്ണംപാറ ജലസേചന പദ്ധതിയുടെ പമ്പ് ഹൗസിൻറെയും കനാലിൻറെയും അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ	15.0	ടെണ്ടർ നടപടി പുരോഗമിക്കുന്നു
41	മിർപ്പ 2009-2010 മുതലായ പഞ്ചായത്തിലെ പൈതൃകമുടിയർ ജലസേചന പദ്ധതിയുടെ പുനഃസ്ഥാപനം (ബാക്കി ഭാഗം)	9.74103	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
42	പി.എം.2017-18 തിരുവേഗപ്പുറ പഞ്ചായത്തിലെ കാലടിക്കുന്ന് ജലസേചന പദ്ധതിയുടെ മെയിൻ കനാലിൻറെ അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ	1.5	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
43	മിർപ്പ 2017-2018 ഓങ്ങല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ പള്ളിപ്പുറം ജലസേചന പദ്ധതിയുടെ കനാലിൻറെ അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ.	10.0	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
44	മിർപ്പ 2017-2018 കല്ലക്കല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ തത്തനംപള്ളി ജലസേചന പദ്ധതിയുടെ സക്ഷൻ ഡെലീവറി പൈപ്പുകളുടെ അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ	19.7	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
45	മിർപ്പ 2017-2018 കല്ലക്കല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ആനക്കൽ ജലസേചന പദ്ധതിയുടെ AC ഡെലീവറി പൈപ്പ് ലൈനിൻറെ അറ്റകുറ്റപ്പണികളും NRV ഫിറ്റ് ചെയ്യലും	2.0	ടെണ്ടർ നടപടി പൂർത്തിയായി
46	പി.എം.2017-18 പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ മുതലായ പഞ്ചായത്തിലെ കാലടിക്കുന്ന് ജലസേചന പദ്ധതിയുടെ മെയിൻ കനാലിൻറെ അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ	1.5	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
47	SDRF- കല്ലക്കല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ആനക്കൽ ജലസേചന പദ്ധതിയുടെ പമ്പ് ഹൗസിൻറെയും, 525 മീ. 725 മീ. അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ	13.0	ടെൻഡർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്
48	SDRF- കല്ലക്കല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ തത്തനംപള്ളി ജലസേചന പദ്ധതിയുടെ ചുണ്ടാപ്പുറ്റ ഇടതു ഡീവിയേഷൻ കനാൽ 222 മീ. 427 മീ.വരെ അടിയന്തിര പുനഃസ്ഥാപനം	14.0	ടെൻഡർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്


 സെക്രട്ടറി, ഡി.വൈ.പി.