

പതിനാലും കേരള നിയമസഭ

പതിനഞ്ചാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 3892

21.06.2019-ലെ മറ്റപട്ടിക്ക്

കിഫ്പി മുഖ്യമന്ത്രം ഭരണാന്തരിക്കാനുള്ള സ്ഥാപനം

ചോദ്യം	മറ്റപട്ടി
<b>ശ്രീ.എ.എൻ.എംസീർ</b>	<b>ശ്രീ.എ.പി.ജയരാജൻ</b> ബഹു.വ്യവസായവും കാർഷികവും യൂവജനകാര്യവും വകുപ്പ് മന്ത്രി
ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം കിഫ്പി മുഖ്യമന്ത്രം എത്ര സ്ഥാപിയാണെങ്കിൽ ഭരണാന്തരിക്കാനുള്ള പ്രസ്തുത സ്ഥാപിയാണെങ്കുടെ നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ എന്താണെന്നും ജീലു തിരിച്ച് വ്യക്തമാക്കാമോ?	ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം കിഫ്പി ധനസഹായത്തോടെ നിർമ്മിക്കുന്നതിനു തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ള 14 ജീലും സ്ഥാപിയാണെങ്കും 43 പഞ്ചായത്ത് സ്ഥാപിയാണെങ്കിൽ 42 പഞ്ചായത്ത് സ്ഥാപിയാണെങ്കും ഭരണാന്തരിക്കാനുള്ള നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത സ്ഥാപിയാണെങ്കുടെ നിലവിലെ അവസ്ഥ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സെക്രട്ടേറി ഓഫീസർ

നം	ജീവി	പദ്ധതിയുടെ പേര്	രഹസ്യമതി തുക (കൊടിയൻ)	കിഫാഈ അംഗീകരിച്ച തുക	പ്രവർത്തികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി	
<b>(എ). പ്രവർത്തി തുടങ്ങിയ പദ്ധതികൾ (20 ഏറ്റവും ജീവി ഫോഡ് (4 ഏറ്റവും)</b>						
പദ്ധതിയിൽ അഭ്യന്തരയിലൂടെ കഴി സ്ഥലം (15 ഏറ്റവും)						
1	തിരുവനന്തപുരം	തിരുവനന്തപുരം തോമന്റു സെബാസ്റ്റ്യൻ ഇൻഡോർ ഫോഡ്	58.47	34.26	നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 10% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.	
2	ആലപ്പുഴ	ആലപ്പുഴ ഉദയകുമാർ ഇൻഡോർ ഫോഡ്	40	41.47	ഹാണ്ടിക്സർ പ്രവർത്തികൾ പൂരണമിച്ച് വരുന്നു.	
3	തൃശ്ശൂർ	തൃശ്ശൂർ എച്ച്.എം. വിജയൻ ഇൻഡോർ ഫോഡ്	70.56	56.01	ഒസ്റ്റോഡ് ഫാലിന്റു നീക്കം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനികൾ ആരംഭിച്ചു.	
4	വയനാട്	വയനാട് സി.കെ. ഓംകാരനാഥൻ ഇൻഡോർ ഫോഡ്	42.19	36.88	നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 4% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.	
പദ്ധതിയിൽ അഭ്യന്തരയിലൂടെ കഴി സ്ഥലം (15 ഏറ്റവും)						
1	കാസർഗോഡ്	നീലേശ്വരം ഇ.എം.എസ്. ഫോഡ്	20.76	17.04	28% പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തിയായി	
2	വയനാട്	വയനാട് ജീവി ഫോഡ്	18.73	18.67	35% പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തിയായി	
3	മലപ്പുറം	എൻപുൾ ഗവ. എച്ച്.എസ്.എൻ. മലപ്പുറം		6.82	35% പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തിയായി	
4	പാലക്കാട്	തിരുമുളക്കോർ ചാത്രാനും എച്ച്.എസ്.എസ്.	15.69	8.87	25% പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തിയായി	
5	പരമാന്ത്രിട്ട്	കൊടുമൻ ഫോഡ്	15.86	14.10	20% പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തിയായി	
6	കണ്ണൂർ	ധര്മാട അബു ചാത്രാകുട്ടി ഫോഡ്	5	5.49	(പാരം പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിച്ചു	
7	കണ്ണൂർ	കുത്തുപറമ്പ് മുനിസിപ്പൽ ഫോഡ്	5	5.34	15% പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തിയായി	
8	മലപ്പുറം	നിലമ്പുര മിനി ഫോഡ്	17.26	18.30	8% പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തിയായി	
9	ആലപ്പുഴ	പ്രീതികൂളങ്ങര സ്കൂൾ ഫോഡ്	രണ്ട് പദ്ധതികൾക്കായി 14.17	5.75	15% പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തിയായി	
10	കണ്ണൂർ	തലഭേരി വി.ആർ. കുഷ്ണായുർ ഫോഡ്	13.20	13.05	15% പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തിയായി	
11	തൃശ്ശൂർ	പാലക്കാട് മുനിസിപ്പൽ ഫോഡ്	5	9.58	12% പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തിയായി	
12	പാലക്കാട്	ചീറ്റി ഗവ. കോഞ്ചേ സ്പോർട്ട് കോംപ്യൂക്സ്	14.35	5.54	ബൈയിനേജ് പ്രവർത്തികൾ പൂരണമിച്ച് വരുന്നു.	
13	കൊട്ടയം	മെറ്റയന്നം പദ്ധതിയിൽ ഫോഡ്	11.54 രണ്ട് പദ്ധതികൾക്കായി	4.97	15% പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തിയായി	
14	മലപ്പുറം	താനു ഫോഡ്	19.14	10.07	ഹാണ്ടിക്സർ പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്	
15	കണ്ണൂർ	മട്ടനു ഫോഡ്	5	4.12	(പാരം പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിച്ചു	
മൊത്ത 2017-18 ലെ പദ്ധതികൾ (1 ഏറ്റവും)						
1	പാലക്കാട്	പറളി സ്കൂൾ, പാലക്കാട്	10	6.937	ബൈയിനേജ് വർക്കുകൾ പൂരണമിച്ച് വരുന്നു.	
<b>(ബി) ടെണ്ടറിംഗ് ഘട്ടത്തിലിട്ടിക്കുന്ന പദ്ധതികൾ (10 ഏറ്റവും ജീവി ഫോഡ് (2 ഏറ്റവും)</b>						
1	കാസർഗോഡ്	കാസർഗോഡ് എം.ആർ.സി. കുഷ്ണാൻ ഇൻഡോർ ഫോഡ്	രഹസ്യമതി	ബിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ തുക പൂർത്തമാറ്റിയിട്ടില്ല	29.32	റീ ടെണ്ടറിംഗ് നടപടികൾ നടന്നവരുന്നു.
2	കണ്ണൂർ	കണ്ണൂർ ജിമി ജോർജ്ജ് ഇൻഡോർ		48.18	സാക്ഷതിക അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടെണ്ടർ	

പബ്ലിക് സെക്യൂറിറ്റി					സാമ്പത്തിക അതിന്റെ മാനദണ്ഡം
പബ്ലിക് സെക്യൂറിറ്റി അവധിയിലുള്ള കഴി സമലം (6 ഏണ്ട്)					സാമ്പത്തിക അതിന്റെ മാനദണ്ഡം
1	കോഴിക്കോട്	പുസ്തകാലാറു തിരുവന്നാട്	അഞ്ചാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ തുക വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല	6.113	റീ ടെണ്ടിംഗ് നടപടികൾ നടന്നുവരുന്നു.
2	കോഴിക്കോട്	നടവന്നു വോളിബോൾ അക്കാദമി	10.63	9.26	സിവിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് M/s ULCCS നിരഞ്ഞടക്കിട്ടുണ്ട്
3	കുമ്മൽ	പടിയും ഇൻഡോർ സ്റ്റോറിയം	അഞ്ചാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ തുക വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല	4.932	റീ ടെണ്ടിംഗ് നടപടികൾ നടന്നുവരുന്നു.
4	ഇടുക്കി	നെടുക്കണ്ണം സ്റ്റോറിയം	5	9.4	4.12 കോടി രൂപയ്ക്കും സിവിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് M/s ലിബിസിഡ്യേഷൻ നിരഞ്ഞടക്കിട്ടുണ്ട് എ.എൽ.എ. എൻ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഫിലിപ്പിൻ പ്രവർത്തികൾ പുർണ്ണിയായതിനു ശേഷം കിഫ്പി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.
5	ആലപ്പുഴ	പള്ളിപ്പുറം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഗ്രാഡ് അരുട്ട്	16.83	7.67	പലതൊഴിവുകളാണ് പ്രവർത്തിക്കാരായി 18.4 കോടി രൂപയ്ക്കും സാങ്കേതികമാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
6	തിരുവനന്തപുരം	ജി.വി. റേജ് സെന്റ് ഫോറ്റ് എക്സലാൻസ്	30	56.19	പലതൊഴിവുകളാണ് പ്രവർത്തിക്കാരായി 18.4 കോടി രൂപയ്ക്കും സാങ്കേതികമാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മൊത്തം 2017-18 ലെ പബ്ലിക് (2 ഏണ്ട്)					
1	കോഴിക്കോട്	മേപ്പള്ളി സ്കൂൾ, കോഴിക്കോട്	10	6.446	ടെണ്ടിംഗ് നടപടികൾ നടന്നുവരുന്നു.
2	കോട്ടം	പുനല്ലു മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റോറിയം	10	5.634	സിവിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് M/s CI Constructions നു തിരഞ്ഞെടുപ്പാണിട്ടുണ്ട്
(സി) സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകുവാനുള്ള പദ്ധതികൾ (6 ഏണ്ട്)					
ജില്ലാ സ്റ്റോറിയം (2 ഏണ്ട്)					
1	എറണാകുളം	ജില്ലാ ചാർജ്ജേബോർ ഇൻഡോർ സ്റ്റോറിയം	40	32.55	സാങ്കേതിക അനുമതിക്കായുള്ള ഡി.പി.ആർ.എസ് M/s കിറ്റകോ തയ്യാറാക്കി വരുന്നു
2	ഇടുക്കി	ഇടുക്കി കെ.പി.തോമസ്സ് ഇൻഡോർ സ്റ്റോറിയം	40	33.78	സാങ്കേതിക അനുമതിക്കായുള്ള ഡി.പി.ആർ.എസ് M/s കിറ്റകോ തയ്യാറാക്കി വരുന്നു
മൊത്തം 2017-18 ലെ പബ്ലിക് (6 ഏണ്ട്)					
1	കോഴിക്കോട്	വടക്ക് ഇൻഡോർ സ്റ്റോറിയം. കോഴിക്കോട്	10	16.29	സാങ്കേതിക അനുമതിക്കായുള്ള ഡി.പി.ആർ.എസ് M/s കിറ്റകോ തയ്യാറാക്കി വരുന്നു
2	കോഴിക്കോട്	ശ്രീനാരായണ നഗരം ഇൻഡോർ സ്റ്റോറിയം	10		
3	മലപ്പുറം	തിരുൾ ഹൈക്കോർപ്പറേഷൻ സ്റ്റോറിയം, മലപ്പുറം	10	7.05	സാങ്കേതിക അനുമതിക്കായുള്ള ഡി.പി.ആർ.എസ് M/s കിറ്റകോ തയ്യാറാക്കി വരുന്നു
4	കോഴിക്കോട്	ഹരുവാ ശാന്തപാഠി സ്കൂൾ, കോഴിക്കോട്	10	6.71	
5	കുമ്മൽ	പയ്യന്നു ഹൈക്കോർപ്പറേഷൻ സ്റ്റോറിയം, കുമ്മൽ	10		കിഫ്പിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ടി
6	കുമ്മൽ	പയ്യന്നു മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റോറിയം	10	13.10	പദ്ധതിയുടെ വരുത്തുക്കാരി ഡി.പി.ആർ.എസ് M/s കിറ്റകോ സാങ്കേതിക കമ്പിറ്റിയുകൾ മുമ്പാകെ

സംരക്ഷിക്കുന്നതാണ്.

(ഡി) അമുഖീകാരം ലഭിക്കുകയും സ്ഥല സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ മുലം ടെംഡർ നടപടികൾ പുർത്തിയാക്കാനാവാത്തവ (3 എണ്ണം)

1	പത്രനംതിട്ട	അടുക്ക മുനിസിപ്പൽ റോഡിയം	13.32	9.69	മുനിസിപ്പൽ വാട്ടീറുടെ സ്ഥലം ഏറ്റൊക്കേ നടപടികൾ പുർത്തിയാക്കുന്ന മുൻയക്ക് പബ്ലിക്കുയുമായി മുന്നോട്ടേ പോകുന്നതാണ്.
2	കല്ലൂർ	കല്ലൂർ ജവഹർ റോഡിയം	11.10	10.64	കോർപ്പറേഷനുമായി ഏം.ഒ.യു - വിൽ ഏർപ്പെടുന്ന മുൻയക്ക് പബ്ലിക്കുയുമായി മുന്നോട്ടേ പോകുന്നതാണ്.
3	ആലപ്പുഴ	ആലപ്പുഴ ഇ.എ.ഒ.എസ് റോഡിയം ഞാട്ടം ഘട്ടം	14.17 റെക്ക് പബ്ലിക്കർക്കായി	8.62	നഗരസഭയുമായി ഏം.ഒ.യു - വിൽ ഏർപ്പെടുന്ന മുൻയക്ക് പബ്ലിക്കുയുമായി മുന്നോട്ടേ പോകുന്നതാണ്.

(ഇ) കിഫ്പിയുടെ പരിഗണനയിലിൽക്കുന്ന പദ്ധതികൾ(6 എണ്ണം)

ജില്ലാ റോഡിയം (3 എണ്ണം)					
1	പത്രനംതിട്ട	പത്രനംതിട്ട ബുസർ ജോർജ്ജ് ഇൻഡോർ റോഡിയം	40	-	വിശദമായ പോജക്ക് റിപ്പോർട്ട് M/S. കിറ്റകോ കിഫ്പിയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2	മലപ്പുറം	മലപ്പുറം പി. മായ്തിൻ കുട്ടി ഇൻഡോർ റോഡിയം	45	-	വിശദമായ പോജക്ക് റിപ്പോർട്ട് M/S. കിറ്റകോ കിഫ്പിയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
3	കൊല്ലം	കൊല്ലം ഉള്ളിവുന്നേ സുരേഷ് ബാബു ഇൻഡോർ റോഡിയം	40	-	വിശദമായ പോജക്ക് റിപ്പോർട്ട് M/S. കിറ്റകോ കിഫ്പിയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പഞ്ചായത്തിന്റെ അധിനിവേശ കളി സ്ഥലം (3 എണ്ണം)

1	പാലക്കാട്	മശ്രീപുരി ഇൻഡോർ റോഡിയം, പട്ടാരി കോളേജ്	10	-	വിശദമായ പോജക്ക് റിപ്പോർട്ട് M/S. കിറ്റകോ കിഫ്പിയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2	മലപ്പുറം	വൈറനാനി നിളാതീരം അക്കാടിക് സ്പോർട്ട് കോംപ്ലക്സ്	12.77	-	
3	ആലപ്പുഴ	അമ്പലപ്പുഴ ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് ഗ്രാണ്ട്	രേണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ തുക പ്രക്രമാക്കിയിട്ടില്ല	-	

(എം) പോജക്ക് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുവാനുള്ള പദ്ധതികൾ(4 എണ്ണം)

പഞ്ചായത്തിന്റെ അധിനിവേശ കളി സ്ഥലം (4 എണ്ണം)					
1	പാലക്കാട്	പാലക്കാട് ഇൻഡോർ റോഡിയം	5	-	പബ്ലിക്കർക്കായുള്ള റിപ്പോർട്ട് M/S. കിറ്റകോ തയ്യാറാക്കി വരുകയാണ്.
2	തിരുവനന്തപുരം	ആറ്റേരൻ ശ്രീപാദം റോഡിയം	11.54 റെക്ക് പബ്ലിക്കർക്കായി	-	പബ്ലിക്കർക്കായുള്ള പുരുക്കിയ ഡി.പി.എൽ M/S. കിറ്റകോ തയ്യാറാക്കി വരുകയാണ്.
3	എറണാകുളം	കോതമംഗലം പ്രോവക്ട് റോഡിയം	രേണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ തുക പ്രക്രമാക്കിയിട്ടില്ല	-	പഞ്ചായത്തു, പോലീസൈക്കിസ്കുമായി എം.ഒ.യു - വിൽ ഏർപ്പെടുന്ന മുൻയക്ക് പബ്ലിക്കുയുടെ വിശദമായ പോജക്ക് റിപ്പോർട്ട് കിഫ്പിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്.
4	ആലപ്പുഴ	ആലപ്പുഴ റോവിൾ ട്രാക്ട്	10	-	സ്ഥലം ഏറ്റൊക്കുന്നതിനും നടപ്പിൽ സ്ഥാപിച്ച ബന്ധന.

5-0

(ജീ) തടസ്സങ്ങൾ നേതൃത്വന പദ്ധതികൾ ( 6 ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ രേഖാ ചോധിയിൽ ( 3 ഏറ്റവും)					സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള
1	കോഴിക്കോട്	കോഴിക്കോട് ഒളിപ്പുൻ റഹ്മാൻ ഇൻഡോർ റോധിയം	60	-	നിലവിൽ സ്ഥലം ലഭ്യമായിട്ടില്ല
2	കോട്ടയം	കോട്ടയം സുസൻ മേരിൽ തോമസ് ഇൻഡോർ റോധിയം	38.19	-	നിലവിൽ സ്ഥലം ലഭ്യമായിട്ടില്ല
3	പാലക്കാട്	പാലക്കാട് കെ.കെ.പോമപ്പരാം ഇൻഡോർ റോധിയം	40	-	നിലവിൽ സ്ഥലം ലഭ്യമായിട്ടില്ല
പണ്ണായത്തിന്റെ അധികനത്തിലുള്ള കളി സ്ഥലം ( 2 ഏറ്റവും)					
1	എറണാകുളം	എളക്കുന്നപ്പുഴ സാനതാകുള്ള് ഗ്രാമം.	5	-	സ്ഥലത്തിന്റെ ഒക്കെവരുവകാരംതെ കുറിച്ചുള്ള തർക്കം നിലനിൽക്കുന്നു
2	കൊല്ലം	കൊറുന്നകര മിനി റോധിയം	-	-	നിലവിൽ സ്ഥലം ലഭ്യമായിട്ടില്ല ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല
ബജറ്റ് 2017-18 ലെ പദ്ധതികൾ ( 1 ഏറ്റവും)					
1	തൃശ്ശൂർ	തൃശ്ശൂർ അക്കാദമിക് കോളേജ്	20	-	നിലവിലെ കെട്ടിടം ശൈചനീയാവസ്ഥയിലായതിനാൽ പ്രസ്തുത കെട്ടിടങ്ങാടനുബന്ധിച്ച് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സാധ്യമല്ല എന്ന് കിട്ടുകൊ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളൂ.



S. O